

PROTOKÓŁ Nr 30/2026
z kontroli przeprowadzonej przez
Komisję Rozwoju Gospodarczego Oświaty Budownictwa i Transportu
Rady Gminy Brańsk

I. Dane wstępne:

Data i miejsce przeprowadzenia kontroli: 17 września 2026r. Urząd Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk, droga gminna Klichy – Burchaty – Burchaty kolonia działka nr ewid. 300 - Klichy, działki nr ewid. Nr 83 i 93 – Burchaty, działka nr ewid.nr 22 - Torule

Podstawa prawna działania:

- § 35 Statutu Gminy Brańsk będącego załącznikiem do Uchwały Nr IX/71/2025 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 marca 2025r. w sprawie Statutu Gminy Brańsk (t.j. Dz.Urz.Woj.Podl. z 2025r. poz. 3407),
- § 4 ust.6 Regulaminu Komisji Rozwoju Gospodarczego Oświaty Budownictwa i Transportu Rady Gminy Brańsk przyjętego uchwałą nr II/11/2024 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 maja 2024 r.
- Uchwała Nr XVI/115/2025 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2025r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu Rady Gminy Brańsk na 2026 rok
- Upoważnienie Nr 3/2026/K RGOBiT do przeprowadzenia kontroli wydane przez Przewodniczącego Rady Gminy Brańsk

Skład Zespołu Kontrolnego- członkowie Komisji RGOBiT:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) Grażyna Płonowska | Przewodniczący Zespołu Kontrolnego |
| 2) Adam Wiesław Matysiak | Zastępca Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego |
| 3) Marek Kadłubowski | Członek Zespołu Kontrolnego |
| 4) Monika Kobus | Członek Zespołu Kontrolnego |
| 5) Honorata Krasnodębska-Bobel | Członek Zespołu Kontrolnego |
| 6) Agnieszka Masłowska | Członek Zespołu Kontrolnego |
| 7) Elżbieta Moczulska | Członek Zespołu Kontrolnego |
| 8) Norbert Olendzki | Członek Zespołu Kontrolnego |
| 9) Paweł Opiatowski | Członek Zespołu Kontrolnego |
| 10) Daniel Szmurło | Członek Zespołu Kontrolnego |
| 11) Józef Szpakowski | Członek Zespołu Kontrolnego |
| 12) Renata Wróblewska | Członek Zespołu Kontrolnego |
| 13) Adrian Żoch | Członek Zespołu Kontrolnego |

Przedstawiciele podmiotu kontrolowanego (obecni podczas kontroli):

- Tomasz Stygański – Wójt Gminy Brańsk,
- Monika Falkowska – Zastępca Wójta
- Aneta Olendzka Pietruczak – Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego,

II. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola zadania inwestycyjnego pt.: „Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy- Burchaty - Burchaty Kolonia” pod kątem terminowości, zgodności z dokumentacją przetargową oraz prawidłowości nadzoru nad realizacją zadania.

III. Opis przebiegu czynności kontrolnych i ustalenia stanu faktycznego

1. Analiza dokumentacji formalno-prawnej:

- Zespół kontrolny ustalił, że procedurę przetargową rozpoczęto 27 listopada 2024r. w formule przetargu „Zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym. Termin składania ofert był do 12.12.2024r. Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej wysłano 19.12.2024r. Data zawarcia umowy 07.01.2025r.
- Podpisano Umowę nr 2/2025 z dnia 07.01.2025r. z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych „KRUSZBET” S.A. z Suwałk. Wartość inwestycji w kwocie 4 047 816,42zł brutto, umowa określa termin zakończenia prac na dzień 13 czerwca 2025r.
- Zespół kontrolny ustalił, że do umowy podpisano jeden aneks terminowy z powodu wydłużających się procedur administracyjnych. Aneks nr 1/2025 z dn. 09.06.2025r. – zmieniono termin zakończenia robót budowlanych do 31 sierpnia 2025r.
- Dnia 26.02.2025r. podpisano umowę nr 8/2025 z Firmą Probox Sp. z o.o. z Warszawy na udostępnienie osoby do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.
- Ustalono, że w Dzienniku Budowy na bieżąco były dokonywane wpisy osób uprawnionych co świadczy o ciągłości prowadzonych prac.

2. Kontrola finansowa i postęp prac:

- Wykonawca pismem z dnia 01.09.2025 powiadomił o zakończeniu robót. W ciągu 5 dni od zawiadomienia o zakończeniu robót, inspektor nadzoru potwierdził zakończenie robót. W terminie 7 dni od potwierdzenia o zakończeniu robót przez inspektora nadzoru, rozpoczęto odbiór. Komisja powołana przez Wójta Gminy dokonała odbioru końcowego dnia 12.09.2025r. (zgodnie z umową). Wykonawca udzielił 72 – miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego robót.
- Zespół kontrolny ustalił, że Wykonawcy wypłacono kwotę 4 047 816,42zł brutto, na podstawie dwóch faktur częściowych:
 - I etap dokumentacja: Faktura FVU 1/024/06/2025 – kwota brutto 153 750,00zł
 - II etap roboty budowlane: Faktura FVU 2/024/09/2025 – kwota brutto 3 894 066,42zł
 - Opłacono Fakturę nr R 3/09/2025 na kwotę 15 990,00zł za inspektora nadzoru.

3. Ustalenia z wizji lokalnej na drodze:

W dniu 17 września 2026r. Zespół Kontrolny w obecności: Wójta Gminy Brańsk, Kierownika Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego dokonał oględzin przebudowanej drogi relacji Klichy- Burchaty - Burchaty Kolonia.

Na miejscu stwierdzono, że droga o łącznej długości ok. 2739,80m (2 odcinki drogi gminnej) wykonana jest zgodnie z dokumentacją, o nawierzchni betonowej 15cm, podbudową 25cm, szerokości podstawowej jezdni 4,00m z poszerzeniem w miejscu mijanki do 5,50m. Pobocza wykonano z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m i grubości 10cm. Droga objęta przebudową składa się z 2 odcinków, pomiędzy którymi występuje nawierzchnia betonowa szer. 3,50m, wykonana przez pracowników Urzędu Gminy, na której Zespół kontrolny stwierdził liczne niekontrolowane pęknięcia, najprawdopodobniej wywołane wynikiem błędów dylatacyjnych, skurczu betonu lub wadliwego przygotowania podłoża. W ramach przebudowy drogi wykonano przebudowę zjazdów gospodarczych na działki przyległe do zabudowań w celu dostosowania ich do nowej niwelety zapewniając dostęp do drogi oraz budowę i przebudowę przepustów pod zjazdami.

Radny z miejscowości Klichy zwrócił uwagę, że nie do wszystkich działek zostały zaprojektowane zjazdy.

IV. Stwierdzone nieprawidłowości

Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w badanym zakresie. Inwestycję wykonano zgodnie z planem.

V. Wnioski i zalecenia pokontrolne

Komisja Rozwoju Gospodarczego Oświaty Budownictwa i Transportu Rady Gminy Brańsk odstąpiła od formułowania wniosków pokontrolnych.

VI. Pouczenie i informacje końcowe

1. Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach (dla: Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy, kontrolowanej jednostki, akt Komisji).
2. Kierownikowi kontrolowanej jednostki (Wójtowi) przysługuje prawo wniesienia umotywowanych zastrzeżeń i wyjaśnień do niniejszego protokołu w terminie 7 dni - zgodnie ze Statutem Gminy Brańsk od dnia jego doręczenia.

Brańsk, dnia 21.09.2026r.

.....

/miejsce i data sporządzenia protokołu/

Podpisy kontrolujących:

1.
/-/ Grażyna Płonowska Przewodniczący Zespołu
2.
/-/ Adam Wiesław Matysiak Z-ca Przewodniczącego Zespołu
3.
/-/ Marek Kadłubowski Członek Zespołu
4.
/-/ Monika Kobus Członek Zespołu
5.
/-/ Honorata Krasnodębska Bobel Członek Zespołu
6.
/-/ Agnieszka Masłowska Członek Zespołu
7.
/-/ Elżbieta Moczulska Członek Zespołu
8.
/-/ Norbert Olendzki Członek Zespołu

9.
/-/ Paweł Opiatowski Członek Zespołu
- 10.....
/-/ Daniel Szmurło Członek Zespołu
- 11.....
/-/ Józef Szpakowski Członek Zespołu
- 12.....
/-/ Renata Wróblewska Członek Zespołu
- 13.....
/-/ Adrian Źoch Członek Zespołu

**Podpis Kierownika
Kontrolowanej jednostki**

.....
/-/Wójt Tomasz Stygański

.....
(Podpis Wójta / Kierownika jednostki – potwierdzający odbiór)