

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

"BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ NA TERENIE GMINY ŚWIERKLANIEC"
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec etap III Nakło Śląskie cz.2.

OBSZAR ROBÓT *				Październik 2021	Listopad 2021	Grudzień 2021	Styczeń 2022	Luty 2022	Marzec 2022	Kwiecień 2022	Maj 2022	Czerwiec 2022	Lipiec 2022	Sierpień 2022
Ip.	ulica	kanal	odcinek											
I	Zlewnia P5													
1	Górna	A	KS 6 - KS 8											
2	Szeroka	B	KS 9 - KS 10											
3	Grzegorza	C	KS 11											
4	Główna	D	KS 12											
5	Kamienna	E	KS 13											
II	Zlewnia P6													
7	Obłoków	J	KS 14											
8	Lipowa (okolice)	J	KS 15											
9	Gościńska	J	KS 14											
10	Wąska	K	KS 19											
11	Przyjaźni	M	KS 18											
RAZEM NETTO:				5 155 956,31	226 000,00	293 000,00	250 000,00	250 000,00	350 000,00	550 000,00	676 362,68	685 000,00	680 000,00	515 593,63
RAZEM BRUTTO:				6 341 826,26	277 980,00	360 390,00	307 500,00	307 500,00	430 500,00	676 500,00	831 926,10	842 550,00	836 400,00	634 180,16
PROCENTOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT					10,07%									

***UWAGA:** Harmonogram robót sporządzono na podstawie nazewnictwa kanałów sanitarnych- grawitacyjnych wg. dokumentacji projektowej.
Zaplanowany okres wykonania poszczególnych odcinków kanalizacji sanitarnej- grawitacyjnej obejmuje także roboty związane z budową kanalizacji ciśnieniowej, deszczowej i wodociągu oraz odtworzeniem nawierzchni. Etapy wykonania robót drogowych zostaną dostosowane do zakończenia poszczególnych odcinków robót sieciowych.

TECHNICAL SOLUTIONS Sp. z o.o.
ul. Strzelecka 13B, 47-230 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 1132901545, Regon: 363567530
Tel: 77 40 63 500 Fax: 77 40 63 501

Przedstawiciel Wykonawcy:

DYREKTOR GENERALNY
inż. Janusz Klimek