

Raport z Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Koneckiego
na lata 2022 – 2025 z perspektywą
do 2029 roku, za lata 2024 – 2025



Zamawiający:

Powiat Konecki



Wykonawca:

Terra Legis Katarzyna Helińska

ul. Gdyńska 3/2

71 – 534 Szczecin



Autorzy:

Katarzyna Helińska

Spis treści

Spis treści	3
1. Wstęp	5
1.1. Podstawa prawna wykonania raportu	5
1.2. Cel wykonania raportu	5
1.3. Zakres opracowania oraz okres sprawozdawczy	5
1.4. Źródła danych	5
2. Zakres realizacji Programu Ochrony Środowiska w latach 2024 - 2025	6
3. Analiza wskaźników monitorowania efektywności Programu Ochrony Środowiska	91
4. Ocena postępu wdrażania Programu oraz jego faktycznego wpływu na środowisko przez dokonanie analizy wyznaczonych w Programie wskaźników oraz propozycja zmian w założeniach podstawowego Programu poprzez wykazanie nowych przedsięwzięć wymagających wprowadzenia, bądź weryfikacji przyjętego Programu	94
5. Analiza wydatków poniesionych na ochronę środowiska	95
6. Podsumowanie	96

Spis tabel

TABELA 1. ZADANIA ZREALIZOWANE W LATACH 2024 - 2025	7
TABELA 2. ZADANIA ZREALIZOWANE W LATACH 2024 - 2025 A NIE WYZNACZONE W PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KONECKIEGO NA LATA 2022 – 2025 Z PERSPEKTYWĄ DO 2029 ROKU.....	89
TABELA 3. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KONECKIEGO NA LATA 2022-2025 z PERSPEKTYWĄ DO 2029 ROKU ZA LATA 2024 - 2025.....	92
TABELA 4. STOPIEŃ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH CELÓW WYZNACZONYCH W PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA.....	94
TABELA 5. KOSZTY PONIESIONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W LATACH 2024 – 2025	95

1. Wstęp

1.1. Podstawa prawna wykonania raportu

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 5647 ze zm..) Zarząd Powiatu Koneckiego co 2 lata przedstawia Radzie Powiatu raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska. Przygotowanie niniejszego Raportu ma na celu zebranie w jednym dokumencie danych, które będą stanowiły podstawę do oceny stanu realizacji celów wynikających z Programu Ochrony Środowiska.

Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koneckiego na lata 2022 – 2025 z perspektywą do 2029 roku, za lata 2024 – 2025, zwany dalej *Raportem*, jest dokumentem, w którym przeprowadzona została analiza wykonania zadań określonych ww. Programie Ochrony Środowiska. Dokument ten prezentuje postępy w realizacji zadań z zakresu ochrony i poprawy stanu środowiska zapisanych w *Programie*.

1.2. Cel wykonania raportu

Opracowanie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska na lata 2022 – 2025 z perspektywą do 2029 roku, za lata 2024 – 2025 ma na celu:

- Przegląd i weryfikację priorytetów ekologicznych zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Koneckiego (POŚ),
- Dokonanie oceny prowadzonych działań pod kątem ich zgodności z celami wyznaczonymi w POŚ,
- Analizę źródeł finansowania przedsięwzięć zrealizowanych w ramach POŚ,
- Wskazanie barier w realizacji działań zaplanowanych w ramach POŚ,
- Wskazanie optymalnych metod monitorowania i sprawozdawczości działań planowanych do realizacji w latach kolejnych,
- Zidentyfikowanie problemów związanych z ochroną środowiska, wypełnienie ustawowego obowiązku zawartego w art. 18 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, tj. z wykonania programu ochrony środowiska organ wykonawczy powiatu sporządza co 2 lata raport, który przedstawia Radzie Powiatu.

1.3. Zakres opracowania oraz okres sprawozdawczy

Okres za jaki sporządzany jest raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska na lata 2022 – 2025 z perspektywą do 2029 roku, za lata 2024 – 2025.

Opracowanie zawiera:

- Analizę stopnia realizacji działań określonych w „Programu Ochrony Środowiska na lata 2022 – 2025 z perspektywą do 2029 roku, za lata 2024 – 2025”, m.in. poprzez zestawienie ilościowe i jakościowe zrealizowanych oraz niezrealizowanych zadań (z uwzględnieniem powodów ich niezrealizowania),
- Analizę wydatków poniesionych na realizację zadań w wyznaczonym okresie sprawozdawczym,
- Monitoring realizacji dokumentu z uwzględnieniem wskaźników wskazanych w ww. dokumencie.
- Podsumowanie i wnioski.

1.4. Źródła danych

Celem sporządzenia Raportu zwrócono się do różnych jednostek i podmiotów organizacyjnych z prośbą o udzielenie informacji o stopniu realizacji wyznaczonych w POŚ zadań. Łącznie, na zapytanie odnośnie udostępnienia danych, otrzymano odpowiedzi od niniejszych jednostek lub instytucji:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich,
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
- Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,
- Główny Inspektor Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach,
- Starostwo Powiatowe w Końskich,
- Nadleśnictwo Przysucha,

- Nadleśnictwo Stąporków,
- Nadleśnictwo Barycz,
- Gmina Smyków,
- Gmina Ruda Maleniecka,
- Gmina Radoszyce,
- Gmina Końskie,
- Gmina Gowarczów,
- Gmina Słupia Konecka,
- Gmina Fałków,
- Gmina Stąporków,
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Dane zostały pozyskane również z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl). Na ich podstawie opracowano Raport z Programu Ochrony Środowiska za lata 2024 – 2025.

2. Zakres realizacji Programu Ochrony Środowiska w latach 2024 - 2025

Na terenie powiatu koneckiego w latach 2024 – 2025 zrealizowano liczne zadania, które wyznaczone zostały w „Programie Ochrony Środowiska na lata 2022 – 2025 z perspektywą do 2029 roku. Zadania te znacznie przyczyniły się do poprawy środowiska na terenie powiatu. Tabela 1 przedstawia listę zadań wyznaczonych do realizacji na lata 2024 - 2025, wraz ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za realizację, kosztów realizacji, opisu zadań, a w przypadku braku realizacji, któregoś z zadań wskazane zostały przyczyny niezrealizowania zadań. Tabela 2 przedstawia listę zadań nie wyznaczonych w POŚ a zrealizowanych w latach 2024 – 2025 na terenie powiatu koneckiego.

Tabela 1. Zadania zrealizowane w latach 2024 - 2025

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
Obszar interwencji: Ochrona klimatu i powietrza								
1.	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie jednorodzinnym na terenie powiatu	Gminy, mieszkańcy	Inwestycje prywatne mieszkańców, brak danych			-	Zadanie realizowane na bieżąco wg potrzeb i możliwości finansowych	-
-	-	Gmina Końskie	-	2 813 625,00	NFOŚiGW	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Końskie GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Końskie Gmina Końskie umową z dnia 09.02.2024 r. powierzyła firmie MULTICONSULT POLSKA Sp. z o. o. świadczenie usługi inżyniera kontraktu w zakresie przeprowadzenia zamierzenia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Końskie GT-1 za kwotę 428 040,00 zł. W 2024 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
		Gmina Gowarczów	-	130 000,00	Środki własne, WFOŚiGW	Dofinansowanie inwestycji dotyczącej ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy (wymiana pieca w budynkach mieszkalnych - 13 szt.)		
2.	Budowa farm fotowoltaicznych i elektrowni słonecznych	Prywatni inwestorzy	b.d.	b.d.	b.d.	-	Brak informacji o realizacji zadania	-
3.	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach stanowiących własność gmin	Gminy powiatu	Koszty i charakterystyka podana poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące zadanie				Zadanie zrealizowane	-
-	-	Gmina Stąporków	3 581 328,96	-	Rządowy Fundusz Polski Ład oraz środki własne	Budowa budynku kulturalno-społecznego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką istniejącego budynku w Nieklaniu, zainstalowano 11 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 5 kw oraz 2 szt. pompy ciepła.		
-	-	Gmina Stąporków	5 589 106,99	-	Rządowy Fundusz Polski Ład oraz środki własne	Rozbudowa budynku PSP nr 1 w Stąporkowie o salę gimnastyczną w formule		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						zaprojektuj i wybuduj oraz budowa siłowni zewnętrznej, zainstalowano szt. paneli o mocy 10,1 kW.		
-	-	Gmina Stąporków	847 062,65	-	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odrowąż wraz z zakupem wyposażenia w celu zwiększenia atrakcyjności obszarów wiejskich w gminie Stąporków, zainstalowano 80 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 40 kWp.		
-	-	Gmina Stąporków	1 272 712,37	-	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz środki własne	Budowa świetlicy wraz z pomieszczeniami remizy w Mokrej oraz rozbiórka istniejącego budynku, zainstalowano 15 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 6,15 kWp.		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
-	-	Gmina Stąporków	5 278 675,46	-	FEŚ oraz środki własne	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej oraz Publicznego Przedszkola w Stąporkowie, zainstalowano panele fotowoltaicznych o mocy 46 kW		
-	-	Gmina Smyków	-	40 841,23	Polski Ład	Instalacja fotowoltaiczna 9,9 kWp dla zadania pn.: „Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej w miejscowości Adamów”		
-	-	Gmina Smyków	-	67 412,14	Polski Ład	Pompa Ciepła dla zadania pn.: „Budowa budynku użyteczności kulturalno-		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						społecznej w miejscowości Adamów”		
-	-	Gmina Słupia Konecka	-	2 361 000,00	Środki własne	Montaż instalacji oze		
-	-	Gmina Ruda Maleniecka	Instalacja PV: 61 772,54 Kocioł na pellet: 5 939,19	-	Zadanie było dofinansowane ze środków Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	W nowym przedszkolu zainstalowano panele fotowoltaiczne o mocy 10 kW i efektywne źródło ciepła na pellet.		
-	-	Gmina Fałków	5 277 734,58	-	Polski Ład, EFRR, PROW	Budowa przedszkola z pompą ciepła w msc. Fałków. Modernizacja budynku świetlicy z fotowoltaiką w msc. Starzechowice.		
4.	Wsparcie osób fizycznych i prawnych w zakresie instalacji OZE	Gminy powiatu	Zadanie realizowane w ramach obowiązków statutowych			-	Zadanie zrealizowane	-
5.	Zapisy antysmogowe w opracowywanych dokumentach planistycznych, w szczególności w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planie gospodarki niskoemisyjnej	Gminy powiatu	Zadanie realizowane w ramach obowiązków statutowych			-	Zadanie zrealizowane	-
6.	Termomodernizacja budynków	Starostwo	-	-	-	-	Zadanie nie	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
	placówek oświatowych na terenie Powiatu Koneckiego	Powiatowe					zostało zrealizowane	
7.	Wymiana urządzeń wykorzystujących paliwa stałe na ogrzewanie ekologiczne niepowodujące nadmiernej emisji zanieczyszczeń	Starostwo Powiatowe , Gminy, właściciele budynków	Koszty i charakterystyka podana poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące zadanie				Zadanie zrealizowane	-
-	-	Gmina Stąporków	25 410,00	-	Środki własne	Wymiana pieca oraz instalacji C.O. i C.W.U w Koziej Woli, Wymiana pieca węglowego na kocioł na pellet, co wpływa na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.		
-	-	Gmina Ruda Maleniecka	317 627,15	766 482,71	Środki pochodzą z funduszy krajowych (NFOŚiGW) oraz unijnych (Fundusz Modernizacyjny, FEnIKS).	Realizacja Priorytetowego Programu Czyste Powietrze dotyczyła wymiany nieefektywnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków.		
-	-	Gmina Radoszyce	1 595 431,65	562 870,00	Za rok 2025 r. współfinansowanie ze środków Województwa Świętokrzyskiego w ramach	W 2024 r. wymieniono wyłącznie stare niskosprawne źródła ciepła w ilości 33 sztuk natomiast w 2025 r,		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
					zadania pn. "Ekologiczna Gmina Radoszyce-edycja 2" w kwocie 107 145,00 zł oraz ze środków Gminy Radoszyce w kwocie 11 905,00 zł, pozostała kwota ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, natomiast za rok 2024 tylko ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach	wymieniono wyłącznie stare niskosprawne źródła ciepła w ilości 15 sztuk		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
					oraz ze środków Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 630000zł i Gminy Radoszyce w kwocie 70000zł			
-	-	Gmina Fałków	748 570,00	137 240,00	Budżet Województwa Świętokrzyskiego	Wymiana źródeł ciepła na pompy ciepła		
8.	Opracowanie i wdrożenie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” oraz „Planów Gospodarki Niskoemisyjnej”	Gminy powiatu	-	-	Środki własne	-	Zadanie realizowane na bieżąco	-
9.	Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie racjonalnego gospodarowania energią	Gminy powiatu	Zadanie realizowane w ramach obowiązków statutowych			Gmina realizuje wspólnie z WFOŚ w Kielcach program „Czyste Powietrze”	Zadanie realizowane na bieżąco	-
-	-	Gmina Ruda Maleniecka	Zadanie 1. W ramach funkcjonowania jednostki i współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska	Zadanie 2. 7 984,97	Zadanie 1. W ramach funkcjonowania jednostki i współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i	1. Gmina Ruda Maleniecka na podstawie porozumienia z dnia 27.05.2021 roku., zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
			i Gospodarki Wodnej w Kielcach		Gospodarki Wodnej w Kielcach Zadanie 2. Finansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) oraz Funduszu Ekologii, przy wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.	i Gospodarki Wodnej w Kielcach realizuje założenia „Programu Czyste Powietrze” i stara się zwiększać świadomość społeczeństwa lokalnego aby osiągnąć efekt ekologiczny mający na celu poprawę jakości powietrza. W 2024 roku można było wnioskować o wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie przegród budynku, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Zadanie 2. Gmina Ruda Maleniecka wraz z Publiczną Szkołą Podstawową w Rudzie Malenieckiej realizowała projekt pn.: Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży poprzez organizację warsztatów, konkursów i pikniku pn. „Hej młody, poznaj prąd z wody”, który był finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) oraz Funduszu Ekologii w kwocie		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						8 000,00 zł przy wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Swoim zakresem projektu obejmował 3 działy tematyczne: 1. Działanie nr 1 – Warsztaty dotyczące odnawialnych źródeł energii – wykorzystanie wody 2. Działanie nr 2 – Organizacja konkursów 3. Działanie nr 3 – Piknik ekologiczny z okazji Dnia Ziemi		
10.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych i wymiana nieefektywnych systemów grzewczych	Gminy powiatu	Koszty i charakterystyka podana poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące zadanie				Zadanie zrealizowane	-
-	-	Gmina Stąporków	192 608,42	-	Środki własne	Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny (LPG) z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o poj.		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						4,85 m ³ , przeznaczonych do zasilania kotła gazowego (urządzenie zewnętrzne) o mocy cieplnej Q _{nom} = 100 [kW]. Zmiana ogrzewania z sieci ciepłowniczej na gazowe		
-	-	Gmina Słupia Konecka	428 600,00	739 900,00	Polski Ład	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, montaż pomp ciepła		
-	-	Gmina Radoszyce	511 433,82	-	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	W 2024 r. termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Kapałowie i Kłucku		
-	-	Gmina Końskie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich Sp. z o.o.	171 955,00	158 685,00	Środki własne	Zagospodarowanie terenu na obszarze Zespołu Parkowo Pałacowego w Końskich, w tym przebudowa dachu na budynku przy ul. Partyzantów 3. Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich Sp. z o.o.		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						zgodnie ze zleceniem z dnia 20.06.2024 r. wykonało modernizację dachu budynku biurowego w Końskich przy ul. Partyzantów 3 za kwotę 100 000,00 zł.		
-	-	Gmina Końskie	110 783,24	-	Środki własne	Przebudowa budynków strażnicy OSP w Modliszewicach		
-	-	Gmina Końskie	15 990,00	116 450,00	Środki własne	Przebudowa kotłowni wraz z modernizacją sieci ciepłowniczej w budynku ZPO w Stadnickiej Woli		
-	-	Gmina Końskie	30 442,50	-	Środki własne	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Modliszewicach		
-	-	Gmina Końskie	-	56 396,00	Środki własne	Przebudowa budynku strażnicy OSP w Bedlenku (w tym termomodernizacja budynku).		
11.	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych	Gminy powiatu, mieszkańcy	Koszty i charakterystyka podana poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące zadanie				Zadanie zrealizowane	-
-	-	Gmina Radoszyce	489 600,00	1 665 360,00	Wojewódzki Fundusz	W 2024 r. wymieniono		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
					Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach	wyłącznie stare niskosprawne źródła ciepła w ilości 8 sztuk i wykonano docieplenie przegród budowlanych i prac towarzyszących o łącznej powierzchni 1 133 m ² natomiast w 2025 r., wymieniono wyłącznie stare niskosprawne źródła ciepła w ilości 19 sztuk i wykonano docieplenie przegród budowlanych i prac towarzyszących o łącznej powierzchni 4 025,00 m ² .		
-	-	Gmina Końskie	3 381 886,00	3 321 793,32	WFOŚiGW w Kielcach	W 2019 r. Gmina Końskie podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w sprawie zasad wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze”.		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						Podsumowując efekty współpracy z WFOŚiGW w Kielcach należy podkreślić, że intencją władz samorządowych było wyjście naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych beneficjentów z naszej Gminy. Jak wynika z danych Funduszu w 2024 r. z gminy Końskie w Programie „Czyste Powietrze” złożono 232 wnioski o dofinansowanie. Wniosków o płatność złożono w liczbie 67 na łączną kwotę 3 381 886,00 zł. Działania pracowników magistratu przy wypełnianiu wniosków i pośredniczeniu w ich składaniu do WFOŚiGW spowodowały, że Gmina Końskie jest		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						jednym z liderów wśród samorządów w powiecie koneckim i województwie świętokrzyskim w zakresie działań zmierzający do likwidacji wysoko emisyjnych źródeł ciepła. Jak wynika z danych Funduszu w 2025 r. z Gminy Końskie w Programie „Czyste Powietrze” złożono 62 wnioski o dofinansowanie. Wniosków o płatność złożono w liczbie 71 na łączną kwotę 3 321 793,32 zł.		
-	-	Gmina Fałków	360 000,00	731 475,18	WFOŚiGW Kielce	Wymiana źródeł ciepła bez termomodernizacji		
-	-	Gmina Fałków	446 000,00	1 640 613,51	WFOŚiGW Kielce	Wymiana źródeł ciepła z termomodernizacją		
12.	Wymiana oświetlenia tradycyjnego na energooszczędne, wymiana urządzeń gospodarstwa	Mieszkańcy powiatu	Zadanie realizowane w sposób ciągły wg pojawiających się potrzeb i środków finansowych		Środki własne, dotacje	-	Zadanie realizowane na bieżąco	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
	domowego na energooszczędne							
13.	Wybieranie energooszczędnych źródeł oświetlenia i sprzętów biurowych	Starostwo Powiatowe w Końskich	Koszty i charakterystyka podana poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące zadanie				Zadanie zrealizowane	-
			-	255	Środki własne Powiatu	Zakup energooszczędnych źródeł oświetlenia tj. naświetlacze Led z czujnikiem ruchu (hologenowe, energooszczędne) w 2025 r.		
-	-	Starostwo Powiatowe w Końskich	-	3 895	Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz budżetu państwa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	Zakup sprzętów biurowych w 2025r. tj.: 3 drukarki oraz 2 niszczarki.		
-	-	Starostwo Powiatowe w Końskich	97460,89	86229,89	środki z budżetu powiatu	Zakup sprzętów biurowych w 2024 r. tj.: 16 komputerów, 3 drukarki,		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						9 monitorów, 10 urządzeń UPS,; w 2025 r. 14 komputerów, 4 drukarki, 5 monitorów, 21 urządzeń UPS		
14.	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na energooszczędne	Gminy powiatu, zarządcy dróg	Koszty i charakterystyka podana poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące zadanie				Zadanie zrealizowane	
-	-	Gmina Stąporków	7 504 912,14	-	KPO oraz Polski Ład	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta (z systemem sterowania) i gminy Stąporków na LED wraz z dowieszeniem opraw i dobudowa brakujących odcinków oświetlenia – kablowej linii elektroenergetycznej w miejscowościach: Kozia Wola, Gosań i Duraczów oraz Wielka Wieś, ul. Niekłarska		
-	-	Gmina Smyków	0,00	1 803 180,00	Polski Ład-1225500, Budżet gminy-577680	wymiana 744 opraw sodowych na Ledowe		
-	-	Gmina Słupia	1 782 807,5	813 307,43	Polski Ład	Wymiana nowych		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
		Konecka				opraw energooszczędnych led		
-	-	Gmina Ruda Maleniecka	1 944 630,00	-	Polski Ład, środki własne Gminy	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ruda Maleniecka, wymiana opraw na ledowe.		
-	-	Gmina Końskie	698 291,03	870 438,33	Polski Ład, środki własne	Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Końskie		
-	-	Gmina Gowarczów	110 000,00	-	Środki własne	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego		
-	-	Gmina Gowarczów	-	115 802,25	Środki własne	Budowa oświetlenia ulicznego w m-ści Miłaków/ Gowarczów budowa oświetlenia ulicznego w Giełzowie		
15.	Infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych	Prywatni inwestorzy	-	b.d.	Środki prywatne	W 2024 r. na terenie powiatu koneckiego nie znajdowały się ładowarki do pojazdów elektrycznych, natomiast w 2025 r. wykonano 7	Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						ładówek samochodowych na terenie powiatu		
16.	Prowadzenie systematycznych akcji edukacji ekologicznej w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza oraz uświadamianie nt. problemu niskiej emisji	Starostwo Powiatowe, gminy powiatu,	Zadanie realizowane w ramach obowiązków statutowych			Informowanie mieszkańców o ochronie powietrza odbywa się systematycznie m.in. poprzez udostępnianie informacji bieżących na stronie internetowej urzędu, na tablicach sołeckich oraz na portalu Facebookowym, jak również podczas imprez okolicznościowych. W siedzibie urzędu prowadzony jest punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze. Mieszkańcy korzystają z bezpłatnych konsultacji, materiałów informacyjnych (broszury, ulotki)	Zadanie realizowane na bieżąco	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						oraz składają wnioski dofinansowanie. Spotkania z mieszkańcami, sołtysami, radnymi, prowadzone przez pracowników. Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu "Czyste powietrze" utworzonego w Urzędach Gmin i Miast oraz Umieszczenie wyświetlacza z wynikami z pomiarów czujników jakości powietrza w miejscach publicznych.		
-	-	Starostwo Powiatowe w Końskich	-	600,00	Środki własne Powiatu	Konkurs "Człowiek w środowisku" zrealizowany w 2025 r. przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie		
-	-	Starostwo	-	500,00	Środki własne	Akcja Smog Stop		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
		Powiatowe w Końskich			Powiatu	Challenge zrealizowany w 2025 r. przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich		
-	-	Gmina Ruda Maleniecka	W ramach funkcjonalności jednostki			Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie. Informowanie mieszkańców o ochronie powietrza odbywa się systematycznie min. poprzez udostępnianie informacji bieżących na stronie internetowej urzędu, na tablicach sołeckich oraz na portalu Facebookowym, jak również podczas imprez okolicznościowych. W siedzibie urzędu prowadzony jest punkt konsultacyjno-informacyjny Programu		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						Priorytetowego Czyste Powietrze. Mieszkańcy korzystają z bezpłatnych konsultacji., materiałów informacyjnych (broszury, ulotki). Realizacja zadań wskazanych w Programie Ochrony Powietrza oraz wynikających Uchwały Uchwała nr XXII/292/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Przeprowadzone zostały kontrole środowiskowe (10 kontroli)		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizow ania zadania
						dotyczyły zakresu źródła ciepła (paleniska) i źródła spalania paliw oraz ogólnego stanu budynków mieszkalnych.		
Obszar interwencji: Zagrożenie hałasem								
1.	Uwzględnianie standardów akustycznych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego	Gminy powiatu	Koszty ponoszone w ramach opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			-	Zadanie realizowane na bieżąco wg potrzeb	-
2.	Wspieranie realizacji inwestycji wpływających na zmniejszenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego (budowa obwodnic, budowa i modernizacja dróg, budowa ekranów akustycznych, wymiana taboru na tabor o lepszych parametrach akustycznych	Zarządcy dróg	Koszty i charakterystyka podana poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące zadanie				Zadanie zrealizowane	-
-	-	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	602 222,22	-	budżet Województwa Świętokrzyskiego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 odc. Grabków - Pomorzany – Modliszewice Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 odc. m. Kopaniny od km 8+790 do km 9+440 dł. 650,00 mb – I ETAP.		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
-	-	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	43 060,46	1 196 489,92	budżet Województwa Świętokrzyskiego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 w m. Końskie (ul. 1 Maja i ul. Fabryczna) na odcinku od km 1+370 do km 1+670, na długości 300,00 mb		
-	-	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	7 573 207,00	1 157 816,00	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 – I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0 km. Przedmiotem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Końskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 749 o długości 2,03 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projektowany odcinek obwodnicy będzie łączył istniejące drogi wojewódzkie o numerach DW749 oraz DW728 i będzie przebiegał na północ od m. Końskie. Roboty swym		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						zakresem obejmą m.in. ułożenie nawierzchni, budowę ronda "Wschodniego" i "Zachodniego", budowę przejazdu gospodarczego i przejść dla małych zwierząt i płazów oraz przebudowę sieci sanitarnych. Rozpoczęcie prac przygotowawczych tj.: wycinka drzew i krzewów, prace geodezyjne, wykopy		
-	-	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	33 258,00	13 614 256,00	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku od km 77+258,70 (rejon stacji benzynowej) do obwodnicy Końskich m. Kornica km 84+001,44).		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						Roboty swym zakresem obejmą m.in. ułożenie nowej nawierzchni, budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę sieci sanitarnych oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, "cicha nawierzchnia" ma zostać wykonana na odcinku od km 83+070 do km 83+860. Zaawansowanie robót budowlanych jest na poziomie ok. 37% - wykonano m.in. frezowanie odcinków nawierzchni asfaltowych, rozpoczęto montaż przepustów pod koroną drogi, częściowe wykonanie podbudowy i ułożenie warstwy wiążącej na odcinkach, rozpoczęto		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						przebudowę sieci sanitarnych, itp.		
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	245 015,51	-	Środki własne Powiatu, środki własne Gminy Radoszyce	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436 T Jakimowice - Ruda Pilczycka w km 1+313 – 1+650 na długości 337 mb		
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	733 031,66	-	Środki własne Powiatu	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1470 T Czarniecka Góra – Kozia Wola - Paruchy w km 7+535 – 8+530 na długości 995 mb		
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2 468 424,82	-	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, środki własne Powiatu, środki własne Gminy Smyków	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków - Gliniany Las - Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km. ETAP I odcinek od km 3+473 do km 4+360		
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2 942 166,03	-	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, środki własne Powiatu, środki własne Gminy Smyków	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków - Gliniany Las - Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km. ETAP II odcinek od km 4+360 do km 5+260		
-	-	Zarząd Dróg	2 199 708,14	-	PŁPGR, środki	Przebudowa drogi		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
		Powiatowych w Końskich			własne Powiatu	powiatowej Nr 1431 T Ruda Maleniecka – Jacentów na dł. ok. 1 km oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1498 T Wąsosz – Cermno na dł. ok. 2,5km.		
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	4 599 918,33	-	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, środki własne powiatu, środki własne Gminy Radoszyce	Budowa drogi powiatowej Nr 0413 T Młotkowice - Cis - Zychy - Podlesie		
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	722 826,72	-	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, środki własne powiatu	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442 T Stąporków – Smyków - Radoszyce w km 2+960 – 3+950 na długości 990 mb.		
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	952 612,00	-	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, środki własne powiatu	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1445 T Mnin – Pijanów w km 2+790 – 3+780 na długości 990 mb.		
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	652 667,21	-	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, środki własne powiatu	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384 T Górniki – Kłucko – Grzymałków w km 0+025 – 0+850 na długości 825 mb		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	785 657,31	-	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, środki własne powiatu	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1488 T Miedzierza - Matyniów – Przyłogi w km 0+852 – 1+823 na długości 971 mb		
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	471 281,14	-	Środki własne powiatu	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1383 T Grzymałków - Smyków w km 3+078 – 3+468 na długości 390 mb		
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	127 161,09	-	Środki własne Powiatu	Remont dojazdów do mostu w m. Kawęczyn w ciągu drogi powiatowej Nr 1484 T Piekło - Miedzierza		
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	466 893,24	-	Środki własne Powiatu, środki Lasów Państwowych	Remontu drogi powiatowej Nr 1448 T Radoszyce – do dr. 0393 T		
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2 499 716,02	-	Polski Ład, środki własne Powiatu	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489 T Smyków-Adamów od km 2+470 do km 3+335		
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	822 444,18	-	Środki własne Powiatu, środki własne Gminy Słupia Konecka	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1443 T Radoszyce – Mnin w km 8+100 – 9+090 na długości 990 mb, Przebudowa drogi		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						powiatowej Nr 1443 T Radoszyce – Mnin w km 9+090 – 9+490 na długości 400 mb		
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	1 973 126,39	-	Środki własne Powiatu, środki własne Gminy Stąporków, środki własne Lasów Państwowych	Remont drogi powiatowej Nr 0449 T Odrowąż – Gosarń w km 2+240 – 2+825 na długości 585mb, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442 T Stąporków – Smyków – Radoszyce w km 3+950 – 4+734 na długości 784 mb, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1490 T Przyłogi – Krasna w km 0+180 – 1+152 na długości 972 mb, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1490 T Przyłogi – Krasna w km 0+015 – 0+180 na długości 165 mb.		
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	913 027,08	-	Środki własne Powiatu Konecki, środki własne Gminy Gowarczów	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1469 T Giełzów – Kurzacze w km 6+370 – 7+360 na długości 990 mb i Nr 1464 T Giełzów – Gowarczów – Pa-ruchy w km 0+000 –		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						0+085 na długości 85 mb.		
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	90 845,44	-	Środki własne Powiatu, środki własne Gminy Fałków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437 T Ruda Pilczycka – Cermno w km 3+662 – 3+840 na długości 178 mb,		
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	327 419,85	-	Środki własne Powiatu, środki własne Gminy Fałków	Remont drogi powiatowej Nr 1495 T Sulborowice – gr.woj. świętorzyskiego – (Reczków) w km 0+410 – 1+110 na długości 700 mb.		
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	-	3 614 358,92	Rządowy Fundusz Polski Ład	Przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej Nr 1442 T oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401		
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	-	62 777,92	Środki własne Powiatu, środki własne Gminy Radoszyce	Remont drogi powiatowej Nr 1449 T Młotkowice – Podlesie w km 5+125 – 5+262 na długości 137 mb.		
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	-	272 414,87	Środki własne Powiatu, środki własne Gminy Fałków	Remont drogi powiatowej Nr 1496 T Fałków – Sulborowice w km 4+249 – 4+753		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						na długości 504 mb.		
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	-	562 083,92	Środki własne Powiatu, środki własne Gminy Ruda Maleniecka	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1432 T Wyszyna Fałkowska – Kołonec – Maleniec w km 0+190 – 1+000 na długości 810 mb.		
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	-	687 709,35	Środki własne Powiatu, środki własne Gminy Słupia Konecka	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439 Skąpe – Zaostrów w km 0+990 – 1+935 na długości 945 mb.		
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	-	245 056,10	Środki własne Powiatu, środki własne Gminy Fałków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437 T Ruda Pilczycka – Cermno w km 7+611 – 7+857 na długości 246 mb w m. Cermno Kolonia i Nr 1496 T Fałków – Sulborowice w m. Fałków		
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	-	209 660,27	Środki własne Powiatu, środki własne Gminy Fałków	Przebudowa drogi powiatowej nr 1497 T Fałków – Rudzisko w km 1+430 - 1+709 i 1+797 – 2+023 na długości 505 mb		
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	-	248 056,56	Środki własne Powiatu, środki własne	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1481 T Mokra – Błotnica		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
					Gminy Stąporków	w km 2+930 – 3+330 na długości 400 mb,		
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	-	447 068,10	Środki własne Powiatu, środki własne Gminy Stąporków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1481 T Mokra – Błotnica w km 3+330 - 4+055 na długości 725 mb,		
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	-	174 884,65	Środki własne Powiatu, środki własne Gminy Stąporków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442 T Stąporków – Smyków – Radoszyce w km 9+790 – 10+020 na długości 230 mb,		
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	-	506 329,01	Środki własne Powiatu, środki własne Gminy Stąporków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442 T Stąporków – Smyków – Radoszyce w km 10+020 – 10+840 na długości 820 mb.		
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	-	574 092,78	Środki własne Powiatu	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1456 T Grabków – Radomek w km 4+415 – 5+150 na długości 735 mb		
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	-	276 356,40	Środki własne Powiatu	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1456 T Grabków – Radomek w km 5+150 – 5+550 na długości 400 mb		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	-	99 206,88	Środki własne Powiatu	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1482 T ul. Browarna w Końskich na długości 130 mb.		
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	-	1 593 921,58	Środki własne Powiatu, środki własne Gminy Stąporków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377 T Samsonów – Odrowąż –Boków w km 15+320 – 16+300 na długości 980 mb.		
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	-	188 866,62	Środki własne Powiatu, środki własne Gminy Słupia Konecka	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442 T Stąporków – Radoszyce – Słupia – Włoszczowa w km 39+918 – 40+196 na długości 278 mb w m. Słupia		
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	-	538 779,36	Środki własne Powiatu, środki własne Gminy Słupia Konecka	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371 T Łopuszno – Mnin – Ruda Pilczycka w km 9+015 – 9+695 na długości 680 mb.		
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	-	559 256,40	Środki własne Powiatu, środki własne Gminy Słupia Konecka	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371 T Łopuszno – Mnin – Ruda Pilczycka w km 9+700 – 10+400 na długości 700 mb.		
-	-	Zarząd Dróg	-	3 987 944,13	Rządowy	Rozbudowa drogi		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
		Powiatowych w Końskich			Fundusz Rozwoju Dróg, środki własne Powiatu	powiatowej Nr 1489 T Smyków – Adamów		
-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	864 120,41	-	Środki własne Powiatu	Przebudowy przejścia dla pieszych w ciągu ulic powiatowych		
-	-	Gmina Końskie	-	509 687,40	Środki własne oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg	Przebudowa drogi gminnej w Końskich ul. Robotniczej		
-	-	Gmina Końskie	-	476 692,13	Środki własne oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg	Przebudowa drogi gminnej w Końskich ul. Zwycięstwa		
-	-	Gmina Końskie	-	574 542,41	Środki własne oraz dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowym Kazanowie		
-	-	Gmina Końskie	-	9 347 611,41	Środki własne oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Budowa skrzyżowań ul. Starowarszewskiej, Targowej, Warszawskiej, Spółdzielczej		
-	-	Gmina Końskie	-	207 884,76	Środki własne	Przebudowa drogi		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
					oraz Nadleśnictwo Barycz	gminnej w Gracuchu		
-	-	Gmina Końskie	-	96 221,25	Środki własne	Przebudowa drogi gminnej w Trzemosznej		
-	-	Gmina Końskie	-	176 048,67	Środki własne oraz UMWS Kielce	Przebudowa drogi wewnętrznej w Starym Dziebałtowie		
-	-	Gmina Końskie	-	94 405,53	Środki własne	Przebudowa drogi gminnej ul. Wjazdowa w Końskich		
-	-	Gmina Końskie	-	57 650,72	Środki własne	Przebudowa drogi wewnętrznej w Baryczy		
-	-	Gmina Końskie	-	41 873,81	Środki własne	Przebudowa drogi wewnętrznej Dyszów ul. Gajówka Klonowa		
-	-	Gmina Końskie	-	39 417,07	Środki własne	Przebudowa drogi wewnętrznej w Gracuchu		
-	-	Gmina Końskie	-	50 885,10	Środki własne	przebudowa drogi wewnętrznej w Izabelowie		
-	-	Gmina Końskie	-	58 705,93	Środki własne	Przebudowa drogi na terenie sołectwa Kornica		
-	-	Gmina Końskie	-	52 423,83	Środki własne	Przebudowa drogi na terenie sołectwa Młynek Nieświński		
-	-	Gmina Końskie	-	77 490,49	Środki własne	Przebudowa drogi		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						na terenie sołectwa Nieświń		
-	-	Gmina Końskie	-	115 408,44	Środki własne	Przebudowa drogi na terenie sołectwa Rogów		
-	-	Gmina Końskie	-	59 118,72	Środki własne	Utwardzenie drogi wewnętrznej w Drutarni		
-	-	Gmina Końskie	-	63 731,22	Środki własne	Przebudowa drogi wewnętrznej w Przybyszowach		
-	-	Gmina Końskie	5 076 891,03	-	Środki własne oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Piłsudskiego, Mieszka I i ks. Granata		
-	-	Gmina Końskie	379 946,39	-	Środki własne	Budowa drogi dla pieszych w pasie drogowym drogi gminnej – ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Końskich		
-	-	Gmina Końskie	289 789,23	-	Środki własne	Budowa drogi dla pieszych w pasie drogowym drogi gminnej – ul. Ks. Kazimierza Sykułskiego w Końskich		
-	-	Gmina Końskie	103 901,91	-	Środki własne	Budowa drogi dla pieszych w pasie		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						drogowym drogi gminnej – ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Końskich		
-	-	Gmina Końskie	93 716,25	-	Środki własne	Budowa drogi dla pieszych w pasie drogowym drogi gminnej Pomyków – Górny Młyn		
-	-	Gmina Końskie	1 035 858,77	-	Środki własne	Przebudowa drogi gminnej – ulicy Mikołaja Kopernika w Końskich		
-	-	Gmina Końskie	254 813,86	-	Środki własne	Przebudowa drogi gminnej – ulicy Komuny Paryskiej w Końskich		
-	-	Gmina Końskie	152 895,15	-	Środki własne	Przebudowa drogi gminnej - ul. Zwycięstwa w Końskich		
-	-	Gmina Końskie	165 810,15	-	Środki własne	Przebudowa drogi gminnej - ul. Robotniczej w Końskich		
-	-	Gmina Końskie	105 378,50	-	Środki własne	Przebudowa drogi na terenie sołectwa ul. Gajówka Klonowa w Dyszowie		
-	-	Gmina Końskie	24 046,40	-	Środki własne	Przebudowa drogi wewnętrznej w Izabelowie		
-	-	Gmina Końskie	13 638,04	-	Środki własne	Przebudowa drogi		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						wewnętrznej w Kornicy		
-	-	Gmina Końskie	866 628,60	-	Środki własne	Przebudowa ul. Zielonej w Nieświniu		
-	-	Gmina Końskie	112 881,75	-	Środki własne	Położenie nawierzchni asfaltowej i odwodnienie ul. Spokojnej w Nowym Kazanowie		
-	-	Gmina Końskie	15 568,80	-	Środki własne	Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowym i Starym Dziebałtowie		
-	-	Gmina Końskie	62 219,48	-	Środki własne	Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie sołectwa Stara Kuźnica w m. Chełb		
-	-	Gmina Końskie	77 885,08	-	Środki własne	Utwardzenie terenu na osiedlu Warszawska w Końskich		
-	-	Gmina Końskie	66 333,90	-	Środki własne	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wincentów - ul. Satynowa		
-	-	Gmina Końskie	30 106,00	-	Środki własne	Przebudowa drogi na terenie sołectwa ul. Gajówka Klonowa w Dyszowie		
-	-	Gmina Końskie	10 000,00	-	Środki własne	Przebudowa drogi		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						wewnętrznej w Izabelowie		
-	-	Gmina Końskie	20 000,00	-	Środki własne	Przebudowa drogi wewnętrznej w Kornicy		
-	-	Gmina Końskie	30 000,00	-	Środki własne (fundusz sołecki)	Przebudowa ul. Zielonej w Nieświniu		
-	-	Gmina Końskie	27 000,00	-	Środki własne (fundusz sołecki)	Położenie nawierzchni asfaltowej i odwodnienie ul. Spokojnej w Nowym Kazanowie		
-	-	Gmina Końskie	50 000,00	-	Środki własne (fundusz sołecki)	Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Leśnej w Rogowie		
-	-	Gmina Końskie	54 000,00	-	Środki własne (fundusz sołecki)	Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowym i Starym Dziebałtowie		
-	-	Gmina Końskie	22 084,72	-	Środki własne	Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie sołectwa Stara Kuźnica w m. Chełb		
-	-	Gmina Końskie	18 229,07	-	Środki własne	Zakup materiałów i usług związanych z utwardzeniem dróg na terenie sołectwa Nowy Sokołów		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
-	-	Gmina Końskie	12 997,29	-	Środki własne	Zakup materiałów i usług związanych z utwardzeniem drogi na terenie sołectwa Pomorzany		
-	-	Gmina Gowarczów	525 107,46	681 538,49	Fundusz Dróg Samorządowych 254 974,46 zł/ 270 132,96 gmina	2024 r. - Przebudowa drogi gminnej Kamienna Wola-Kurzacze; Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ści Borowiec (dotacja FDS). 2025 r. - Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelna, ul. Zamkowa w Gowarczowie; przebudowa drogi gminnej Kamienna Wola-Kurzacze; przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Gowarczów, Borowiec		
-	-	Gmina Fałków	1 966 500,00	-	Polski Ład, środki własne	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Fałków - RF PŁ PIS edycja 8". Zadanie polegało		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						na modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Fałków. Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2025, zostało w całości wykonane w 2024 roku.		
-	-	Gmina Fałków	6 330 000,00	-	Polski Ład, środki własne	Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej wraz z budową miejsc postojowych i infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Fałków - RF PŁ PIS edycja 8		
-	-	Gmina Fałków	1 317 330,00	1 317 330,00	Polski Ład, środki własne	Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Skórnice - etap II - PŁ PIS PGR edycja 6		
-	-	Gmina Fałków	-	324 717,05	Środki własne	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						Fałków		
-	-	Gmina Fałków	-	128 013,48	Środki własne	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Fałków		
-	-	Gmina Stąporków	-	1 614 374,75	Środki własne	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Piaskowej w Wielkiej Wsi. Długość przebudowanego odcinka to 1 110 m.		
-	-	Gmina Stąporków	-	215 539,11	Polski Ład, środki własne	Remont drogi gminnej nr 386021T Wielka Wieś ul. Wesoła, na odcinku o długości 800 m. Wykonane zostały roboty rozbiórkowe, nowa podbudowa i nawierzchnia oraz pobocza.		
-	-	Gmina Stąporków	5 899 500,00	-	Polski Ład, środki własne	Przebudowa, budowa i remont dróg publicznych i wewnętrznych oraz budowa i remont mostów w ciągach dróg publicznych w Gminie Stąporków (Polski Ład)		
-	-	Gmina Radoszyce	7 065 980,64		Polski Ład,	Budowa		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
					środki własne	infrastruktury drogowej, turystycznej i sportowej w Gminie Radoszyce.		
-	-	Gmina Radoszyce	-	238 663,53	Środki własne, budżet Województwa Świętokrzyskiego	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radoska oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłucko		
-	-	Gmina Radoszyce	715 896,71	-	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, środki własne	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jakimowice		
3.	Budowa drogi ekspresowej S 74 Sulejów- Przełom/Mniów na odcinku: granica woj. łódzkiego/ świętokrzyskiego – Przełom/ Mniów	GDDKiA	38 155 351,50	44 232 163,88	Krajowy Fundusz Dróg	Budowa drogi ekspresowej wraz z urządzeniami ochrony środowiska m.in. ekrany akustyczne, system odwodnienia, przejścia dla zwierząt, nasadzenia	Zadanie w trakcie realizacji	-
4.	Kontrole w zakresie dopuszczalnych norm emisji hałasu komunikacyjnego	Starosta, Marszałek, WIOŚ	Realizacja w ramach działań statutowych			1. Wykonanie pomiarów w 2024 r. poziomu hałasu powstającego ze źródła w stosunku do którego wpłynęła skarga dotycząca	Zadanie zrealizowane w ramach bieżących obowiązków wg potrzeb	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						nadmiernej emisji hałasu w miejscowości Czarniecka Góra. Pomiary wykonano, nie stwierdzono przekroczeń pomiarów hałasu. 2. Wykonanie pomiarów w 2024 r. poziomu hałasu powstającego ze źródła w stosunku do którego wpłynęła skarga dotycząca nadmiernej emisji hałasu w miejscowości Gustawów. Pomiary wykonano, nie stwierdzono przekroczeń pomiarów hałasu.		
Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne								
1.	Wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed polami elektromagnetycznymi	Gminy powiatu	Koszty w ramach opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			-	Zadanie realizowane na bieżąco	-
2.	Prowadzenie ewidencji źródeł promieniowania elektromagnetycznego	WIOŚ, Starostwo Powiatowe	W ramach funkcjonowania jednostki			Publikowanie zgłoszeń i informacji o zmianach danych instalacji	Zadanie realizowane na bieżąco	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						wytwarzających pole elektromagnetyczne na stronie biuletynu informacji publicznej i ekoportalu. Wprowadzanie zgłoszeń stacji bazowych telefonii komórkowej do systemu SI2PEM. W latach 2024-2025 nie wniesiono uwag oraz sprzeciwu do zgłoszeń i zmian danych instalacji.		
3.	Edukacja mieszkańców na temat rzeczywistej skali zagrożenia emisją pól elektromagnetycznych	Gminy powiatu			W ramach obowiązków statutowych	Informowanie mieszkańców o planowych pomiarach pól elektromagnetycznych na terenie Gminy. Udostępnianie informacji bieżących na stronie internetowej urzędu, na tablicach sołeckich oraz na portalu Facebookowym	Zadanie realizowane na bieżąco	-
Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami								
1.	Upowszechnienie zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej w zakresie	Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	24 270,0	21 400,0	Szkolenia płatne dla uczestników	Szkolenia z zakresu Integrowanej Produkcji Roślin	Zadanie realizowane na bieżąco	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
	prawidłowego stosowania i przechowywania środków ochrony roślin oraz ograniczanie ich złego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne					3 szkolenia dla 57 osób i szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem Sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie*- 10 szkolenia dla 226 osób		
2.	Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki wodami i jej ochrony przed zanieczyszczeniem	Wody Polskie, gminy,	W ramach obowiązków statutowych			-	Zadanie realizowane na bieżąco	-
3.	Monitoring wód powierzchniowych i podziemnych	GIOŚ	Koszty niemożliwe do określenia dla pojedynczego powiatu	Koszty niemożliwe do określenia dla pojedynczego powiatu	NFOŚiGW	W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), zgodnie z „Programem wykonawczym monitoringu wód powierzchniowych na rok 2024” i „Programem	Zadanie realizowane na bieżąco	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						wykonawczym monitoringu wód powierzchniowych na rok 2025” realizowany był monitoring jakości wód powierzchniowych na terenie Powiatu Koneckiego. Szczegółowe wyniki badań z punktów pomiarowych sieci krajowej monitoringu jakości wód podziemnych z lat 2000 - 2025 są dostępne na stronie internetowej GIOŚ pod adresem: http://mjwp.gios.gov.pl/ .		
4.	Utrzymanie rzek i kanałów	Wody Polskie	Koszty i charakterystyka podana poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące zadanie				Zadanie Zrealizowane	-
-	-	RZGW w Warszawie	81 216,00	102 051,00	Dotacja	Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru Wodnego w Białaczowie		
-	-	RZGW w Warszawie	110 938,69	86 173,39	Dotacja	Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru Wodnego we		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						Włoszczowie		
-	-	RZGW w Warszawie	125 537,04	132 796,69	Dotacja	Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie NW w Końskich		
-	-	RZGW w Warszawie	28 965,6	0,00	Dotacja	Wycinka drzew na terenie NW we Włoszczowie		
-	-	RZGW w Warszawie	0,00	48 182,58	Dotacja	Utrzymanie rzeki Potok Jasion w km 1+990- 4+800		
-	-	RZGW w Warszawie	0,00	37 926,00	Dotacja	Wycinka i pielęgnacja drzew na terenie Nadzoru Wodnego w Białaczowie i Nadzoru Wodnego w Końskich		
-	-	RZGW w Warszawie	0,00	106 196,7	Dotacja	Utrzymanie rzeki Czarna Włoszczowska w km 40+030 – 43+670		
5.	Utrzymanie urządzeń piętrzących	Wody Polskie	Koszty i charakterystyka podana poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące zadanie				Zadanie zrealizowane	-
-	-	RZGW w Warszawie	84 552,12	67 521,64	Dotacja	Utrzymanie i konserwacja zbiornika wodnego Maleniec		
-	-	RZGW w Warszawie	130 551,65	89 031,84	Dotacja	Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących na terenie NW we Włoszczowie		
-	-	RZGW w Warszawie	96 062,04	85 882,05	Dotacja	Utrzymanie i obsługa		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						budowli piętrzących na terenie NW w Końskich		
-	-	RZGW w Warszawie	41 653,18	50 970,22	Dotacja	Wały przeciwpowodziowe na terenie pow. opoczyńskiego i koneckiego		
-	-	RZGW w Warszawie	0,00	69 197,34	Dotacja	Utrzymanie i obsługa zbiorników wodnych: Drzewica i Maleniec		
6.	Kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie dotrzymania zapisów decyzji administracyjnych	Wody Polskie	Realizacja w ramach działań statutowych				Zadanie zrealizowane w ramach bieżących obowiązków wg potrzeb	-
7.	Zwiększenie zdolności wód opadowych	Wody Polskie, gminy	Koszty i charakterystyka podana poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące zadanie				Zadanie zrealizowane	-
-	-	Gmina Stąporków	240 858,44	-	PROW	Budowa w miejscowości Adamek (gmina Stąporków) otwartego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną, służącego gromadzeniu wód opadowych i roztopowych oraz wód gruntowych		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizow ania zadania
-	-	Gmina Słupia Konecka	-	44 700,00	Środki własne	-		
-	-	Gmina Końskie	91 573,50	-	Środki własne	Wykonanie odwodnienia terenu przy budynku ZPO w Rogowie (etap II)		
-	-	Gmina Końskie	123 899,99	-	Środki własne	Przebudowa zbiornika wodnego w Przybyszowach		
-	-	Gmina Końskie	217 800,00	-	Środki własne	Przebudowa zbiornika wodnego w Sworzycach		
Obszar interwencji: Gospodarka wodno - ściekowa								
1.	Stała kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych przez mieszkańców	Gminy powiatu	W ramach funkcjonowania jednostki			Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1, ust. 3 pkt 1 i 2, art. 6 ust. 1 pkt. 1), ust. 5a, 5aa i 5ab oraz art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733 z późn. zm.) w zw. Z art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.	Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.), prowadzone są cykliczne kontrole zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gmin. Kontrole przeprowadzane są przez upoważnionych pracowników		
2.	Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków	Gminy powiatu			W ramach funkcjonowania jednostki	Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków odbywa się na bieżąco. Dane uzupełniane są na podstawie złożonych protokołów kontroli.	Zadanie zrealizowane	-
3.	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych	Gminy powiatu				Koszty i charakterystyka podana poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące zadanie	Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
-	-	Gmina Stąporków	-	2 914 211,71	PROW	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stąporków		
4.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej	Gminy powiatu	Koszty i charakterystyka podana poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące zadanie				Zadanie zrealizowane	
-	-	Gmina Stąporków	-	2 155 684,84	Inwestycja ze środków Pożyczki wspierającej zieloną transformację miast udzielonej przez BGK na rzecz zielonej transformacji miast” ze środków KPO	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Czarniecka Góra - Etap 1, Budowa sieci grawitacyjno– tłocznej kanalizacji sanitarnej) - zakres prac: budowa kanałów grawitacyjnych; kanałów tłocznych; studni rewizyjnych, studni rozprężnej, studni inspekcyjnych, studni kontrolnych; trójników; 2 pompowni ścieków wraz z przyłączami energetycznymi do zasilania pompowni ścieków, z szafami zasilająco-sterowniczymi oraz zagospodarowaniem terenów pompowni,		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						w tym m.in.: utwardzeniem nawierzchni, wykonaniem ogrodzenia i oświetlenia placu pompowni, żurawi ręcznych.		
-	-	Gmina Słupia Konecka	-	4 496 684,89	Polski Ład	Budowa sieci kanalizacyjnej		
-	-	Gmina Ruda Maleniecka	9 251 448,48	-	Polski Ład, środki własne gminy	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Koliszowy, modernizacja 4 pompowni usytuowanych w obrębie gminy Ruda Maleniecka		
-	-	Gmina Końskie	-	1 254 758,65	Polski Ład, środki własne	Uregulowanie i racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie. Gmina Końskie otrzymała dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład programu inwestycji strategicznych nr Edycja8/2023/8902/		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						PolskiŁad w kwocie 4 mln zł, w ramach której będą wykonane przyłącza kanalizacyjne dla posesji dotychczas nie podłączonych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego oraz przebudowa starych, najbardziej awaryjnych odcinków wodociągów, jak i przebudowa ujęć wody. • Gmina Końskie w dniu 26.09.2024 r. podpisała umowę z firmą KMB Sieci s.c., która za kwotę 6 477 180,00 zł wykona przyłącza kanalizacyjne dla posesji nie podłączonych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego wraz z modernizacją odcinków sieci wod-kan. W 2025 roku		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						wykonawca otrzymał wynagrodzenie częściowe w kwocie 1 222 600,00 zł. - Nadzór inwestorski nad prawidłowym wykonywaniem prac sprawuje osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia za kwotę 65 000 zł. W 2025 roku zrealizowano płatność częściową za pełniony nadzór branżowy w kwocie 32 000,00 zł. - Gmina Końskie z tytułu umieszczenia urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasach drogowych zapłaciła łącznie kwotę 158,65 zł.		
-	-	Gmina Gowarczów	206 277,09	7 800,00	Środki własne	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Bębnow		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
5.	Modernizacja oczyszczalni ścieków	Właściciele oczyszczalni	Koszty i charakterystyka podana poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące zadanie				Zadanie zrealizowane	-
-	-	Gmina Gowarczów	66 791,48	170 791,92	Środki własne	2024 r. - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Rudzie Białaczowskiej. 2025 r. - Wykonanie i montaż grodzi tłumiącej w istniejącym reaktorze oczyszczalni ścieków w Rudzie Białaczowskiej		
6.	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej	Gminy powiatu	Koszty i charakterystyka podana poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące zadanie				Zadanie zrealizowane	-
-	-	Gmina Gowarczów	-	71 881,95	Środki własne	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurzacze		
-	-	Gmina Gowarczów	-	56 425,96	Środki własne	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gowarczów ul. Reja		
-	-	Gmina Gowarczów	-	7 761,66	Środki własne	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruda Białaczowska		
-	-	Gmina Gowarczów	-	163 091,85	Środki własne	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bębnow		
7.	Modernizacja stacji uzdatniania	Gminy powiatu	Koszty i charakterystyka podana poniżej w podziale na poszczególne				Zadanie	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
	wody		jednostki realizujące zadanie				zrealizowane	
-	-	Gmina Stąporków	-	61 500,00	Środki własne	Modernizacja ujęcia wody w Pardołowie, Modernizacja ujęcia poprzez doposażenie w agregat prądotwórczy dostosowany do potrzeb ujęcia		
-	-	Gmina Stąporków	-	80 000,00	środki własne	Modernizacja ujęcia wody w Pardołowie wtap II, Modernizacja ujęcia poprzez wykonanie prac budowlano-montażowych, modernizację układu elektroenergetycznego, przebudowę instalacji ssąco-tłoczącej oraz wykonanie monitoringu wizyjnego infrastruktury ujęcia		
-	-	Gmina Stąporków	-	541 200,00	Środki własne	Modernizacja ujęcia w Odrowążu, Modernizacja ujęcia poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych, doposażenie ujęcia wody, utwardzenie		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						wjazdu do studni głębinowej oraz wykonanie monitoringu wizyjnego infrastruktury ujęcia		
Obszar interwencji: Zasoby geologiczne								
1.	Wydawanie koncesji i kontrola wydanych koncesji	OUG, Starostwo, Urząd Marszałkowski	Koszty w ramach funkcjonowania jednostki			Przeprowadzenie postępowania administracyjnego w 2024 r. w związku z prawem geologicznym i górniczym w celu wydania decyzji przenoszącej koncesję z podmiotu na podmiot. Przyjmowanie sprawozdań z działalności koncesjodawcy.	Zadanie realizowane na bieżąco	-
2.	Uwzględnianie ochrony złóż kopalin w opracowaniach planistycznych	Gminy powiatu	Koszty w ramach opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			-	Zadanie realizowane na bieżąco wg potrzeb	-
Obszar interwencji: Gleby								
1.	Minimalizacja negatywnego wpływu działalności rolniczej na stan gleb poprzez wdrażanie Zasad Dobrej Praktyki Rolniczej w zakresie ochrony gleb użytkowanych	Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	9 864,24	149 616,6	EFROW, krajowe środki publiczne.	Szkolenia podstawowe dla rolników (I.14.1.1) w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki	Zadanie realizowane na bieżąco	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
	rolniczo					Rolnej na lata 2023-2027 na temat: Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi takimi jak: woda, gleba, powietrze, klimat – BLOK: GLEBA, Normy i wymogi warunkowości, Zakwaszenie i wapnowanie gleb		
2.	Wspieranie i promocja gospodarstw ekologicznych	ODR, gminy powiatu, rolnicy	Koszty w ramach funkcjonowania jednostki			Przeprowadzanie szkoleń	Zadanie realizowane na bieżąco	-
3.	Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego konieczności ochrony gleb klasy I-III i racjonalnego gospodarowania ich zasobami	Gminy powiatu	Koszty w ramach opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			-	Zadanie realizowane na bieżąco wg potrzeb	-
4.	Kontynuacja i rozwój monitoringu środowiska glebowego	WIOŚ	Koszty w ramach funkcjonowania jednostki			-	Zadanie realizowane na bieżąco	-
5.	Ochrona gleb o wysokiej przydatności rolniczej przed przeznaczeniem na cele nierolnicze	Gminy powiatu, Starostwo	Koszty w ramach funkcjonowania jednostki			Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych. Wydawanie decyzji i udzielanie	Zadanie realizowane na bieżąco	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						informacji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Naliczanie należności i opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.		
6.	Rekultywacja obszarów zdegradowanych	Gminy powiatu, właściciele gruntów	b.d.			-	Zadanie realizowane na bieżąco wg potrzeb	-
Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów								
1.	Kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie wytwarzania, zbierania,	WIOŚ	Koszty poniesione w ramach funkcjonowania jednostki			-	Zadanie realizowane na bieżąco	-
2.	Coroczne opracowanie Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi	Gminy powiatu	Koszty poniesione w ramach funkcjonowania jednostki			-	Zadanie zrealizowane	-
3.	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	Gminy powiatu, mieszkańcy gminy	Koszty i charakterystyka podana poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące zadanie				Zadanie zrealizowane	-
-	-	Gmina Stąporków	67 595,15	99 999,36	2024 r. - Budżet gminy; 2025 r. - Budżet Gminy i WFOŚiGW w Kielcach	Usuwanie (demontaż, transport) i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest z terenu Miasta		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						i Gminy Stąporków		
-	-	Gmina Smyków	18 169,49	35 235,00	2024 - 100% budżet gminy, 2025 - 15 00,00 - WFOŚ i GW w Kielcach, 20 235,00 zł - budżet gminy	Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest zalegających na posesjach z terenu Gminy Smyków		
-	-	Gmina Słupia Konecka	40 147,00	48 598,95	WFOŚiGW	Odbiór i utylizacja azbestu z terenu gminy		
-	-	Gmina Ruda Maleniecka	-	45 273,06	Dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach	Realizacja gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Ruda Maleniecka w gospodarstwach rolnych w 2025 roku. Dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie: 13 503,00 zł.		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						„Realizacja gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ruda Maleniecka w 2025 roku” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie: 15 000,00 zł.		
-	-	Gmina Końskie	97 120,90	79 336,53	Środki własne, WFOŚiGW	Realizując „Gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Końskie” w 2024 r. unieszkodliwiono 12 949,34 m ² materiałów zawierających azbest, znajdujących się na 105 posesjach. Realizując „Gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						z terenu Miasta i Gminy Końskie” w 2025 roku unieszkodliwiono 9 957 m ² materiałów zawierających azbest, znajdujących się 74 posesjach.		
-	-	Gmina Gowarczów	-	5 469,21	NFOŚiGW	-		
-	-	Gmina Fałków	-	12 170,41	NFOŚiGW	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest		
4.	Utrzymanie PSZOK	Gminy powiatu	Koszty i charakterystyka podana poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące zadanie					
-	-	Gmina Stąporków	21 603,50	23 176,50	Środki własne	Koszty obsługi PSZOK		
-	-	Gmina Smyków	2 766,98	4 297,68	Środki pochodzące z opłaty mieszkańców Gminy Smyków za odbiór odpadów	Wynagrodzenie dla pracownika obsługującego PSZOK		
-	-	Gmina Ruda Maleniecka	4 488,07	7 597,78	Środki własne	Koszty usługi polegającej na administrowaniu, obsłudze i bieżącej konserwacji infrastruktury tworzącej Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów	Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						Komunalnych znajdujący się w miejscowości Ruda Maleniecka przy istniejącej Oczyszczalni Ścieków (działka nr ewidencyjny 19/15 obręb 0012 Ruda Maleniecka), przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Rudzie Malenieckiej.		
-	-	Gmina Radoszyce	46 451,12	46 379,52	Środki własne	Obowiązek opracowania na podstawie art 3 ust. 2 pkt 6 ustawy UCPG		
-	-	Gmina Fałków	2 920,05	14 336,99	Środki własne	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK		
5.	Budowa i modernizacja PSZOK	Gminy powiatu	-				Zadanie nie zostało zrealizowane	-
6.	Likwidacja dzikich wysypisk odpadów	Gminy powiatu	Zadanie realizowane w ramach bieżących obowiązków				Zadanie realizowane na bieżąco	-
7.	Akcja „Sprzątanie świata”	Powiat, gminy	Koszty i charakterystyka podana poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące zadanie				Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
-	-	Starostwo Powiatowe	W ramach funkcjonowania jednostki		Środki własne Powiatu	Zbiorowe sprzątanie śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Zadanie zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich		
-	-	Gmina Stąporków	0,00	60 000,00	Środki własne	Zadanie własne - zbieranie odpadów w różnych częściach gminy w ramach gminnej akcji sprzątania gminy		
-	-	Gmina Radoszyce	100 000,00	100 000,00	Środki własne	Realizacja akcji przez Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Radoszyce		
-	-	Gmina Końskie	3 078,66	4 730,37	Środki własne	Akcja p. n. "Sprzątanie świata" dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. Łącznie w akcji udział zadeklarowało 13 szkół z terenu Gminy Końskie.		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
-	-	Gmina Fałków	1 992,77	1 414,51	Środki własne	-		
8.	Podnoszenie świadomości mieszkańców na temat prawidłowej gospodarki odpadami komunalnych	Gminy powiatu	Koszty poniesione w ramach funkcjonowania jednostki			Gminy w trosce o odpowiednie postępowanie z odpadami komunalnymi, a w szczególności prawidłową segregację odpadów komunalnych, która docelowo ma prowadzić również do osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wybranych frakcji odpadów komunalnych, prowadzi szeroko rozumianą edukację mieszkańców tut. gminy. Odbywa się to zarówno poprzez edukowanie dzieci i młodzieży w placówce szkolnej i przedszkolnej (apele, konkursy), organizowanie pogadanek m.in.	Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						w tutejszym centrum kultury, wywieszanie na tablicach informacyjnych w urzędzie, w poszczególnych sołectwach oraz udostępnianie w miejscach publicznych i ogólnodostępnych, plakatów i ulotek dotyczących prawidłowej segregacji odpadów oraz poprzez bezpośrednie komunikaty wraz z ulotkami skierowane do sołtysów poszczególnych miejscowości. Aby dotrzeć do jak największej ilości mieszkańców, przedmiotowe komunikaty odczytywane były również podczas ogłoszeń duszpasterskich w miejscowych parafiach.		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						Dodatkowo akcja edukacyjna prowadzona jest zarówno przez oficjalny profil tut. gminy na Facebooku jak również Lokalną platformę internetową Gminy Ruda Maleniecka na rzecz zasad postępowania z odpadami (ZPO) stworzoną właśnie na potrzeby edukacyjne. Ze swojej strony tut. samorząd dokłada wszelkich starań, aby poszerzać zarówno wiedzę jak i świadomość naszych mieszkańców m.in. po to by segregacja odpadów komunalnych odbywała się poprzez wydzielenie ich według surowców z jakich zostały wyprodukowane do przeznaczonych		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						w tym celu pojemników lub worków – zgodnie z obowiązującymi normami. Dlatego też stworzony został kilkuminutowy film w formie prezentacji, który udostępniany jest dla mieszkańców w godzinach pracy tut. urzędu		
-	-	Gmina Smyków	0,00	0,00	-	2024 r. - Konkurs pn.: „PRAWIDŁOWA SEGREGACJA SZANSĄ NA DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW” 2025r. - Konkurs p.n." BAJKOWA POSTAĆ Z SUROWCÓW WTÓRNYCH"		
-	-	Gmina Smyków	1 089,00	6 399,01	WFOŚiGW Kielce, Budżet Gminy	2024r. - Zakup nagród indywidualnych dla laureatów za I,II,III miejsca oraz jednej nagrody wyróżnienia dla uczestnika konkursu ekologicznego 2025r. - zakup nagród grupowych dla grup przedszkolnych i		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						oddziałów "0" za zajęcie I, II, III miejsca oraz jednej nagrody wyróżnienia dla grupy biorącej udział w konkursie		
-	-	Gmina Ruda Maleniecka	W ramach funkcjonowania jednostki			Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej w trosce o odpowiednie postępowanie z odpadami komunalnymi, a w szczególności prawidłową segregację odpadów komunalnych, prowadzi szeroko rozumianą edukację mieszkańców tut. gminy. Odbywa się to zarówno poprzez edukowanie dzieci i młodzieży w placówce szkolnej i przedszkolnej (apele, pogadanki, konkursy, akcje w terenie („Sprzątanie Świata”), wywieszanie		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						na tablicach informacyjnych w szkole, w urzędzie i w poszczególnych sołectwach oraz udostępnianie w miejscach publicznych i ogólnodostępnych, plakatów i ulotek dotyczących prawidłowej segregacji odpadów oraz poprzez bezpośrednie komunikaty wraz z ulotkami skierowane do sołtysów poszczególnych miejscowości, mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami również tymi wykluczonymi społecznie. Aby dotrzeć do jak największej ilości mieszkańców, przedmiotowe komunikaty odczytywane były również podczas		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						ogłoszeń duszpasterskich w miejscowych parafiach. Dodatkowo akcja edukacyjna prowadzona jest zarówno przez oficjalny profil tut. gminy na Facebooku jak również Lokalną platformę internetową Gminy Ruda Maleniecka na rzecz zasad postępowania z odpadami (ZPO) stworzoną właśnie na potrzeby edukacyjne. Ze swojej strony tut. samorząd dokłada wszelkich starań, aby poszerzać zarówno wiedzę jak i świadomość naszych mieszkańców m.in. po to by segregacja odpadów komunalnych odbywała się poprzez wydzielenie ich według		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						surowców z jakich zostały wyprodukowane do przeznaczonych w tym celu worków – zgodnie z obowiązującymi normami. Dlatego stworzyliśmy kilkuminutowy film w formie prezentacji, który udostępniany jest dla mieszkańców w godzinach pracy tut. urzędu. Ulotki przygotowane przez pracowników urzędu gminy, systematycznie trafiają również bezpośrednio do właścicieli nieruchomości. Rozdawane są one m.in. przy odczytach wodomierzy.		
-	-	Gmina Radoszyce	5 764,60	5 764,61	Środki własne	Aplikacja Blisko, Info Alert, publikacje na www.radoszyce.pl		
-	-	Gmina Gowarczów	1 140	-	Środki własne	Zakup pojemników na zużyte baterie i leki		
Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze								

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
1.	Bieżące utrzymanie zieleni urządzonej na terenie gmin powiatu	Gminy powiatu	Koszty i charakterystyka podana poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące zadanie				Zadanie zrealizowane	-
-	-	Gmina Końskie	952 900 ,00	1 457 774,31	Środki własne	Zgodnie z umowami zawartymi w 2024 roku na terenie miasta Końskie prowadzone były prace polegające na utrzymaniu porządku i czystości wraz z pielęgnacją zieleni. Wykonawcą prac wyłonionym na podstawie przetargu zostało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o. o. które realizowało następujące zadania: Zadanie 1 - „Utrzymanie czystości i porządku wraz z pielęgnacją zieleni na terenie miasta Końskie, Zadanie 2 - „Utrzymanie czystości i porządku		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						wraz z pielęgnacją zieleni na Rynku Miejskim w Końskich oraz na części ul. Marszałka Piłsudskiego”, Zadanie 3 - „Utrzymanie czystości i porządku wraz z pielęgnacją zieleni na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Końskich”.		
-	-	Gmina Gowarczów	6 651,28	2 933,03	Środki własne	-	Zadanie zrealizowane	-
-	-	Gmina Fałków	65 815,68	17 280,00	Środki własne	Bieżące utrzymanie zieleni urządzonej na terenie gminy		
2.	Nowe nasadzenia drzew i krzewów, zakładanie zieleni osiedlowej	Gminy powiatu zarządcy dróg	Koszty i charakterystyka podana poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące zadanie				Zadanie zrealizowane	-
-	-	Starostwo Powiatowe w Końskich	W ramach funkcjonowania jednostki			Nasadzenia zastępcze w ramach kompensacji przyrodniczej na podstawie wydawanych zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów. Liczba nowych nasadzeń drzew i krzewów w 2024 r. - 366,		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						w 2025 r. - 87		
-	-	Gmina Fałków	2 670,00	9 840,00	Środki własne	Nowe nasadzenia drzew i krzewów		
3.	Melioracje agrotechniczne, w tym: rozdrabianie pozostałości pozrębowych, usuwanie podszytów – jako prace przygotowujące do pozyskiwania drewna	Nadleśnictwa	Koszty i charakterystyka podana poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące zadanie				Zadanie zrealizowane	-
-	-	Nadleśnictwo Przysucha	W ramach funkcjonowania jednostki			Zadania realizowane są zgodnie z ładem czasowo-przestrzennym PUL.		
-	-	Nadleśnictwo Barycz	88 442	154295	środki własne	Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych		
4.	Zabiegi z zakresu ochrony lasu (odnowienia, przebudowa stanu, pielęgnacja upraw, dokarmianie zwierząt, trzebieże)	Nadleśnictwa	Koszty i charakterystyka podana poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące zadanie				Zadanie zrealizowane	-
-	-	Nadleśnictwo Przysucha	29 773,78	11 181,54	Środki własne	2024-odnowienia lasu(2,61 ha), pielęgnacje upraw (koszenie upraw-8,28 ha); 2025-pielęgnacje upraw(CW-1,95 ha, koszenie upraw-6,23 ha)		
-	-	Nadleśnictwo Barycz	1 046 516,00	998 238,00	Środki własne	Prace dotyczące odnowienia powierzchni		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						zrębowych, przebudowa drzewostanów, pielęgnowanie upraw oraz dokarmianie ptaków		
5.	Budowa i utrzymanie infrastruktury leśnej	Nadleśnictwa	Koszty i charakterystyka podana poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące zadanie				Zadanie zrealizowane	-
-	-	Nadleśnictwo Barycz	982 579,00	508 101,00	Środki własne	Wymiana źródeł ciepła w osadach leśniczych, zakup kontenerów na odpady, remonty infrastruktury		
6.	Budowa dróg leśnych	Nadleśnictwa	Koszty i charakterystyka podana poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące zadanie				Zadanie zrealizowane	-
-	-	Nadleśnictwo Barycz	1 892 681,00	1 023 414,00	Środki własne	Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Smolarnia		
7.	Ochrona PPOŻ., budowa dróg pożarowych, oraz monitoring występowania szkodników w lasach	Nadleśnictwa	Koszty i charakterystyka podana poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące zadanie				Zadanie zrealizowane	-
-	-	Nadleśnictwo Barycz	339 275,00	236 607,00	Środki własne	Ochrona p.poż oraz monitorowanie występowania szkodników		
-	-	Nadleśnictwo Stąporków	16 754,69	23 460,19	Środki własne	-		
-	-	Nadleśnictwo Włoszczowa	13 918,9	-	Środki własne	-		
8.	Uwzględnienie znaczenia ochrony różnorodności	Gminy powiatu	Koszty w ramach opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			-	Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
	biologicznej oraz form ochrony przyrody i obszarów cennych przyrodniczo w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego						na bieżąco	
9.	Opracowanie projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000	zarządcy obszarów	-			-	Zadanie realizowane na bieżąco	-
10.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej	Gminy powiatu, przedsiębiorcy	Koszty w ramach funkcjonowania jednostki			-	Zadanie realizowane na bieżąco	-
11.	Promowanie rozwoju turystyki i rekreacji w obrębie terenów cennych przyrodniczo	Gminy powiatu, przedsiębiorcy	Koszty w ramach funkcjonowania jednostki			-	Zadanie realizowane na bieżąco	-
Obszar interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami								
1.	Wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń środowiska z tytułu awarii przemysłowych, w tym transportu materiałów niebezpiecznych	Gminy powiatu, straż pożarna, WIOŚ	Koszty w ramach funkcjonowania jednostki			-	Zadanie realizowane na bieżąco	-
2.	Kontrole zakładów mogących mieć negatywny wpływ na stan środowiska i bezpieczeństwa mieszkańców	Gminy powiatu, Marszałek, Straż pożarna, WIOŚ	Koszty w ramach funkcjonowania jednostki			-	Zadanie realizowane na bieżąco	-
3.	Zakup sorbentów i neutralizatorów oraz środków pianotwórczych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskim	8 634,6	11 896,56	Środki własne	Zakup sorbentu i środków pianotwórczych	Zadanie realizowane na bieżąco	-
4.	Utrzymanie jednostek OSP oraz wsparcie w zakresie wyposażenia do prowadzenia	Gminy powiatu	Koszty i charakterystyka podana poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące zadanie				Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
	działań ratowniczych, zapobiegania i przeciwdziałania poważnym awariom oraz zagrożeniom środowiska i zdrowia człowieka wynikającym z nadzwyczajnych zdarzeń							
-	-	Gmina Słupia Konecka	111 886,00	190 820,00 107 329,00	ŚUW środki własne	Dostawa sprzętu do zabezpieczenia ochrony cywilnej, zakup hełmów strażackich		
-	-	Gmina Ruda Maleniecka	1) 131 742,88, 2) 659 000,00	1) 170754,64	1. środki finansowe własne Gminy, 2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem)	1. utrzymanie pełnej gotowości bojowej 7 jednostek OSP z terenu Gminy Ruda Maleniecka (zakup sprzętu i paliwa, konserwacja i naprawa sprzętu p-poż, koszty ubezpieczenia, przeglądów, zatrudnienia kierowców konserwatorów, badania lekarskie, wypłata ekwiwalentu, koszty utrzymania strażnic, dotacje...) 2. zakup samochodu ratowniczo-		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						gaśniczego dla OSP w Rudzie Malenieckiej wraz z wyposażeniem ratującym życie		
-	-	Gmina Radoszyce	72 227,33	116 020,68	Środki własne	Ekwiwalent, paliwo, energia, badania, usługi (naprawy...), polisy OC		
-	-	Gmina Gowarczów	153 904,00	143 133,25	Środki własne	Utrzymanie jednostek OSP oraz wsparcie w zakresie wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczych		
-	-	Gmina Gowarczów	58 710,00	52 206,00	Fundusz sołecki	Doposażenie jednostek OSP oraz zakup usług remontowych		
-	-	Gmina Fałków	116 848,13	423 657,75	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Budżet Gminy Fałków	Utrzymanie jednostek OSP		
5.	Edukacja społeczeństwa na wypadek wystąpienia poważnych awarii	Gminy, jednostki ratownicze	Koszty w ramach funkcjonowania jednostki			-	Zadanie realizowane na bieżąco	-
-	-	Gmina Gowarczów	-	59 870,00 1 235,40	dotacja Wojewoda Świętokrzyski OCiOL/ środki własne gminy	Zakup kompletów aparatów powietrznych		
				173 511,58	dotacja	Zakup agregatów		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
				1 293,82	Wojewoda Świętokrzyski OCIOŁ/ środki własne gminy	prądotwórczych mobilnych		
SUMA			153 590 224,02	135 650 954,24	łącznie w latach 2024 – 2025: 289 241 178,26			

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji jednostek, danych z jednostek realizujących zadania na terenie powiatu koneckiego

Tabela 2. Zadania zrealizowane w latach 2024 - 2025 a nie wyznaczone w Programie Ochrony Środowiska dla powiatu koneckiego na lata 2022 – 2025 z perspektywą do 2029 roku

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Uwagi
Obszar interwencji: Edukacja ekologiczna							
1.	Konkurs wiedzy ekologicznej "Portret Pani Jesieni" organizowany w 2024 r. przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Baryczy	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy	1856,65	0	środki z budżetu powiatu	Zadanie zrealizowane	-
2.	Konkurs „Człowiek w środowisku” realizowany przez ZSP w Stąporkowie	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	0	600	środki z budżetu powiatu	Zadanie zrealizowane	-
3.	Konkurs ekologiczny realizowany przez ZSP nr 1 w Końskich w 2024 r. „Sztuka z Odzysku” skierowany do uczniów szkół podstawowych klas VII i VIII.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich	500	0	środki z budżetu powiatu	Zadanie zrealizowane	-
4.	Akcja zrealizowana	Specjalny Ośrodek	0	1197	środki z budżetu	Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2024 r.	Poniesione koszty w 2025 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Uwagi
	w 2025 r. przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Baryczy Drugie życie odpadów-zabawa z recyklingu	Szkolno-Wychowawczy w Baryczy			powiatu		
SUMA			2 356,65	1 797,00	łącznie w latach 2024 – 2025: 4 153,65	-	

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji jednostek, danych z jednostek realizujących zadania na terenie powiatu koneckiego

3. Analiza wskaźników monitorowania efektywności Programu Ochrony Środowiska

Podstawą monitoringu realizacji programu ochrony środowiska jest sprawozdawczość oparta na wskaźnikach odzwierciedlających stan środowiska. W celu nadzoru nad realizacją opracowanego programu, przyjęte zostały wskaźniki, które będą pomocne w przedstawianiu stopnia realizacji założonych zadań - analiza tych wskaźników miała być podstawą do korekty i weryfikacji przedsięwzięć planowanych w programie ochrony środowiska.

Tabela 3. Wskaźniki monitorowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koneckiego na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 roku za lata 2024 - 2025

L.p.	Nazwa	Jednostka miary	Wartość w roku 2021 (rok bazowy)	Wartość w roku 2024	Wartość w roku 2025
Ochrona klimatu i jakości powietrza					
1.	Liczba substancji z przekroczeniami w strefie świętokrzyskiej (GIOŚ RWMŚ Kielce)	-	5	1	5
Zagrożenie hałasem					
2.	Poziom hałasu Leq (GIOŚ)	bB	-	-	przekroczenia dla wskaźnika LDWN (GIOŚ RWMŚ Kielce) 5,6 [dB]
Pola elektromagnetyczne					
3.	Liczba punktów pomiarowych, na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości promieniowania elektromagnetycznego	szt.	0	0	0
Gospodarowanie wodami/ Gospodarka wodno - ściekowa					
4.	Liczba jednolitych części wód powierzchniowych w stanie co najmniej dobrym (GIOŚ RWMŚ Kielce)	szt.	0	0	0
5.	Procent ludności korzystającej z kanalizacji (GUS)	%	50,3	52,7	-
6.	Procent ludności korzystającej z wodociągów (GUS)	%	86,6	87,2	-
Zasoby geologiczne					
7.	Liczba udokumentowanych złóż surowców skalnych w trakcie eksploatacji (Bilans złóż zasobów kopalin) [szt.]	Szt.	5	8	8
Gleby					
8.	Powierzchnia terenów wymagających rekultywacji	ha	0	0	0

L.p.	Nazwa	Jednostka miary	Wartość w roku 2021 (rok bazowy)	Wartość w roku 2024	Wartość w roku 2025
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów					
9.	Ilość zebranych odpadów zmieszanych	Mg	17 606, 34	17 322,26	b.d.
Zasoby przyrodnicze					
10.	Udział powierzchni zieleni urządzonej w powierzchni ogółem (GUS)	%	0,1	0,29	0,29
11.	Lesistość	%	50,8	48,7	49,5
12.	Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem	%	71,4	71,4	71,4
Zagrożenie poważnymi awariami					
13.	Liczba poważnych awarii na terenie powiatu (WIOŚ)	szt.	0	0	0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji jednostek, danych z jednostek realizujących zadania na terenie powiatu koneckiego

4. Ocena postępu wdrażania Programu oraz jego faktycznego wpływu na środowisko przez dokonanie analizy wyznaczonych w Programie wskaźników oraz propozycja zmian w założeniach podstawowego Programu poprzez wykazanie nowych przedsięwzięć wymagających wprowadzenia, bądź weryfikacji przyjętego Programu

Z 68 zadań wyznaczonych na lata 2024 - 2025 w Programie Ochrony Środowiska, podjęto się realizacji 65. Daje to stopień realizacji na poziomie 95,59%. W latach 2024 – 2025 zrealizowano również 3 zadania nie wyznaczone w Programie Ochrony Środowiska.

Tabela poniżej przedstawia stopień realizacji poszczególnych celów wyznaczonych w ramach obszarów interwencji Programu Ochrony Środowiska.

Tabela 4. Stopień realizacji poszczególnych celów wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska

Lp.	Obszar interwencji	Liczba wyznaczonych zadań	Liczba zrealizowanych zadań	Stopień realizacji danego celu
1.	Ochrona klimatu i powietrza	16	14	87,5%
2.	Zagrożenie hałasem	4	4	100%
3.	Pola elektromagnetyczne	3	3	100%
4.	Gospodarowanie wodami	7	7	100%
5.	Gospodarka wodno - ściekowa	6	6	100%
6.	Zasoby geologiczne	2	2	100%
7.	Gleby	6	6	100%
8.	Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów	8	7	87,5%
9.	Zasoby przyrody	11	11	100%
10.	Zagrożenie poważnymi awariami	5	5	100%

Cel wyznaczony w obszarze interwencji „Ochrona klimatu i powietrza” został w analizowanym okresie wykonany w 87,5%. Pomimo realizacji wszystkich zaplanowanych na lata 2024 – 2025 zadań w tym obszarze, powiat wraz z całą strefą świętokrzyską zaliczony został do klasy C jakości powietrza z uwagi na przekroczenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Ważne, aby w kolejnych latach kontynuować modernizację dróg gminnych i powiatowych oraz przyłożyć większą wagę do działań w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych i gminnych, wymiany źródeł ciepła, oraz montażu instalacji OZE.

W ramach obszaru interwencji „Zagrożenie hałasem” cel został zrealizowany w 100%, zrealizowano bardzo dużo inwestycji drogowych. Nie mniej jednak cele utrzymania dobrego klimatu akustycznego na terenie powiatu związane z ograniczaniem emisji hałasu należy kontynuować.

W ramach obszaru interwencji „Pola elektromagnetyczne” cel został zrealizowany, podjęto się realizacji wszystkich wyznaczonych na analizowany okres zadań. Nie mniej jednak cele utrzymania odpowiedniego natężenia pól elektromagnetycznych na terenie powiatu związane z ograniczaniem emisji pól elektromagnetycznych należy kontynuować.

W ramach obszaru interwencji „Gospodarowanie wodami” cel został zrealizowany w 100%, należy kontynuować działania w tym zakresie, ponieważ stan wód pozostaje nadal zły na terenie powiatu.

Cel wyznaczony w obszarze interwencji „gospodarka wodno - ściekowa” został zrealizowany 100%, niemniej jednak celem zabezpieczenia środowiska wodno – gruntowego w dalszych latach należy kontynuować zadania związane z uporządkowaniem odprowadzania ścieków i pobierania wód w powiecie.

W zakresie gospodarki odpadami, wyznaczony cel został zrealizowany w 87,5%. Zadania w tym zakresie należy kontynuować, szczególnie w zakresie zapewnienia odpowiedniej infrastruktury i systemu zbierania odpadów, jak również pod kątem zmniejszenia strumienia odpadów zmieszanych i podnoszenia świadomości mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gmin powiatu w zakresie zasad gospodarki odpadami, skupienie uwagi na ograniczaniu wytwarzania odpadów, wdrażania idei „less waste”. Nie zostało zrealizowane zadanie związane z budową PSZOK, ponieważ wszystkie gminy powiatu posiadają funkcjonujące PSZOK.

W ramach obszaru interwencji „Zasoby przyrody” poziom realizacji wyznaczonego celu wynosił 100%. W kolejnych latach należy podjąć stosowne uchwały w zakresie wyznaczenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obszarów przeznaczonych pod zalesianie oraz zapisów dotyczących ochrony zadrzewień poprzez wymóg inwentaryzacji zieleni oraz przyjmowania zasady omijania istniejących drzew przy projektowaniu oraz realizacji inwestycji budowy systemu komunikacyjnego.

W ramach obszaru interwencji „Zagrożenie poważnymi awariami” cel zrealizowano w 100%, niemniej jednak należy kontynuować wyznaczone do tej pory zadania, celem utrzymania bezpieczeństwa powiatu i unikania poważnych awarii przemysłowych.

5. Analiza wydatków poniesionych na ochronę środowiska

Z analizy zadań środowiskowych wyznaczonych do realizacji na lata 2024 - 2025 na terenie Powiatu Koneckiego zawartych w powyższych tabelach, wynika, że łączne koszty na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowanych na lata 2024 – 2025 wyniosły **289 241 178,26 zł**. Dodatkowo wykonano zadania nieuwzględnione w programie ochrony środowiska o łącznej sumie **4 153,65 zł**. Całkowite koszty poniesione na ochronę środowiska w latach 2024-2025 na terenie Powiatu Koneckiego wyniosły **289 245 331,91 zł**.

Największe koszty generowały zadania zawarte w obszarze interwencji „Zagrożenie hałasem”. Łączna suma przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wyniosła **192 985 455,82 zł**.

Tabela nr 5 przedstawia koszty realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2024 – 2025 w rozbiciu na poszczególne obszary interwencji.

Tabela 5. Koszty poniesione na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w latach 2024 – 2025

Obszar wyznaczony w Programie Ochrony Środowiska	Poniesione koszty w 2024 roku [zł]	Poniesione koszty w 2025 roku [zł]	Poniesione koszty łącznie [zł]
Ochrona klimatu i powietrza	42 327 399,54	17 346 976,96	59 674 376,5
Zagrożenie hałasem	94 249 950,26	98 735 505,56	192 985 455,82
Pola elektromagnetyczne	W ramach działań statutowych, bez kosztów dodatkowych		
Gospodarowanie wodami	1 397 878,25	942 029,45	2 339 907,7
Gospodarka wodno - ściekowa	9 524 517,05	11 981 793,43	21 506 310,48
Zasoby geologiczne	W ramach działań statutowych, bez kosztów dodatkowych		
Gleby	9 864,24	149 616,60	159 480,84
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów	414 327,29	600 179,49	1 014 506,78
Zasoby przyrody	4 485 077,33	4 443 124,07	8 928 201,4
Zagrożenie poważnymi awariami	1 181 210,06	1 451 728,68	2 632 938,74
Łączne koszty generowane przez zadania z zakresu ochrony środowiska	153 590 224,02	135 650 954,24	289 241 178,26

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji jednostek

6. Podsumowanie

Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koneckiego na lata 2022 – 2025 z perspektywą do 2029 roku” obejmujący lata 2024 – 2025, zwany dalej *Raportem*, jest dokumentem, w którym przeprowadzona została analiza wykonania zadań określonych ww. Programie Ochrony Środowiska. Dokument ten prezentuje postępy w realizacji zadań z zakresu ochrony i poprawy stanu środowiska zapisanych w *Programie*.

Raport oparty jest o dane powszechnie dostępne, publikowane przez urząd statystyczny oraz dane uzyskane z instytucji zobowiązanych do udostępniania informacji o środowisku. Otrzymano odpowiedzi na ankiety od większości instytucji wskazanych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Koneckiego.

Z analizy zadań środowiskowych wyznaczonych do realizacji na lata 2024 - 2025 na terenie Powiatu Koneckiego zawartych w powyższych tabelach, wynika, że łączne koszty na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowanych na lata 2024 – 2025 wyniosły **289 241 178,26 zł**. Dodatkowo wykonano zadania nieuwzględnione w programie ochrony środowiska o łącznej sumie **4 153,65 zł**. Całkowite koszty poniesione na ochronę środowiska w latach 2024-2025 na terenie Powiatu Koneckiego wyniosły **289 245 331,91 zł**.

Największe koszty generowały zadania zawarte w obszarze interwencji „Zagrożenie hałasem”. Łączna suma przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wyniosła **192 985 455,82 zł**.

Z 68 zadań wyznaczonych na lata 2024 - 2025 w Programie Ochrony Środowiska, podjęto się realizacji 65. Daje to stopień realizacji na poziomie 95,59%. W latach 2024 – 2025 zrealizowano również 3 zadania nie wyznaczone w Programie Ochrony Środowiska.

Podsumowując, należy stwierdzić, że w latach 2024 – 2025 na terenie Powiatu Koneckiego wykonano inwestycje ekologiczne. Należy docenić organy administracji samorządowej, jak też podmioty eksploatujące instalacje i urządzenia związane z ochroną środowiska, które wykazały się zaangażowaniem w wykonanie określonych zadań.

W oparciu o dokonaną analizę zgromadzonych informacji nt. można wysunąć następujące wnioski:

- 1) Największy postęp można zaobserwować w przypadku realizacji działań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego oraz zagrożenia hałasem.
- 2) Zadania, mające na celu poprawę stanu środowiska na terenie powiatu były wykonywane głównie przez jednostki budżetowe,
- 3) Poziom realizacji celów jest na bardzo wysokim poziomie, jedynie pojedyncze zadania nie zostały zrealizowane.
- 4) W kolejnych latach należy kontynuować działania celem dalszej poprawy stanu środowiska.