

PROTOKÓŁ NR 4/2024
Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KOMISJĘ ROZWOJU GOSPODARCZEGO
OŚWIATY BUDOWNICTWA I TRANSPORTU RADY GMINY BRAŃSK

Kontrolowana jednostka – Urząd Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

Kierownik kontrolowanego podmiotu – Tomasz Stygański – Wójt Gminy Brańsk

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rozwoju Gospodarczego Oświaty Budownictwa i Transportu w składzie:

1) Marek Brzozowski	Przewodniczący Komisji
2) Adam Wiesław Matysiak	Z-ca Przewodniczącego Komisji
3) Izabela Maria Dawidziuk	Członek Komisji
4) Marek Kadłubowski	Członek Komisji
5) Monika Kobus	Członek Komisji
6) Agnieszka Masłowska	Członek Komisji
7) Elżbieta Moczulska	Członek Komisji
8) Norbert Olendzki	Członek Komisji
9) Grażyna Płonowska	Członek Komisji
10) Daniel Szmurło	Członek Komisji
11) Józef Szpakowski	Członek Komisji
12) Renata Wróblewska	Członek Komisji

Data rozpoczęcia kontroli: 28 czerwca 2024r.

Data zakończenia kontroli: 28 czerwca 2024r.

Temat kontroli: Kontrola wybranej inwestycji gminnej z lat 2022-2023 - Przebudowa drogi gminnej Nr 108223B Brzeźnica - Popławy na odcinku od km 0+000,00 do km 2+180

Przebieg i wynik czynności kontrolnych

Kontrolujący zapoznali się z następującymi dokumentami:

- Projekt techniczny
 - Program Funkcjonalno-Użytkowy
 - Wniosek o dofinansowanie inwestycji
 - Umowa z wykonawcą wraz z jej realizacją i dokumentacją
 - Rozliczenie z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w ramach dofinansowania
- Dokumentacja związana z odbiorem inwestycji

Wyjaśnień podczas kontroli udzielali:

- Zastępca Wójta, Pani Monika Falkowska

Wnioski z kontroli oraz dowody potwierdzające ustalenia zawarte w protokole:

W toku kontroli Komisja ustaliła, że zgłoszenie budowy wpłynęło do Starostwa Powiatowego dnia 24-02-2023 roku. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Komunalne-Żwirownia Sp. z o.o. na podstawie umowy o numerze 37/2022 zawartej dnia 08-11-2022 r. na kwotę 2 390 000,00 zł. W skład tej kwoty wchodziły takie koszty jak:

- Roboty przygotowawcze na kwotę 124320,00zł brutto
- Roboty ziemne na kwotę 369 000,00zł brutto
- Odwodnienie 18 450,00zł brutto
- Podbudowy na kwotę 734 420,00zł brutto, -
- Nawierzchnia drogi, wlotów dróg bocznych i zjazdów na kwotę 1 011 060,00zł brutto ,
- Pobocza na kwotę 104 550,00zł brutto
- Oznakowania na kwotę 12 300,00zł brutto –
- Dokumentacja projektowa na kwotę 15 990,00 zł brutto.

Komisja przeanalizowała umowę z dnia 23 listopada 2022 roku o numerze 96G/RFRD/2022 o dofinansowanie zadania jednorocznego „Przebudowa drogi gminnej Nr 108223B Brzeźnica-Popławy na odcinku od km 0+000,00 do km 2+180” pomiędzy Wojewodą Podlaskim a także aneks 1 z dnia 08-02-2023 roku oraz . Zgodnie z umową wnioskowana kwota inwestycji wynosi 1 195 500,00zł, natomiast całkowita wartość zadania wynosi 2 391 000,00zł

Na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego komisja ustaliła, że:

- kilometraż roboczy inwestycji wynosi 2,180km,
- kategoria drogi – gminna
- klasa drogi – L
- kategoria ruchu – KR1
- pochylenie skarp 1:1,5, 1:1,
- wysokość skrajni- min. 4,60 m.
- jezdnia- szer. Podstawowa 3,5m, w obrębie mijanki 5,0m.
- zjazdy indywidualne/publiczne: szerokość jezdni mierzona prostopadłe do osi zjazdu odpowiednio nie mniej niż istniejąca, lecz nie mniej niż odpowiednio 3,00m/3,50m oraz nie więcej niż docelowa szerokość jezdni przewidziana w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Ponadto, komisja ustaliła, że dnia 06-10-2023 został sporządzony protokół końcowy odbioru na wykonanie zadania pn.” Przebudowa drogi gminnej nr 108223B Brzeźnica-Popławy na odcinku od km 0+000 do km 2+180” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Skład komisji sporządzającej protokół został określony zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk nr. 479/2023 z dnia 6-10-2023r. Częściowy protokół odbioru został sporządzony dnia 28-07-2023r. Z zakresu robót od 8-11-2022r do 27-07-2023r. na wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego Żwirownia celem częściowego rozliczenia za wykonane prace.

Komisja ustaliła, że dnia 15.01.2024r. zostało zatwierdzone rozliczenie zadania o dofinansowanie pod tytułem „Przebudowa drogi gminnej Nr 108223B Brzeźnica-Popławy na odcinku od km 0+000,00 do km 2+180” z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku zgodnie z umową nr 96G/RFRD/2022 w kwocie 1 195 500,00zł.

Ustalenia komisji z oględzin inwestycji:

1. Na usypanych obrzeżach widoczne są ubytki kruszywa stabilizującego spowodowane intensywnymi opadami deszczu.
2. Komisja zauważyła pęknięcia nawierzchni na odcinku kilkunastu metrów od miejscowości Popławy w miejscach innych, niż do tego przeznaczone (dylatacje)

Wnioski, zalecenia usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli:

1. W aspekcie ubytków kruszywa stabilizującego komisja zaleca uzupełnienie ubytków oraz ponowne wyprofilowanie skarpy pobocza. Ponadto komisja sugeruje utwardzenie

kruszywem pobocza w miejscu zakrętu, by go poszerzyć i tym samym zwiększyć bezpieczeństwo mijania się pojazdów o dużych gabarytach.

2. Odnośnie pęknięć nawierzchni w miejscach innych niż do tego przeznaczone komisja sugeruje zaciągnięcie opinii od kierownika budowy odnośnie wpływu w/w pęknięć na komfort i bezpieczeństwo użytkowania drogi.
3. Pan Marek Kadłubowski domaga się przeprowadzenia badań, dlaczego doszło do pęknięć poza miejscami wyznaczonymi.

Niniejszy protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym egzemplarzu otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Gminy Brańsk,
2. Wójt Gminy Brańsk,
3. Kontrolowana jednostka,
4. Komisja Rewizyjna.

Brańsk, dnia 03_07_2024r.

.....
/miejsce i data podpisania protokołu/

**Podpis Kierownika
Kontrolowanej jednostki**

.....
WÓJT
Tomasz Stygański

.....
WÓJT
Tomasz Stygański

Podpisy Kontrolujących:

1. Marek Brzozowski
Marek Brzozowski
Przewodniczący Komisji

3. Izabela Maria Dawidziuk
Izabela Maria Dawidziuk Członek Komisji

5. Monika Kobus
Monika Kobus Członek Komisji

7. Elżbieta Moczulska
Elżbieta Moczulska Członek Komisji

9. Grażyna Płonowska
Grażyna Płonowska Członek Komisji

11. Józef Szpakowski
Józef Szpakowski Członek Komisji

2. Adam Wiesław Matysiak
Adam Wiesław Matysiak Z-ca
Przewodniczącego Komisji

4. Marek Kadłubowski
Marek Kadłubowski Członek Komisji

6. Agnieszka Masłowska
Agnieszka Masłowska Członek Komisji

8. Norbert Olendzki
Norbert Olendzki Członek Komisji

10. Daniel Szmurło
Daniel Szmurło Członek Komisji

12. Renata Wróblewska
Renata Wróblewska Członek Komisji

