

Inwestycje drogowe – zadania realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy.

Łączna długość sieci dróg powiatowych wynosi około 500 km (łącznie 79 dróg), z czego 78,45 km znajduje się na terenie pięciu miast powiatu oleśnickiego, a pozostałe 386 km znajduje się poza granicami miast. W ciągu administrowanych dróg zlokalizowane są 52 obiekty mostowe o łącznej długości 545,38 mb, 63 przepusty oraz bardzo liczna sieć jedno lub dwustronnych chodników i ścieżek rowerowych/pieszko-rowerowych.

ROBOTY BUDOWLANE: **2023/2024:**

- 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1489D w miejscowości Szczodród – etap 2 – zadanie zakończone w 2023 roku.**
Koszt zadania: 470 479,18 zł, w tym dotacja celowa z Gminy Syców w kwocie 100 000,00 zł. Długość przebudowanego odcinka to 270 metrów.
- 2. Wykonanie czterech wyniesionych przejść – zadanie zakończone w 2023 roku.**
Koszt zadania: 72 570,00 zł. Wykonano cztery wyniesione przejścia w ciągu dróg powiatowych: nr 1511D ul. Wiejska w m. Oleśnica – 2 szt., nr 1472D w m. Dobrzeń w gm. Dobroszyce -1 szt., nr 1464D w m. Wszechświęte gm. Oleśnica – 1 szt.
- 3. Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa – etap 2 – zadanie zakończone w 2023 roku.**
Koszt zadania: 2 178 813,85 zł., w tym dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 792 584,80 zł. Długość budowanego odcinka to 900 metrów.
- 4. Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1461D na odcinku Kijowice – Kruszowice – zadanie zakończone w 2023 roku.**
Koszt zadania: 2 245 368,55 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości: 2 133 100,12 zł. Długość remontowanego odcinka wyniosła 2771,5 m. Zadanie własne powiatu zrealizowane przy pomocy ZDP.
- 5. Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1497D na odcinku Biskupice-Działosza oraz drodze powiatowej nr 1496D na odcinku Biskupice – Drołtowiec - zadanie zakończone w 2023 roku.**
Koszt zadania: 5 130 088,83 zł., w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości: 4 873 584,39 zł. Długość remontowanego odcinka wyniosła 7540 metrów. Zadanie własne powiatu zrealizowane przy pomocy ZDP.
- 6. Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 1515D ul. Daszyńskiego w Oleśnicy- zadanie zakończone w 2023 roku.**
Koszt zadania: 16 500,00 zł. Długość remontowanego odcinka wyniosła 187m.
- 7. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszko-rowerowego na odcinku Syców – Komorów – zadanie zakończone w 2024 roku.**
Koszt zadania: 3 674 748,00 zł, w tym dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 878 582,78 zł i dotacja celowa z Gminy Syców w kwocie 417 513,05 zł. Długość budowanego odcinka wyniosła 1890 m.

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1509D ul. Moniuszki na odcinku od 11 Listopada do ul. Daszyńskiego - zadanie zakończone w 2024 roku.

Koszt zadania: 3 074 205,19 zł, w tym dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 127 314,03 zł oraz dotacja celowa z Gminy Miasto Oleśnica w wysokości 455 845,33zł. Długość przebudowywanego odcinka to 762 m jezdni, 411m ciągu pieszo - rowerowego po prawej stronie oraz 324 m ścieżki rowerowej z chodnikiem po lewej stronie.

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D na odcinku Wojciechowo Wielkie - Szczodrów – zadanie zakończone w 2024 roku.

Koszt zadania: 1 743 613,82 zł., w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości: 1 656 418,80 zł. Długość remontowanego odcinka wyniosła 2250 metrów. Zadanie własne powiatu zrealizowane przy pomocy ZDP.

10. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w Domasławicach - zadanie w trakcie realizacji.

Koszt zadania: 3 790 639,67 zł., w tym dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 530 140,00 zł oraz dotacja celowa z Gminy Twardogóra w wysokości 300 000,00 zł. Długość rozbudowywanego odcinka jezdni wynosi 700 metrów oraz chodnika 700 metrów.

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Jemielnia - zadanie w trakcie realizacji.

Koszt zadania: 1 481 993,79 zł., w tym dotacja celowa z Gminy Bierutów w wysokości 400 000,00 zł. Długość przebudowywanego odcinka jezdni wynosi 516 metrów oraz budowanego chodnika 470 metrów.

12. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych – ul. Komorowskiej i Daszyńskiego w Sycowie - zadanie w trakcie realizacji.

Koszt zadania: 225 000,00 zł. Budowa 3 wyniesionych przejść dla pieszych.

13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1510D w ul. Rzemieślnicza w Oleśnicy – zadanie w trakcie realizacji.

Koszt zadania: 3 668 988,75 zł., w tym dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 005 845,40 zł oraz dotacja celowa z Gmina Miasto Oleśnica w wysokości 375 000,00 zł. Długość przebudowywanego odcinka wynosi 440 metrów.

14. Roboty budowlane polegające na wykonaniu odwodnienia terenu przy ciągu pieszo-rowerowym na odcinku Syców - Komorów drogi powiatowej nr 1495D - zadanie w trakcie realizacji.

Koszt zadania: 86 000,00 zł.

15. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1494D nad Działewskim Potokiem - zadanie w trakcie realizacji.

Koszt zadania: 713 400,00 zł., w tym dotacja z Subwencji Krajowej w wysokości 540 930,00 zł.

16. Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2D, nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465 w kierunku Szczodrowa oraz istniejącej sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej 2D - Ligota Polska - *zadanie w trakcie realizacji zamówienia publicznego.*

Szacowany koszt zadania: 430 000,00 zł., w tym dotacja celowa z Gminy Oleśnica w wysokości 215 000,00 zł.

17. Przebudowa oświetlenia na drogach powiatowych polegająca na doświetleniu przejść dla pieszych w 13 lokalizacjach na terenie miasta Oleśnica - *zadanie w trakcie realizacji zamówienia publicznego.*

Szacowany koszt zadania: 450 439,94 zł., w tym dotacja celowa z Gminy Miasto Oleśnica w wysokości 230 000,00 zł.

18. Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica - Wabienice – *zadanie w trakcie realizacji.*

Koszt zadania: 10 000 000,00 zł., w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości: 9 500 000,00 zł. Długość przebudowywanego odcinka wynosi 13810 metrów. Zadanie własne powiatu zrealizowane przy pomocy ZDP.

19. Budowa ścieżki pieszko- rowerowej na drodze powiatowej nr 1467D od Oleśnicy ul Południowa w kierunku Ligoty Wielkiej - etap 1 - *zadanie planowane w 2024 roku.*

Szacowany koszt zadania: 2 885 000,00 zł. Długość planowanego do budowy odcinka to 720 metrów. Forma zaprojektuj i wybuduj.

20. Przebudowa drogi powiatowej nr 1466D odcinek Ligota Mała do granic powiatu- *zadanie planowane w 2024 roku.*

Szacowany koszt zadania: 5 400 000 zł., w tym obecne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 893 406,02 zł. Długość planowanego do przebudowy odcinka to 2870 metrów.

21. Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Dobrzeń-Jaksonowice-etap 1- *zadanie planowane w 2024 roku.*

Szacowany koszt zadania: 5 813 286,89 zł. Długość planowanego do przebudowy odcinka to 2000 metrów.

Dokumentacja projektowa:

2023/2024

1. Przebudowa oświetlenia na drogach powiatowych – *zadanie zrealizowane w 2023 roku.*

Koszt wykonania dokumentacji: 91 400,02 zł. Dokumentacja zawiera doświetlenie przejść dla pieszych w 13 lokalizacjach na terenie miasta Oleśnica.

2. Modernizacja drogi 1455D (Kolonja Strzelce - Bartków - Białe Błoto - Malerzów) dokumentacja projektowa – *zadanie w trakcie realizacji.*

Koszt wykonania dokumentacji: 153 750,00 zł. Długość projektowanego odcinka drogi do przebudowy to 7940 metrów oraz budowanego chodnika 1180 metrów.

3. **Wykonanie odwodnienia terenu przy ciągu pieszo-rowerowym na odcinku Syców-Komorów drogi powiatowej nr 1495D – zadanie zrealizowane w 2024 roku.**
Koszt wykonania dokumentacji: 7 380,00 zł.
4. **Zarurówanie rowu przy drodze powiatowej 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska – zadanie zrealizowane w 2024 roku.**
Koszt wykonania dokumentacji: 15 848,00 zł.
5. **Ekspertyza techniczna obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 1453D - Złotów dla zadania pn. Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej 1453D - zadanie zrealizowane w 2024 roku.**
Koszt wykonania dokumentacji: 17 835,00 zł.
6. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D na odcinku Wojciechowo Wielkie - Szczodrów - zadanie zrealizowane w 2024 roku.**
Dokumentacja opracowana siłami wewnętrznymi ZDP.
7. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica - Wabienice - zadanie zrealizowane w 2024 roku.**
Dokumentacja opracowana siłami wewnętrznymi ZDP.
8. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1466D odcinek Ligota Mała do granic powiatu - zadanie zrealizowane w 2024 roku.**
Dokumentacja opracowana siłami wewnętrznymi ZDP.
- Przebudowa drogi powiatowej 1480D na odcinku Strzelce-Grabowno Wielkie poprzez wykonanie nakładki bitumicznej - zadanie zrealizowane w 2024 roku.**
Dokumentacja opracowana siłami wewnętrznymi ZDP.
9. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D - na odcinku Łuczyna do granic powiatu oleśnickiego z powiatem trzebnickim poprzez wykonanie nakładki bitumicznej- zadanie do realizacji w 2024 roku.**
Planowany koszt wykonania dokumentacji: 153 750,00 zł. Planowana długość remontowanego odcinka to 4660 metrów.
10. **Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej 1453D - zadanie do realizacji w 2024 roku.**
Planowany koszt wykonania dokumentacji: 92 250,00 zł.

Podsumowanie w zakresie inwestycji drogowych w 2023 i 2024 roku

- drogi - 33,930 km nowych nawierzchni dróg;
- chodniki – ok. 5,602 km nowych chodników, ścieżek pieszo-rowerowych

Oprócz zadań typowo inwestycyjnych realizowanych na drogach powiatowych w 2023/24 r. dokonano zakupów inwestycyjnych mających na celu poprawę efektywności i bezawaryjności pracy ZDP w Oleśnicy. W ramach wydatków dokonano zakupu m.in:

- przyczepy ciężarowo-rolniczej – 67 861,50 zł;
- zamiatarki – 23 985,00 zł;
- kosiarki bijakowej – 59 040,00 zł.

