

Świebodzin, 12.11.2025r.

DG.0003.24.2025.MJ

Sz. Pani
Elżbieta Kozak
Radna Powiatu Świebodzińskiego

Odpowiadając na Pani interpelację złożoną pisemnie w dniu 29.10.2025r. na sesji Rady Powiatu informuję, iż:

Ad.1. Przegląd gwarancyjny odbył się 14.10.2025r. – w załączeniu protokół,

Ad 2. Nie mamy obowiązku przeprowadzania wizji w terenie z przedstawicielami sołectw. Wizja w terenie przeprowadzana jest podczas objazdu dróg przez pracowników tut. Wydziału. Przeglądy gwarancyjne wykonywane są na wniosek Inwestora z Wykonawcą robót i Inspektorem Nadzoru.

Ad.3. Wykonawcą robót była firma SMART INSTAL Sp. z o.o. ul. Przędzalnicza 16, 66-400 Gorzów Wlkp. (obecna nazwa GOREM INSTAL, ul. Reymonta 5, 66-300 Międzyrzecz).

Okres obowiązującej gwarancji do 18.12.2027r.

Cena netto 1.633.000,00 zł, cena brutto 2.008.590,00 zł.

Ad. 4. Prace naprawcze zostaną wykonane do dnia 17.11.2025r. - w załączeniu pismo.

STAROSTA
Zbigniew Szumski

Do wiadomości:

1. Biuro Rady i Zarządu Powiatu w m.
2. a/a.

Administratorem danych jest Starosta Powiatu Świebodzińskiego. Siedziba Starostwa Powiatowego w Świebodzinie: ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: iod@powiat.swiebodzin.pl. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie: <https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski>.

Świebodzin 14.10.2025 r.

PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU GWARANCYJNEGO Z DNIA 14.10.2025r

Inwestycja: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1221F JORDANOWO - NOWY DWOREK W ZAKRESIE BUDOWY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ (ETAP I)

WRAZ Z UTWARDZENIEM POBOCZA (ETAP II)

Zamawiający: Powiat Świebodziński, ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin

Wykonawca: SMART-INSTAL Sp. z o.o., ul. Reymonta 5, 66-300 Międzyrzecz

Nadzór: PROGAMP Paweł Ratuś, ul. Przylep – Gronowa 3, 66-015 Zielona Góra

Oznaczenia:

INW – Zamawiający, GW – Generalny Wykonawca, NA – Nadzór Autorski/Projektant, NI – Nadzór Inwestorski, PW – Podwykonawca,

LISTA OBECNOŚCI:

Lp	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1	Karolina Adamiowicz	Starostwo Powiatowe Świebodzin	
2	Paweł Ratuś	Nadzór Inwestorski	
3	Wojciech Raduch	Kier. Wykonawcy	
4			

Tematyka, zagadnienia, problematyka:

1. Dokonano przeglądu asfaltowej nawierzchni ścieżki rowerowej – nie zaobserwowano wykruszeń i uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym wykonaniem prac czy wadą materiału,
2. Nawierzchnia kamienna – stwierdza się lokalną koleinę na nawierzchni w miejscu jej regulacji na wysokości bud. nr 74 które należy ponownie przełożyć – z uwagi na panujące warunki atmosferyczne termin realizacji prac naprawczych należy wykonać w okresie wiosennym tj. do 30.04.2026r
3. Pobocze kruszywowe – stwierdza się lokalne wykruszenia (koleiny) w nawierzchni pobocza, które należy usunąć za pomocą tożsamego materiału (zaleca się wykonanie powierzchniowego sprysku, który dodatkowo zabezpieczy miejsca napraw przedmiotowych kolein) – z uwagi na panujące warunki atmosferyczne należy uzupełnić większe ubytki w nawierzchni pobocza w terminie do 31.10.2025r.
4. Nie stwierdzono zastoisk wód deszczowych.
5. Ustalono kolejny przegląd gwarancyjny w okresie wiosennym 2026r.

GOREMINSTAL Sp. z o.o.
ul. Reymonta 5, 66-300 Międzyrzecz
NIP 5993211324 REGON 368705669
KRS 0000703159

Międzyrzecz, 03.11.2025 r.



**Powiat Świebodziński –
Starostwo Powiatowe
ul. Kolejowa 2
66-200 Świebodzin**

Dotyczy: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F Jordanowo – Nowy Dworek w zakresie budowy ścieżki rowerowej (Etap I) wraz z utwardzeniem pobocza (Etap II)”
Umowa nr PEZ.273.20.2023.BN

W nawiązaniu do naszego maila z dnia 30.10.2025 r. Gore Instal Sp. z o.o. (poprzednio Smart-Instal Sp. z o.o.) informuje, że roboty poprawkowe wskazane w pkt. 3 Protokołu z przeglądu gwarancyjnego z dnia 14.10.2025 r. zostaną wykonane w terminie do 17.11.2025 r. - z uwagi na panujące warunki pogodowe (tj. ciągłe, ulewne opady deszczu), które uniemożliwiają wykonanie tych robót.

Z poważaniem,

PEŁNOMOCNIK
Tomasz Obrębski

Dok. Fotograficzna:



