Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ZWiK WIERZBICA

Urząd Gminy w Wierzbicy
Wpłynęło dn. 2026-10-22
Przyjęto przez: Justyna Siwiorek
L.dz.11024.2026

ZWiK1237.2026 Wierzbica dnia, 22 października 2026 r.

INFORMACJA O GOSPODARCE WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY WIERZBICA

Okres sprawozdawczy: I, II i III kwartał 2026 r. Jednostka realizująca: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I ZAOPATRZENIE W WODĘ

Eksploatację sieci wodociągowych oraz oczyszczalni ścieków na obszarze gminy realizuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy. Według stanu na dzień 30 września 2026 r. infrastruktura opierała się na 5 ujęciach wody:

- Stacja Uzdatniania Wody (SUW) Wierzbica – 1 studnia głębinowa
- SUW Zalesice – 2 studnie głębinowe
- SUW Polany – 2 studnie głębinowe
- Ruda Wielka – 1 studnia głębinowa
- Rzeczków Kolonia – 1 studnia głębinowa

Łączna długość czynnej sieci wodociągowej wynosi 81,143 km, do której podłączonych jest 2368 przyłączy. W I, II i III kw. 2026 r. wybudowano i oddano do użytku 11 nowych przyłączy wodociągowych.

W omawianym okresie łączny wolumen wydobycia wody ze wszystkich ujęć wyniósł 491 927 m³. Pobór wody dystrybuowanej do sieci sklasyfikowano według następujących celów kierunkowych:

1. Zbiorowe zaopatrzenie ludności – sprzedaż odbiorcom indywidualnym i zbiorowym na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
2. Zabezpieczenie przeciwpożarowe – pobór wody na cele p.poż.
3. Potrzeby własne przedsiębiorstwa – procesy technologiczne (płukanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, czyszczenie mechanicznej prasy odwadniania osadów) oraz cele bytowe.
4. Straty sieciowe – ubytki wody wynikające z awarii infrastruktury oraz nielegalnego poboru (kradzieży).

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zarządza zbiorczą oczyszczalnią ścieków przyjmującą nieczystości z gospodarstw domowych, zasobów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej oraz podmiotów komercyjnych (usługowo-handlowych). Obiekt dysponuje stacją zlewną, która umożliwia odbiór ścieków dowożonych transportem asenizacyjnym z terenów nieskanalizowanych.

Czynna sieć kanalizacyjna posiada długość 18,2 km i obejmuje 420 przyłączy (w I, II i III kw. 2026 r. wybudowano i oddano do użytku 1 nowe przyłącze kanalizacji sanitarnej).

Sprzedaż usług polegająca na oczyszczeniu ścieków w I, II i III kw. 2026 r. wynosiła 114 781,85 m³, w tym:

- Ścieki pochodzące z sieci zbiorczej: 70 703,64 m³
- Ścieki pochodzące ze stacji zlewnej: 44 078,21 m³

Struktura strumienia ścieków dopływających obejmuje:

- Ścieki bytowe od mieszkańców (system kanalizacji zbiorczej)
- Ścieki bytowe dostarczane wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej
- Ścieki socjalno-bytowe od przedsiębiorstw
- Wody opadowe i infiltracyjne (wnikające przez nieszczelności sieci i studzienek)
- Ścieki z potrzeb własnych oczyszczalni

MONITOROWANIE JAKOŚCI I KONTROLE LABORATORYJNE

W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, w I, II i III kw. 2026 r. prowadzony był stały nadzór nad jakością wody oraz procesem oczyszczania ścieków:

- Woda do spożycia: Badana w ramach monitoringu kontrolnego (zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Radomiu) oraz monitoringu przeglądowego (realizowanego przez akredytowane laboratorium Eurofins Hamilton).
- Ścieki i osady: Badania ścieków surowych, oczyszczonych oraz stabilizowanych osadów ściekowych wykonywano w laboratoriach posiadających certyfikaty akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Program CYBERBEZPIECZNY WODOCIĄG: W I, II i III kw. 2026 r. trwa realizacja programu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Obecnie zakończono 4 z 5 postępowań przetargowych. Wyłoniono dostawców i podpisano umowy na dostawę urządzeń oraz usług wspierających bezpieczeństwo cyfrowe do ZWiK w Wierzbicy.

KIEROWNIK
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Wierzbicy
Adam Paweł Stefański

Zaprezentowane powyżej zestawienie zostało opracowane w oparciu o bieżące dane eksploatacyjne, a także materiały zgromadzone na potrzeby Raportu o Stanie Gminy za rok 2025. Ze względu na niedawną zmianę na stanowisku Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz trwającą w ostatnich miesiącach głęboką reorganizację kadr w dziale administracyjno-księgowym, część danych opiera się na informacjach przekazanych przez Zastępcę poprzedniego Kierownika.

KIEROWNIK
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Wierzbicy
Adam Paweł Stefański