**Informacja z przebiegu wykonania przedsięwzięć na dzień 31.10.2022 r. BR-612/2022**

**1. Przebudowa L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie.**

Dnia 26.05.2021 r. została podpisana umowa nr WID/71/2021 z Inwestorem Zastępczym – **Project Managment Sp. z o.o.** na kwotę 487 070,00 zł.

Dnia 16.05.2022 r. została podpisana umowa nr WID/34/2022 z Generalnym Wykonawcą – **STRABAG Sp. z o. o.** na kwotę 68 269 997,59 zł. Dnia 30.05.2022 r. nastąpiło przekazanie placu budowy Generalnemu Wykonawcy.

Powiat na realizację tego zadania otrzymał dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 13 950 000,00 zł (dot. I etapu inwestycji) oraz dofinansowanie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości 4 000 000,00 zł.

Termin realizacji: 30.06.2024 r.

Na dzień 31.10.2022 r. zrealizowano konstrukcję podziemia oraz kondygnację parteru, obecnie trwa wznoszenie piętra I-ego, wykonywane są ściany działowe/murowane na poziomie -1. W trakcie realizacji w ramach projektu naprawczego uzgadniane są projekty sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w MPWIK w Warszawie oraz projekt usunięcia kolizji z siecią telekomunikacyjną na terenie nieruchomości.
Zaawansowanie prac budowlanych określono na 31 %.

**2. Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna.**

Dnia 03.02.2021 r. została podpisana umowa nr WID/20/2020 z Generalnym Wykonawcą –„PRK 7 Nieruchomości" Sp. z o.o. Po podpisaniu aneksów związanych z wydłużeniem terminu i zmianą kwoty, aktualna wartość umowy opiewa na kwotę 57 667 534,71 zł.

Dnia 20.03.2020 r. została podpisana umowa nr WID/18/2020 z Inspektorem Nadzoru – M.A.K. Marzena Kaleta. Po podpisaniu aneksów związanych z wydłużeniem terminu i zmianą kwoty, aktualna wartość umowy opiewa na kwotę 1 067 576,37 zł.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 4 000 000,00 zł.

Termin realizacji zadania przedstawia się następująco:
I etap: 28.02.2023 r.
II etap: 31.10.2023 r.

Aktualnie trwają prace wykończeniowe w budynku, roboty drogowe, roboty wewnętrzne i zewnętrzne związane z wykonaniem:
- instalacji wentylacji, wod-kan i CO oraz instalacji elektrycznej w zakresie prób,
- kanalizacji deszczowej,
- oświetlenia terenu.

Zaawansowanie prac budowlanych określono na 86,6 %.

**3. Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych**

**przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie.**

Dnia 19.11.2021 r. została podpisana umowa nr WID/134/2021 z Inwestorem Zastępczym – Bico Group Sp. z o. o. na kwotę 751 657,92 zł.

Dnia 11.03.2022 r. została podpisana umowa nr 17/WID/2022 z Generalnym Wykonawcą – Moris Polska Sp. z o. o. na kwotę 29 991 984,81 zł.

Termin realizacji: 11.09.2023 r.

Powiat uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2020 w wysokości 10 600 000,00 zł.

Na dzień 31.10.2022 r. trwają prace polegające na zbrojeniu i szalowaniu ścian podziemnych budynku pływalni. Trwa również końcowa faza szalowania i betonowania słupów na poziomie -1. Następnie zostanie wykonana hydroizolacja oraz betonowanie ścian fundamentowych. Zaawansowanie prac budowlanych określono na 21,77%.

**4. Budowa Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej.**

Dnia 24.10.2022 r. została podpisana umowa nr WID/82/2022 z Wykonawcą – konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: TWD-BUD Toczyłowski Spółka Komandytowa, Partner Konsorcjum: WIMAKS HIŃCZA Spółka Komandytowa na kwotę: 9 684 000,00 zł.

W trakcie rozstrzygnięcia wybór Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Na przedmiotowe zadanie Powiat otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne" Moduł I w ramach Funduszu Solidarnościowego w wysokości 2 783 850,00 zł.

Termin realizacji: 24 sierpień 2023 r.

**5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie i ul. Bodycha w Regułach.**

19.08.2022 r. podpisano porozumienie (Miasto Piastów + Gmina Michałowice + Powiat Pruszkowski), w ramach którego Miasto Piastów dofinansuje inwestycję w kwocie: 200 000,00 zł w 2022 r. oraz 1 300 000,00 zł w 2023 r., a Gmina Michałowice: 400 000,00 zł w 2022 r. oraz 350 000,00 w 2023 r.
Ponadto zadanie uzyskało dofinansowanie z RFRD (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) w kwocie 4 252 748,56 zł.
W dniu 7.11.2022 r podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu. Najtańszą ofertę złożyła firma **FAL-BRUK Sp. z o.o.** na kwotę **9 138 000,00 zł.**
Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 04.06.2023 r.

**6. Budowa drogi nr 3135W ul. Broniewskiego w Pruszkowie.**

Realizacja zadania zaplanowana na 2023 rok.
W ramach tego zadania wykonano projekt rozbudowy ulicy Broniewskiego w Pruszkowie. Koszt rozbudowy wg. kosztorysu inwestorskiego 11 089 654,01 zł. Wykonawcą projektu jest firma VEGMAR Jakub Krawczyk. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

**7. Budowa wiaduktu drogowego nad torami PKP pomiędzy ul. Warszawską w Pruszkowie i ul. Grunwaldzką w Piastowie.**

Przekazano dotację dla Miasta Pruszkowa w kwocie 1 678 727,28 zł na realizację zadania. Umowę z wykonawcą oraz z PKP podpisano 05.08.2021 r. Budowę realizuje konsorcjum firm PBW Inżynieria i Dromosttor Polska. Umowa opiewa na kwotę 22 mln zł. Budowa obiektu ma się zakończyć w III kwartale 2023 r. Inwestycja realizowana wspólnie przez PKP i Miasto Pruszków.

**8. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3143W ul. Sienkiewicza, z budową nowego odcinka ulicy Sienkiewicza wraz z rozbudową ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej oraz ul. Parkowej w Pruszkowie.**

Trwa realizacja inwestycji.

Zakres robót:
- wymiana nawierzchni i konstrukcji ciągów pieszych i rowerowych,
- budowa odwodnienia,
- wymiana konstrukcji i nawierzchni jezdni,
- przebudowa sieci elektroenergetycznej wraz z WLZ,
- budowa oświetlenia ulicznego,
- budowa sieci teletechnicznych i monitoringu miejskiego,
- budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie dworca kolejowego,
- wprowadzenie nowej organizacji ruchu.
- przebudowa skrzyżowania z ul. Kościuszki,
- budowa nowego odcinka jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Kościuszki do ul. Parkowej,
- przebudowa ul. Parkowej w rejonie skrzyżowania z ul. M. Zimińskiej-Sygietyńskiej,
- przebudowa jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej w ul. M. Zimińskiej-Sygietyńskiej.

Wartość kosztorysowa robót wynosi 11 000 000,00 zł. Wykonawcą zadania jest firma PPUH "EFEKT" Sp. z o.o. Budowa i Naprawa Dróg. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przetargowym. Wartość umowy to 11 422 715,00 zł.

Planowany termin zakończenia 14.12.2022 r.

**9. Przebudowa drogi powiatowej nr 3107W ul. Komorowskiej w Pruszkowie na odcinku od skrzyżowania z Al. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Pogodną.**

Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej. Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie

w ramach RFRD. Wszczęcie procedury przetargowej zaplanowano na 2023 rok.

**10. Projektowanie dróg powiatowych.**

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa:

• przebudowy DP 3109W ul. Kazimierzowskiej w Owczarni, na odcinku od skrzyżowania z ul. Żółwińską (wraz ze skrzyżowaniem), do granicy powiatu, dł. ok. 1055m. Umowa WID/53/2021 z dnia 05.04.2021 ARBUD Adam Rączkowski Wartość: 169 870,00 zł. Termin wykonania projektu do 30.11.2022 r.

• przebudowy Alei Marii Dąbrowskiej, umowa WID/133/2021 z dnia 19.11.2021 KPK - PROJEKT Krzysztof Polakowski Wartość: 170 970,00 zł. Termin wykonania projektu do 15.12.2022 r.

• rozbudowy drogi powiatowej nr 4118W ul. Piłsudskiego w Piastowie od skrzyżowania z ul. Lisa Kuli (bez skrzyżowania) oraz ul. Bohaterów Wolności w Piastowie do skrzyżowania z ul. Warszawską w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem). Umowa WID/116/2021 z dnia 22.12.2021 r. MT-Projekt Sp. z o.o. Wartość: 329 000,00 zł. Termin wykonania projektu do 15.12.2022 r.

• rozbudowy drogi powiatowej nr 3120W ul. Droga Harabska na odcinku od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną wraz ze skrzyżowaniami. Umowa WID/7/2022 z dnia 21.01.2022 ARBUD Adam Rączkowski. Wartość: 147 600,00 zł. Termin wykonania projektu do 15.12.2022 r.

• rozbudowy drogi powiatowej nr 3109W ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie i Żółwińskiej w Owczarni o łącznej długości ok. 1240 m. Wartość: 330 870,00 brutto. Termin wykonania projektu do 02.12.2022 r. Wykonawca firma Robimart.

**11. Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 3122W i 3120W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3120W na odcinku od ul. Długiej do ul. Za Olszyną w Ładach.**

Zakończono realizację inwestycji 30.05.2022 r.
Koszt zadania 3 402 635,25 zł. Kwota dofinansowania z RFRD 1 714 525,54 zł. Dotacja z Gminy Raszyn wyniosła 297 839,07 zł. Wykonawca firma Delta Spółka Akcyjna.

**12. Przebudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy.**

Wykonano przebudowę drogi od skrzyżowania drogi powiatowej nr 3107W z ul. Pogodną do ul. 2 sierpnia w Pruszkowie oraz wybudowano rondo w miejscowości Granica. Koszt zadania 2 445 509,50 zł. Wykonawca firma ROBOKOP Grzegorz Leonowicz.

**13. Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych.**

**Wybudowano sygnalizację świetlną w:**
- Raszynie na skrzyżowaniu ul. Pruszkowskiej i ul. Godebskiego

- Walendowie skrzyżowanie ul. Nad Utratą i ul. Stawowej
- Sękocinie na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej i ul. Leszczynowej

**Wybudowano doświetlenia przejść dla pieszych:**

- Piastów ul. Dworcowa
- Brwinów skrzyżowanie ul. Sportowej i ul. Żwirowej

**W trakcie realizacji:**

- Pruszków i Pęcice skrzyżowanie Armii Krajowej/Ireny/Kwiatów Polnych
- Strzeniówka skrzyżowanie ul. Pruszkowskiej i ul. Jodłowej

**Wartość zadań 1 601 237,13 zł.**

**14. Przebudowa obiektów inżynieryjnych.**
**Przebudowa mostu w Krakowianach nad rzeką Utratą, w ciągu drogi powiatowej nr 3103W.**

Dnia 14.10.2022 r. została podpisana umowa nr WID/74/2022 z Wykonawcą Mosty Sp. z o.o. na kwotę: 1 448 439,14 zł.
Termin realizacji: 09.12.2022 r.
Otrzymano dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej na kwotę 427 330,00 zł. Inwestycja jest dofinansowana z budżetu Gminy Nadarzyn w kwocie 200 000,00 zł.

**15. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy gminy Michałowice**

Dnia 21.07.2020 r. została podpisana umowa nr WID/49/2020 z Wykonawcą AMDRO Andrzej Malinowski.
Dnia 06.07.2021 r. została podpisana umowa nr WID/86/2021 z Gminą Michałowice na udzielenie dotacji celowej na wykonanie dok. projektowej ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sokołowskiej w Sokołowie i Pęcicach (DP 3115W).
Trwa procedowanie uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID).