STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

(1)

KD.7125.1.2022

STAROSTWO POWIATOWE W OLEŚNICY
WYSŁANO
13 -01- 2022
(podpis)

Oleśnica, dnia 05.01.2022 r.

PROTOKÓŁ 1/263/2021

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia przedsiębiorcy BIOBUD Piotr Schabikowski z dnia 10.11.2021r. (data wpływu 10.11.2021r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono brak wykonania oznakowania poziomego P-20 „koperta" na stanowiskach postojowych dla osób niepełnosprawnych. Z informacji otrzymanej od zarządcy drogi wynika, że przedmiotowe oznakowanie zostanie wykonane do 30.04.2022 r.
Ze względów technicznych oraz terenowych stwierdzono konieczność zastosowania oznakowania pionowego C-13a „koniec drogi dla rowerów" oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego U-20b „zapora drogowa pojedyncza szeroka" w miejscu zakończenia drogi dla rowerów. W pozostałych aspektach stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z przebudową drogi gminnej nr 121306D dz. nr 24 AM-24 łącznik ul. Sinapiusa z ul. Skłodowskiej w miejscowości Oleśnica – gmina miasto Oleśnica. (zatwierdzenie nr 263/2021 z dnia 31.05.2021 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 2 egz.

egz. nr 1 - Sekcja Dróg Miejskich w Oleśnicy, ul. B. Krzywoustego 31C, 56-400 Oleśnica.
egz. nr 2 - a/a.

STWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
dział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

KD.7125.2.2022

Oleśnica, dnia 12.01.2022 r.

PROTOKÓŁ 2/76/2020

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska z dnia 21.12.2021r. (data wpływu 30.12.2021r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Niestabilnie osadzone oznakowanie pionowe D-6 w rejonie skrzyżowania ul. Europejskiej, ul. Belgijskiej i ul. Niemieckiej (w załączeniu dokumentacja fotograficzna);
2. Bardzo zła jakość oznakowania poziomego P-10, P-4 oraz P-14 (P-14 praktycznie niewidoczne) w rejonie skrzyżowania ul. Europejskiej z ul. Gryczaną (w załączeniu dokumentacja fotograficzna), z projektu SOR wynika, iż przedmiotowe oznakowanie powinno być wykonane w technologii grubowarstwowej;
3. Bardzo zła jakość oznakowania poziomego P-10, P-4 oraz P-14 (całość oznakowania praktycznie niewidoczne) w rejonie skrzyżowania ul. Europejskiej z ul. Pszeniczną (w załączeniu dokumentacja fotograficzna) z projektu SOR wynika, iż przedmiotowe oznakowanie powinno być wykonane w technologii grubowarstwowej;
4. Nieprawidłowo umieszczone oznakowanie pionowe D-6 w rejonie skrzyżowania ul. Europejskiej z ul. Pszeniczną, oznakowanie pionowe D-6 umieszczone jest w świetle oznakowania poziomego P-10 a powinno być umieszczone w odległości do 0,5 m od krawędzi przejścia lub przejazdu od strony nadjeżdżających pojazdów (w załączeniu dokumentacja fotograficzna);
5. Nieprawidłowo umieszczone oznakowanie pionowe D-6b w rejonie skrzyżowania ul. Europejskiej z ul. Francuską, oznakowanie pionowe D-6b osadzone jest w świetle oznakowania poziomego P-10 a powinno być umieszczone w odległości do 0,5 m od krawędzi przejścia lub przejazdu od strony nadjeżdżających pojazdów (w załączeniu dokumentacja fotograficzna);
6. W rejonie skrzyżowania ul. Europejskiej z ul. Francuską stwierdzono brak wykonania czerwonej powierzchni przejazdu dla rowerzystów.

Kontroli dokonano w zakresie ul. Europejskiej na podstawie projektu docelowej organizacji ruchu w związku z budową dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną w ul. Europejskiej, Holenderskiej, Greckiej oraz ul. Niemieckiej i Francuskiej na odcinku od ul. Europejskiej do ul. Włoskiej obręb Lucień w miejscowości Oleśnica. (zatwierdzenie nr 76/2020 z dnia 09.03.2020 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 3 egz.

egz. nr 1 - Urząd Miasta Oleśnicy.
egz. nr 2 - Sekcja Dróg Miejskich w Oleśnicy, ul. B. Krzywoustego 31C, 56-400 Oleśnica – **do wiadomości**.
egz. nr 3 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

3

KD.7125.3.2022

Oleśnica, dnia 12.01.2022 r.

PROTOKÓŁ 3/195/2021

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 23.12.2021r. (data wpływu maila 23.12.2021r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w postaci oznakowania pionowego D-6 i oznakowania poziomego P-10 w zakresie drogi powiatowej 1464D dz. nr 157 w miejscowości Wyszogród - gmina Oleśnica. (zatwierdzenie nr 195/2021 z dnia 28.04.2021 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

(4)

KD.7125.4.2022

Oleśnica, dnia 12.01.2022 r.

PROTOKÓŁ 4/226/2021

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 23.12.2021r. (data wpływu maila 23.12.2021r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wprowadzeniem oznakowania pionowego w postaci znaków A-12a, B-33 „30", B-31 i D-5 w zakresie drogi powiatowej 1460D ul. 1 Maja dz. nr 755/1 i 755/3 (w rejonie obiektu mostowego) w miejscowości Dziadowa Kłoda - gmina Dziadowa Kłoda. (zatwierdzenie nr 226/2021 z dnia 10.05.2021 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

5

KD.7125.5.2022

Oleśnica, dnia 12.01.2022 r.

PROTOKÓŁ 5/475/2021

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 23.12.2021r. (data wpływu maila 23.12.2021r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku ze zmianą – korektą oznakowania poziomego tj. likwidacji linii P-1b oraz P-6 i wprowadzeniem linii P-4 na odcinku 300 m w miejscach zjazdów i skrzyżowań wprowadzono linię P-1e w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1500D (w kierunku Bielawek) dz. nr 418 obręb Ślizów - gmina Syców. (zatwierdzenie nr 475/2021 z dnia 06.09.2021 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

6

KD.7125.6.2022

Oleśnica, dnia 12.01.2022 r.

PROTOKÓŁ 6/621/2021

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 23.12.2021r. (data wpływu maila 23.12.2021r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z ustawieniem lustra drogowego U-18a w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1495D dz. nr 81/2 (obszar skrzyżowania z drogą dz. nr 73 i 134) w miejscowości Komorów – gmina Syców. (zatwierdzenie nr 621/2021 z dnia 26.10.2021 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

(4)

KD.7125.7.2022

Oleśnica, dnia 12.01.2022 r.

PROTOKÓŁ 7/699/2021

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 23.12.2021r. (data wpływu maila 23.12.2021r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wprowadzeniem ograniczenia prędkości w postaci oznakowania pionowego B-33 „40" w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1502D ul. Polnej dz. nr 37 AM-16, 18 AM-17 w miejscowości Syców - gmina Syców. (zatwierdzenie nr 699/2021 z dnia 17.12.2021 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

8

KD.7125.8.2022

Oleśnica, dnia 13.01.2022 r.

PROTOKÓŁ 8/316/2021

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 23.12.2021r. (data wpływu maila 23.12.2021r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wyznaczeniem i oznakowaniem przystanku komunikacji autobusowej w postaci znaku pionowego D-15 w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1517D ul. Chopina dz. nr 69 AM-61 w miejscowości Oleśnica - gmina Miasto Oleśnica. (zatwierdzenie nr 316/2021 z dnia 25.06.2021 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

11

KD.7125.11.2022

Oleśnica, dnia 18.03.2022 r.

PROTOKÓŁ 9/728/2021

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 28.02.2022r. (data wpływu 28.02.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w postaci oznakowania pionowego D-6 i oznakowania poziomego P-10 w zakresie drogi powiatowej 1464D dz. nr 157 w miejscowości Wyszogród - gmina Oleśnica. Zarządca drogi w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz lepszej widoczności oznakowania zastosował dodatkowy znak pionowy D-6. (zatwierdzenie nr 728/2021 z dnia 31.12.2021 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

12.

KD.7125.12.2022

Oleśnica, dnia 06.05.2022 r.

PROTOKÓŁ 10/573/2021

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia BIOBUD Piotr Schabikowski z dnia 27.04.2022r. (data wpływu 27.04.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wykonaniem progów zwalniających płytowych z wyznaczonymi przejściami dla pieszych, progami zwalniającymi wyspowymi wraz z oznakowaniem pionowym D-6, A-11a, T-1 i oznakowaniem poziomym P-10, P-25 oraz punktowymi elementami odblaskowymi, wprowadzeniem oznakowania pionowego A-16, B-35 z tabliczkami T-25a, T-25c i oznakowania poziomego P-13, P-7a w zakresie pasa drogi gminnej ul. Parkowej dz. nr 837/1, 154/4 i 156/1 w miejscowości Dobroszyce - gmina Dobroszyce. Wykonawca robót w uzgodnieniu z organem zarządzającym ruchem nie przeniósł znaku pionowego A-7 nad znak D-6 oraz znaku pionowego B-5 nad znak D-6 w rejonie skrzyżowania ul. Parkowej z ul. Oleśnicką (znaki w istniejącej lokalizacji są bardziej widoczne i czytelne). (zatwierdzenie nr 573/2021 z dnia 07.10.2021 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

13

KD.7125.13.2022

Oleśnica, dnia 11.05.2022 r.

PROTOKÓŁ 11/161/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 19.04.2022r. (data wpływu 25.04.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wprowadzeniem oznakowania pionowego D-4a w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1518D ul. Wrocławskiej dz. nr 49 AM-49 (na odcinku od ul. Dobroszyckiej w kierunku stacji kolejowej Oleśnica Rataje w miejscowości Oleśnica - gmina Miasto Oleśnica. (zatwierdzenie nr 161/2022 z dnia 15.04.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

14

KD.7125.14.2022

Oleśnica, dnia 11.05.2022 r.

PROTOKÓŁ 12/162/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 19.04.2022r. (data wpływu 25.04.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wprowadzeniem oznakowania pionowego D-15 oraz B-33 „40" pod znakiem D-42 w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1480D w miejscowości Kolonia Strzelce - gmina Dobroszyce. (zatwierdzenie nr 162/2022 z dnia 15.04.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

15

KD.7125.15.2022

Oleśnica, dnia 11.05.2022 r.

PROTOKÓŁ 13/163/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 19.04.2022r. (data wpływu 25.04.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wprowadzeniem oznakowania pionowego D-15 w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1465D (w rejonie połączenia z dz. nr 249 i 430/3) obręb Ostrowina - gmina Oleśnica. (zatwierdzenie nr 163/2022 z dnia 19.04.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

16

KD.7125.16.2022

Oleśnica, dnia 11.05.2022 r.

PROTOKÓŁ 14/164/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 19.04.2022r. (data wpływu 25.04.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wprowadzeniem oznakowania pionowego D-15 w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1467D dz. nr 275 (w rejonie zjazdu na dz. nr 294 i 296) obręb Bystre - gmina Oleśnica. (zatwierdzenie nr 164/2022 z dnia 19.04.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

17

KD.7125.17.2022

Oleśnica, dnia 13.05.2022 r.

PROTOKÓŁ 15/544/2021

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia firmy POL-DRÓG Sp. z o.o. z dnia 26.01.2022r. (data wpływu maila 26.01.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wykonaniem liniowego progu zwalniającego płytowego U-16c wraz z oznakowaniem pionowym A-11a, T-1, B-33 i oznakowaniem poziomym P-25 oraz punktowymi elementami odblaskowymi w zakresie pasa drogi gminnej dz. nr 91/2 (w rejonie działek 87/1 i 87/2) w miejscowości Jenkowice - gmina Oleśnica (zatwierdzenie nr 544/2021 z dnia 01.10.2021 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

18

KD.7125.18.2022

Oleśnica, dnia 13.05.2022 r.

PROTOKÓŁ 16/545/2021

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia firmy POL-DRÓG Sp. z o.o. z dnia 26.01.2022r. (data wpływu maila 26.01.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wykonaniem liniowego progu zwalniającego płytowego U-16c wraz z oznakowaniem pionowym A-11a, T-1, B-33 i oznakowaniem poziomym P-25 oraz punktowymi elementami odblaskowymi w zakresie pasa drogi gminnej nr 102171D dz. nr 71 (w rejonie działki 87/1) w miejscowości Zimnica - gmina Oleśnica. (zatwierdzenie nr 545/2021 z dnia 01.10.2021 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

19

KD.7125.19.2022

Oleśnica, dnia 13.05.2022 r.

PROTOKÓŁ 17/546/2021

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia firmy POL-DRÓG Sp. z o.o. z dnia 26.01.2022r. (data wpływu maila 26.01.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wykonaniem liniowych progów zwalniających płytowych U-16c wraz z oznakowaniem pionowym A-11a, T-1, B-33 i oznakowaniem poziomym P-25 oraz punktowymi elementami odblaskowymi w zakresie pasa drogi gminnej nr 102163D dz. nr 420 (w rejonie działek 237/3 i 550) w miejscowości Smolna - gmina Oleśnica. (zatwierdzenie nr 546/2021 z dnia 01.10.2021 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

20

KD.7125.20.2022

Oleśnica, dnia 13.05.2022 r.

PROTOKÓŁ 18/547/2021

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia firmy POL-DRÓG Sp. z o.o. z dnia 26.01.2022r. (data wpływu maila 26.01.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wykonaniem liniowego progu zwalniającego płytowego U-16c wraz z oznakowaniem pionowym A-11a, T-1, B-33 i oznakowaniem poziomym P-25 oraz punktowymi elementami odblaskowymi w zakresie pasa drogi gminnej dz. nr 142 (w rejonie działek 172/10 i 172/8) w miejscowości Smolna - gmina Oleśnica. (zatwierdzenie nr 547/2021 z dnia 01.10.2021 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

21

KD.7125.21.2022

Oleśnica, dnia 13.05.2022 r.

PROTOKÓŁ 19/548/2021

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia firmy POL-DRÓG Sp. z o.o. z dnia 26.01.2022r. (data wpływu maila 26.01.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wykonaniem liniowego progu zwalniającego płytowego U-16c wraz z oznakowaniem pionowym A-11a, T-1, B-33 i oznakowaniem poziomym P-25 oraz punktowymi elementami odblaskowymi w zakresie pasa drogi gminnej nr 102166D dz. nr 246/1 (w rejonie działek 286/1 i 67/2) w miejscowości Ligota Wielka - gmina Oleśnica. (zatwierdzenie nr 548/2021 z dnia 01.10.2021 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

22

KD.7125.22.2022

Oleśnica, dnia 13.05.2022 r.

PROTOKÓŁ 20/572/2021

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia firmy POL-DRÓG Sp. z o.o. z dnia 26.01.2022r. (data wpływu maila 26.01.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wykonaniem progu zwalniającego płytowego z wyznaczonym przejściem dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym D-6, A-11a, T-1, B-33 i oznakowaniem poziomym P-10, P-25 oraz punktowymi elementami odblaskowymi w zakresie pasa drogi gminnej dz. nr 91/2 (w rejonie działek 151/2 i 275) w miejscowości Jenkowice - gmina Oleśnica. (zatwierdzenie nr 572/2021 z dnia 07.10.2021 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

23

KD.7125.23.2022

Oleśnica, dnia 19.05.2022 r.

PROTOKÓŁ 21/114/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 27.04.2022r. (data wpływu maila 27.04.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku ze zmianą organizacji ruchu w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1490D dz. nr 232 (w obszarze dz. nr 344 Campus Domasławice) obręb Domasławice - gmina Twardogóra. Zarządca drogi zmienił lokalizację istniejących znaków pionowych kolidujących z projektowanymi. (zatwierdzenie nr 114/2022 z dnia 24.03. 2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

24

KD.7125.24.2022

Oleśnica, dnia 13.06.2022 r.

PROTOKÓŁ 22/230/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 17.05.2022r. (data wpływu maila 18.05.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z przesunięciem obszaru zabudowanego (oznakowania pionowego D-42 i D-43 wraz z oznakowaniem pionowym B-33 „40") w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1473D dz. nr 239/1 obręb Boguszyce - gmina Oleśnica. (zatwierdzenie nr 230/2022 z dnia 16.05.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

25

KD.7125.25.2022

Oleśnica, dnia 23.06.2022 r.

PROTOKÓŁ 23/232/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Urzędu Miejskiego w Bierutowie z dnia 02.06.2022r. (data wpływu 07.06.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku ze zmianą lokalizacji oznakowania pionowego B-36 w zakresie pasa drogi gminnej nr 106949D ul. Stanisława Moniuszki dz. nr 16 AM-31 w miejscowości Bierutów - gmina Bierutów. (zatwierdzenie nr 232/2022 z dnia 17.05.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

26

KD.7125.26.2022

Oleśnica, dnia 01.07.2022 r.

PROTOKÓŁ 24/620/2021

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 13.06.2022r. (data wpływu maila 13.06.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z ustawieniem progów zwalniających wyspowych wraz z oznakowaniem pionowym A-11a z tabliczką T-1 i B-33 w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1482D w miejscowości Kuźnia Goszczańska - gmina Twardogóra. (zatwierdzenie nr 620/2021 z dnia 26.10.2021 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

(27)

KD.7125.27.2022

Oleśnica, dnia 13.07.2022 r.

PROTOKÓŁ 25/216/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia BIOBUD Inwestycje Piotr Schabikowski Sp. komandytowo – akcyjna z dnia 04.07.2022r. (data wpływu 04.07.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z przebudową chodnika i wyznaczeniem stanowisk postojowych znakami pionowymi D-18 i znakiem poziomym P-18, wyznaczeniem miejsca postojowego dla pojazdu osób niepełnosprawnych znakiem pionowym D-18a z tabliczką T-29 i oznakowaniem poziomym P-20 i P-24 naniesionym na nawierzchnię barwy niebieskiej, lokalizacją separatorów ruchu U-25 oraz zmianą lokalizacji oznakowania pionowego A-20 w zakresie pasa drogi gminnej ul. Grabskiego dz. nr 27 AM-53, ul. Małopolnej dz. nr 9/42 i 25/4 AM-53 przy nieruchomości zlokalizowanej na dz. nr 29/5 AM-53 w miejscowości Oleśnica - gmina Miasto Oleśnica. (zatwierdzenie nr 216/2022 z dnia 10.05.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

28

KD.7125.28.2022

Oleśnica, dnia 22.07.2022 r.

PROTOKÓŁ 26/456/2021

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia KROT INVEST Sp. z o.o. Sp. SKA z dnia 22.06.2022r. (data wpływu 22.06.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wyznaczeniem przejścia dla pieszych (oznakowanie pionowe D-6 i oznakowanie poziome P-10), zmianą lokalizacji oznakowania pionowego D-42, E-17a i E-18a oraz wprowadzeniem oznakowania poziomego w postaci znaków P-1e, P-4, P-14 w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1500D dz. nr 145 AM-27 obręb Syców w rejonie nieruchomości zlokalizowanej na dz. nr 209/3 obręb Nowy Dwór – gmina Syców. (zatwierdzenie nr 456/2021 z dnia 25.08.2021 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

29

KD.7125.29.2022

Oleśnica, dnia 11.08.2022 r.

PROTOKÓŁ 27/565/2021

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy z dnia 12.07.2022r. (data wpływu 15.07.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wprowadzeniem oznakowania pionowego B-1 z tabliczkami T-22 w zakresie działek 125, 127 i 131 AM-21 stanowiących ciągi pieszo – rowerowe między drogami gminnymi ul. Szmaragdową dz. nr 123 AM-21, ul. Rubinową dz. nr 128 AM-21, ul. Szafirową dz. nr 129 AM-21 i ul. Kusocińskiego dz. nr 135, 33 AM-21 w miejscowości Oleśnica, obręb Rataje - gmina Miasto Oleśnica (zatwierdzenie nr 565/2021 z dnia 05.10.2021 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

30

KD.7125.30.2022

Oleśnica, dnia 11.08.2022 r.

PROTOKÓŁ 28/719/2021

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy z dnia 12.07.2022r. (data wpływu 15.07.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wprowadzeniem oznakowania pionowego D-15 w zakresie pasa drogi gminnej ul. Wielkopolnej dz. nr 18 AM-20 w miejscowości Oleśnica, obręb Rataje - gmina Miasto Oleśnica. (zatwierdzenie nr 719/2021 z dnia 29.12.2021 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

(31)

KD.7125.31.2022

Oleśnica, dnia 11.08.2022 r.

PROTOKÓŁ 29/71/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy z dnia 12.07.2022r. (data wpływu 15.07.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wprowadzeniem zakazu zatrzymywania się (oznakowanie pionowe B-36) w zakresie pasa drogi gminnej ul. Nowowiejskiej dz. nr 51 AM-45 i dz. nr 45 AM-45 w miejscowości Oleśnica, obręb Rataje - gmina Miasto Oleśnica. (zatwierdzenie nr 71/2022 z dnia 23.02.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

32

KD.7125.32.2022

Oleśnica, dnia 11.08.2022 r.

PROTOKÓŁ 30/184/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy z dnia 12.07.2022r. (data wpływu 15.07.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wyznaczeniem stanowisk postojowych zastrzeżonych - kopert (oznakowanie poziome znak P-20 i oznakowanie pionowe znak D-18a z tabliczką) w zakresie pasa drogi gminnej łącznik ul. Sinapiusa i ul. Skłodowskiej dz. nr 24 AM-24 w miejscowości Oleśnica, obręb Oleśnica - gmina Miasto Oleśnica. (zatwierdzenie nr 184/2022 z dnia 29.04.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

33

KD.7125.33.2022

Oleśnica, dnia 11.08.2022 r.

PROTOKÓŁ 31/187/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy z dnia 12.07.2022r. (data wpływu 15.07.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wprowadzeniem powierzchni wyłączonej z ruchu (oznakowanie poziome znak P-7b, P-21) w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1510 D ul. Rzemieślniczej dz. nr 1 AM-51 w miejscowości Oleśnica, obręb Oleśnica - gmina Miasto Oleśnica.. (zatwierdzenie nr 187/2022 z dnia 29.04.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

34

KD.7125.34.2022

Oleśnica, dnia 11.08.2022 r.

PROTOKÓŁ 32/212/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy z dnia 12.07.2022r. (data wpływu 15.07.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu z wprowadzeniem dodatkowego oznakowania poziomego (oznakowanie poziome P-14) w zakresie pasa drogi gminnej ul. Kusocińskiego dz. nr 122 AM-21 w miejscowości Oleśnica, obręb Rataje - gmina Miasto Oleśnica. (zatwierdzenie nr 212/2022 z dnia 09.05.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

35

KD.7125.35.2022

Oleśnica, dnia 11.08.2022 r.

PROTOKÓŁ 33/237/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy z dnia 12.07.2022r. (data wpływu 15.07.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wyznaczeniem zastrzeżonych stanowisk postojowych w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1519D ul. Sinapiusa dz. nr 49 AM-24 w miejscowości Oleśnica – gmina Miasto Oleśnica. (zatwierdzenie nr 237/2022 z dnia 18.05.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

36

KD.7125.36.2022

Oleśnica, dnia 11.08.2022 r.

PROTOKÓŁ 34/69/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy z dnia 12.07.2022r. (data wpływu 15.07.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku ze zmianą lokalizacji przystanku autobusowego (oznakowanie pionowe D-15) w zakresie pasa drogi gminnej ul. Kusocińskiego dz. nr 33 AM-21 w miejscowości Oleśnica, obręb Rataje - gmina Miasto Oleśnica. (zatwierdzenie nr 69/2022 z dnia 23.02.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

37

KD.7125.37.2022

Oleśnica, dnia 11.08.2022 r.

PROTOKÓŁ 35/257/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy z dnia 12.07.2022r. (data wpływu 15.07.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku ze zmianą organizacji ruchu w zakresie pasa drogi gminnej ul. Szkolnej dz. nr 130 AM-51 (wyznaczenie stanowisk postojowych – płatnych, zmiana lokalizacji B-2, montaż tabliczek T-0 pod B-36 „Nie dotyczy zatok postojowych", likwidacja B-36, A-20 i C-4) w miejscowości Oleśnica - gmina Miasto Oleśnica. (zatwierdzenie nr 257/2022 z dnia 30.05.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

38

KD.7125.38.2022

Oleśnica, dnia 11.08.2022 r.

PROTOKÓŁ 36/72/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy z dnia 12.07.2022r. (data wpływu 15.07.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wprowadzeniem powierzchni wyłączonej z ruchu pojazdów (oznakowanie poziome znak P-7b i znak P-21a) w zakresie pasa drogi gminnej ul. Rycerskiej dz. nr 20 AM-51 w miejscowości Oleśnica, obręb Oleśnica - gmina Miasto Oleśnica. (zatwierdzenie nr 72/2022 z dnia 23.02.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

39

KD.7125.39.2022

Oleśnica, dnia 11.08.2022 r.

PROTOKÓŁ 37/220/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy z dnia 12.07.2022r. (data wpływu 15.07.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wyznaczeniem miejsca postojowego z ograniczeniem czasowym (oznakowanie pionowe D-18 z tabliczką, oznakowanie poziome P-18) w zakresie pasa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego – Osiedlowa dz. nr 3/51 AM-12 w miejscowości Oleśnica - gmina miasto Oleśnica. (zatwierdzenie nr 220/2022 z dnia 11.05.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

40

KD.7125.40.2022

Oleśnica, dnia 11.08.2022 r.

PROTOKÓŁ 38/213/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy z dnia 12.07.2022r. (data wpływu 15.07.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wyznaczeniem miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych w zakresie pasa drogi gminnej ul. Sikorskiego dz. nr 14 AM-12 w miejscowości Oleśnica - gmina miasto Oleśnica. (zatwierdzenie nr 213/2022 z dnia 09.05.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

41

KD.7125.41.2022

Oleśnica, dnia 11.08.2022 r.

PROTOKÓŁ 39/221/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy z dnia 12.07.2022r. (data wpływu 15.07.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wyznaczeniem miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych w zakresie pasa drogi gminnej ul. Sucharskiego dz. nr 3/28 AM-12 w miejscowości Oleśnica - gmina miasto Oleśnica. (zatwierdzenie nr 221/2022 z dnia 11.05.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

(42)

KD.7125.42.2022

Oleśnica, dnia 11.08.2022 r.

PROTOKÓŁ 40/186/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy z dnia 12.07.2022r. (data wpływu 15.07.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wprowadzeniem dodatkowego oznakowania pionowego i poziomego (oznakowanie pionowe znak B-35 z tabliczkami T-25a, T-25c, oznakowanie poziome P-14) w zakresie pasa drogi gminnej ul. Koszarowej dz. nr 2/72 AM-11 w miejscowości Oleśnica, obręb Oleśnica - gmina Miasto Oleśnica. (zatwierdzenie nr 186/2022 z dnia 29.04.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

43

KD.7125.43.2022

Oleśnica, dnia 11.08.2022 r.

PROTOKÓŁ 41/185/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy z dnia 12.07.2022r. (data wpływu 15.07.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wprowadzeniem informacji o innym niebezpieczeństwie – drzewa w skrajni drogi (oznakowanie pionowe znak A-30 z tabliczką „Drzewa w skrajni drogi") w zakresie pasa drogi gminnej ul. Brzozowej dz. nr 12/2 AM-23 w miejscowości Oleśnica, obręb Oleśnica - gmina Miasto Oleśnica. (zatwierdzenie nr 185/2022 z dnia 29.04.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

44

KD.7125.44.2022

Oleśnica, dnia 11.08.2022 r.

PROTOKÓŁ 42/67/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy z dnia 12.07.2022r. (data wpływu 15.07.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wyznaczeniem miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej w sięgaczu ul. Klonowej dz. nr 36/1 AM-24 w miejscowości Oleśnica, obręb Oleśnica - gmina Miasto Oleśnica. (zatwierdzenie nr 67/2022 z dnia 22.02.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

45

KD.7125.45.2022

Oleśnica, dnia 11.08.2022 r.

PROTOKÓŁ 43/70/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy z dnia 12.07.2022r. (data wpływu 15.07.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wprowadzeniem zakazu zatrzymywania się (oznakowanie pionowe B-36 z tabliczką „Obowiązuje w piątki w godz. 8:00-11:00") w zakresie pasa drogi gminnej ul. Kościuszki dz. nr 73 AM-35 i dz. nr 11 AM-35 w miejscowości Oleśnica, obręb Oleśnica - gmina Miasto Oleśnica. (zatwierdzenie nr 70/2022 z dnia 23.02.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

46

KD.7125.46.2022

Oleśnica, dnia 11.08.2022 r.

PROTOKÓŁ 44/720/2021

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy z dnia 12.07.2022r. (data wpływu 15.07.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wprowadzeniem strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h i końcem strefy ograniczonej prędkości w postaci oznakowania pionowego B-43 i B-44 w zakresie pasa drogi gminnej ul. Łukanowskiej i ul. Osiedle w miejscowości Oleśnica, obręb Lucień - gmina Miasto Oleśnica (zatwierdzenie nr 720/2021 z dnia 29.12.2021 r.).

KONTROLUJĄCY:

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

47

KD.7125.47.2022

Oleśnica, dnia 11.08.2022 r.

PROTOKÓŁ 45/270/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 01.07.2022r. (data wpływu 05.07.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku z wprowadzeniem oznakowania pionowego D-1 i A-7 w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1920D ul. Ludwikowskiej (w rejonie skrzyżowań z ul. Narcyzową, ul. Tulipanową i ul. Łukanowską) oraz likwidacją oznakowania pionowego A-6b i A-6c w miejscowości Bystre - gmina Oleśnica (zatwierdzenie nr 270/2022 z dnia 01.06.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

(48)

KD.7125.48.2022

Oleśnica, dnia 11.08.2022 r.

PROTOKÓŁ 46/269/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 01.07.2022r. (data wpływu 05.07.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku z uzupełnieniem oznakowania pionowego D-6 oraz montażem słupków blokujących U-12c w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1920D ul. Reja dz. nr 88 AM-61 w miejscowości Oleśnica - gmina miasto Oleśnica (zatwierdzenie nr 269/2022 z dnia 01.06.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

49

KD.7125.49.2022

Oleśnica, dnia 11.08.2022 r.

PROTOKÓŁ 47/277/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 01.07.2022r. (data wpływu 05.07.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku z wyznaczeniem przejścia dla pieszych (oznakowanie pionowe D-6 i oznakowanie poziome P-10) w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1517D ul. Chopina dz. nr 69 AM-61 obręb Oleśnica – gmina Miasto Oleśnica. (zatwierdzenie nr 277/2022 z dnia 06.06.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

50

KD.7125.50.2022

Oleśnica, dnia 18.08.2022 r.

PROTOKÓŁ 48/340/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 29.07.2022r. (data wpływu maila 29.07.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku z ustawieniem lustra U-18a (wyjazd z dz. nr 435) oraz zmianą obszaru zabudowanego (D-42 i D-43) w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1460D dz. nr 371/4 obręb Lipka - gmina Dziadowa Kłoda. (zatwierdzenie nr 340/2022 z dnia 20.07.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

51

KD.7125.51.2022

Oleśnica, dnia 18.08.2022 r.

PROTOKÓŁ 49/341/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 29.07.2022r. (data wpływu maila 29.07.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku z uzupełnieniem oznakowania pionowego B-9 w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1470D dz. nr 174 obręb Drogoszowice - gmina Twardogóra. (zatwierdzenie nr 341/2022 z dnia 21.07.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

52

KD.7125.52.2022

Oleśnica, dnia 18.08.2022 r.

PROTOKÓŁ 50/342/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 29.07.2022r. (data wpływu maila 29.07.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku z wprowadzeniem ograniczenia prędkości (oznakowanie pionowe B-33 „40" pod znakiem D-42) w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1482D ul. Korfantego obręb Goszcz - gmina Twardogóra. (zatwierdzenie nr 342/2022 z dnia 21.07.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

53

KD.7125.53.2022

Oleśnica, dnia 29.08.2022 r.

PROTOKÓŁ 51/328/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze z dnia 08.08.2022r. (data wpływu maila 09.08.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku z wyznaczeniem - modernizacją przejść dla pieszych (oznakowanie pionowe D-6, T-27 i oznakowanie poziome P-10, P-13, P-14, P-4, P-1e, punktowe elementy odblaskowe, dedykowane oświetlenie przejścia) w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1480D ul. Wrocławskiej dz. nr 61/2 AM-24 i drogi gminnej ul. Ogrodowej dz. nr 29/4 AM-18, dz. nr 75/4 AM-25 oraz w związku z wprowadzeniem oznakowania pionowego B-33 „40" i C-2 w pasie drogi gminnej ul. Ogrodowej dz. nr 75/4 AM-25 w miejscowości Twardogóra - gmina Twardogóra **w zakresie modernizacji przejścia dla pieszych w ul. Ogrodowej przy skrzyżowaniu z ul. Wrocławską**. (zatwierdzenie nr 328/2022 z dnia 19.07.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

54

KD.7125.54.2022

Oleśnica, dnia 29.08.2022 r.

PROTOKÓŁ 52/329/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze z dnia 08.08.2022r. (data wpływu maila 09.08.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku z wyznaczeniem przejścia dla pieszych na progu zwalniającym płytowym U-16b lub U-16c (oznakowanie pionowe D-6, A-11a, T-1, B-33 i poziome P-10, P-25, P-4, P-1e, punktowe elementy odblaskowe, dedykowane oświetlenie przejścia) w zakresie pasa drogi gminnej ul. Gdańskiej dz. nr 17/2 AM-25 w miejscowości Twardogóra - gmina Twardogóra. (zatwierdzenie nr 329/2022 z dnia 19.07. 2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

55

KD.7125.55.2022

Oleśnica, dnia 29.08.2022 r.

PROTOKÓŁ 53/222/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Urzędu Gminy Dobroszyce z dnia 08.08.2022r. (data wpływu 11.08.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku ze zmianą stałej organizacji ruchu w miejscowości Dobroszyce – gmina Dobroszyce w zakresie dróg powiatowych i gminnych – **dotyczy wprowadzenia zmiany organizacji ruchu w zakresie ul. Lipowej**. (zatwierdzenie nr 222/2022 z dnia 12.05.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

58

KD.7125.58.2022

Oleśnica, dnia 13.09.2022 r.

PROTOKÓŁ 54/352/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 11.08.2022r. (data wpływu maila 11.08.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku z wykonaniem progów zwalniających wyspowych wraz z oznakowaniem pionowym i oznakowaniem poziomym oraz punktowymi elementami odblaskowymi w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Wierzchnia - gmina Syców. (zatwierdzenie nr 352/2022 z dnia 25.07.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

59

KD.7125.59.2022

Oleśnica, dnia 13.09.2022 r.

PROTOKÓŁ 55/355/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 11.08.2022r. (data wpływu maila 11.08.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku z wykonaniem progów zwalniających wyspowych wraz z oznakowaniem pionowym i oznakowaniem poziomym oraz punktowymi elementami odblaskowymi w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1499D dz. nr 551/1 w miejscowości Stradomia Wierzchnia - gmina Syców. (zatwierdzenie nr 355/2022 z dnia 25.07.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

60

KD.7125.60.2022

Oleśnica, dnia 13.09.2022 r.

PROTOKÓŁ 56/353/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 11.08.2022r. (data wpływu maila 11.08.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku z wykonaniem progu zwalniającego płytowego z wyznaczonym przejściem dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym i oznakowaniem poziomym oraz punktowymi elementami odblaskowymi, montażem oznakowania pionowego, przeniesieniem oznakowania pionowego oraz likwidacją oznakowania pionowego w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1480D ul. Wrocławskiej w miejscowości Twardogóra - gmina Twardogóra. (zatwierdzenie nr 353/2022 z dnia 25.07.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

61

KD.7125.61.2022

Oleśnica, dnia 13.09.2022 r.

PROTOKÓŁ 57/379/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 22.08.2022r. (data wpływu 29.08.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku ze zmianą lokalizacji oznakowania pionowego E-17a i E-18a, wyznaczeniem obszaru zabudowanego oznakowaniem pionowym D-42 i D-43, likwidacją oznakowania pionowego A-6b i A-6c, wprowadzeniem ograniczenia prędkości (oznakowanie pionowe B-33 „70") oraz ustawieniem znaków pionowych D-1 w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1480D obręb Dobra - gmina Dobroszyce. (zatwierdzenie nr 379/2022 z dnia 11.08.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

62

KD.7125.62.2022

Oleśnica, dnia 13.09.2022 r.

PROTOKÓŁ 58/278/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 22.08.2022r. (data wpływu 29.08.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku z wyznaczeniem miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w zakresie pasa drogi powiatowej ul. Klonowej dz. nr 8/1 AM-24 w miejscowości Oleśnica - gmina miasto Oleśnica (zatwierdzenie nr 278/2022 z dnia 07.06.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

63

KD.7125.63.2022

Oleśnica, dnia 13.09.2022 r.

PROTOKÓŁ 59/263/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 22.08.2022r. (data wpływu 29.08.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku z wyznaczeniem miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1516D ul. Poniatowskiego dz. nr 168/2 AM-35 w miejscowości Oleśnica - gmina Miasto Oleśnica (zatwierdzenie nr 263/2022 z dnia 31.05.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

64

KD.7125.64.2022

Oleśnica, dnia 19.09.2022 r.

PROTOKÓŁ 60/279/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 01.09.2022r. (data wpływu 06.09.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku z uzupełnieniem oznakowania pionowego B-33 „40" w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1511D ul. Wiejskiej oraz ustaleniem pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ul. Wiejskiej i ul. Łukanowskiej miejscowości Oleśnica obręb Lucień - gmina Miasto Oleśnica. (zatwierdzenie nr 279/2022 z dnia 07.06. 2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

65

KD.7125.65.2022

Oleśnica, dnia 21.09.2022 r.

PROTOKÓŁ 61/542/2021

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Kępińskiego Przedsiębiorstwa Drogowo - Mostowego z dnia 01.09.2022r. (data wpływu 01.09.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku z rozbudową i przebudową drogi gminnej ul. Juliusza Kossaka dz. nr 10 AM-12, 48 AM-11 w miejscowości Syców, obręb Syców - gmina Syców. (zatwierdzenie nr 542/2021 z dnia 30.09.2021 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

66

KD.7125.66.2022

Oleśnica, dnia 03.10.2022 r.

PROTOKÓŁ 62/222/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Urzędu Gminy Dobroszyce z dnia 12.09.2022r. (data wpływu 15.09.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku ze zmianą organizacji ruchu w miejscowości Dobroszyce – gmina Dobroszyce w zakresie dróg powiatowych i gminnych (w zakresie wprowadzenia oznakowania B-36 w pasie drogi gminnej ul. Parkowej (zatwierdzenie nr 222/2022 z dnia 12.05.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

67

KD.7125.67.2022

Oleśnica, dnia 10.10.2022 r.

PROTOKÓŁ 63/264/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 19.09.2022r. (data wpływu 22.09.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku z uzupełnieniem oznakowania pionowego D-6 w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1515D ul. Moniuszki dz. nr 5 AM-74 w miejscowości Oleśnica - gmina miasto Oleśnica. (zatwierdzenie nr 264/2022 z dnia 31.05. 2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

68

KD.7125.68.2022

Oleśnica, dnia 10.10.2022 r.

PROTOKÓŁ 64/266/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 19.09.2022r. (data wpływu 22.09.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku z uzupełnieniem oznakowania pionowego D-6 w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1920D ul. Skłodowskiej dz. nr 19 AM-24 (obszar skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego) w miejscowości Oleśnica - gmina miasto Oleśnica. (zatwierdzenie nr 266/2022 z dnia 01.06.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

69

KD.7125.69.2022

Oleśnica, dnia 10.10.2022 r.

PROTOKÓŁ 65/267/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 19.09.2022r. (data wpływu 22.09.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku z uzupełnieniem oznakowania pionowego D-6 w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1516D ul. Poniatowskiego dz. nr 41 AM-25, 168/2 AM-35 oraz drogi powiatowej nr 1530D ul. Sudoła dz. nr 4 AM-54, 9/1 AM-25 (obszar skrzyżowania ul. Poniatowskiego z ul. Sudoła) w miejscowości Oleśnica - gmina miasto Oleśnica. (zatwierdzenie nr 267/2022 z dnia 01.06.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

70

KD.7125.70.2022

Oleśnica, dnia 10.10.2022 r.

PROTOKÓŁ 66/268/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 19.09.2022r. (data wpływu 22.09.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku z uzupełnieniem oznakowania pionowego D-6 w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1515D ul. Daszyńskiego dz. nr 2/1 AM-54 (obszar skrzyżowania ul. Moniuszki) w miejscowości Oleśnica - gmina miasto Oleśnica. (zatwierdzenie nr 268/2022 z dnia 01.06.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

171

KD.7125.71.2022

Oleśnica, dnia 10.10.2022 r.

PROTOKÓŁ 67/283/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 19.09.2022r. (data wpływu 22.09.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku z wprowadzeniem oznakowania pionowego B-33 „50", B-33 „70", A-16 oraz likwidacją oznakowania pionowego B-42 w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1464D ul. Wileńskiej dz. nr 375 obręb Spalice - gmina Oleśnica (zatwierdzenie nr 283/2022 z dnia 07.06.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

(72)

KD.7125.72.2022

Oleśnica, dnia 13.10.2022 r.

PROTOKÓŁ 68/371/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy z dnia 21.09.2022r. (data wpływu 21.09.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku z wprowadzeniem zakazu zatrzymywania (B-36, T-25a, T-25c) na fragmencie drogi gminnej ul. Józefa Bema dz. nr 160 AM-69 obręb Lucień w miejscowości Oleśnica, gmina Miasto Oleśnica. (zatwierdzenie nr 371/2022 z dnia 02.08. 2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

(73)

KD.7125.73.2022

Oleśnica, dnia 14.10.2022 r.

PROTOKÓŁ 69/280/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 21.09.2022r. (data wpływu 22.09.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku z wyznaczeniem przejścia dla pieszych (oznakowanie pionowe D-6 i oznakowanie poziome P-10) w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1466D dz. nr 236 (w rejonie działki nr 248 i 250) w miejscowości Ligota Wielka - gmina Oleśnica (zatwierdzenie nr 280/2022 z dnia 07.06.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

74

KD.7125.74.2022

Oleśnica, dnia 14.10.2022 r.

PROTOKÓŁ 70/281/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 21.09.2022r. (data wpływu 22.09.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku z wyznaczeniem przejścia dla pieszych (oznakowanie pionowe A-16, D-6 i oznakowanie poziome P-10) w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1473D dz. nr 239/1 (w rejonie działki nr 682/1 i 240/2) w miejscowości Boguszyce - gmina Oleśnica (zatwierdzenie nr 281/2022 z dnia 07.06.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

75

KD.7125.75.2022

Oleśnica, dnia 14.10.2022 r.

PROTOKÓŁ 71/299/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 21.09.2022r. (data wpływu 22.09.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku z wyznaczeniem przejścia dla pieszych, montażem barier (szykany), wymianą, ustawieniem nowego i przestawieniem istniejącego oznakowania pionowego w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1920D ul. Ludwikowskiej dz. nr 1 AM-71 obręb Wądoły - gmina Miasto Oleśnica, dz. nr 323 obręb Bystre – gmina Oleśnica w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. Słonecznikową. (zatwierdzenie nr 299/2022 z dnia 22.06.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

176

KD.7125.76.2022

Oleśnica, dnia 20.10.2022 r.

PROTOKÓŁ 72/241/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie z dnia 29.09.2022r. (data wpływu maila 29.09.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku z oznakowaniem dojazdu do kąpieliska rekreacyjnego w m. Stradomia Wierzchnia w zakresie pasa drogi powiatowej (dawna DK 8) – gmina Syców (zatwierdzenie nr 241/2022 z dnia 18.05.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

(44)

KD.7125.77.2022

Oleśnica, dnia 27.10.2022 r.

PROTOKÓŁ 73/468/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy z dnia 05.10.2022r. (data wpływu 06.10.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku z montażem słupków blokujących U-12c na łączniku ul. Rzepakowej i Pszenicznej dz. nr 59 AM-92, 135 AM-98 w miejscowości Oleśnica obręb Lucień - gmina Miasto Oleśnica. (zatwierdzenie nr 468/2022 z dnia 28.09. 2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

78

KD.7125.78.2022

Oleśnica, dnia 07.11.2022 r.

PROTOKÓŁ 74/417/2021

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Strabag Infrastruktura Południa Sp. z o.o. z dnia 17.10.2022r. (data wpływu 17.10.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających
z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku z przebudową dróg gminnych ul. Rzemieślniczej, ul. Okrężnej oraz budowy odcinka ciągu pieszego przy ul. Strzeleckiej i wprowadzeniem skrzyżowań z wyniesioną tarczą wraz z oznakowaniem poziomym P-25 (na przecięciu ul. Rzemieślniczej i ul. Okrężnej), wyznaczeniem przejść dla pieszych w postaci znaków pionowych D-6 i poziomych P-10, wprowadzeniem strefy zamieszkania w postaci znaków pionowych D-40 i D-41 oraz wprowadzeniem oznakowania pionowego A-7 i D-1 na skrzyżowaniu ul. Trzebnickiej z ul. Rzemieślniczą w miejscowości Dobroszyce - gmina Dobroszyce. (zatwierdzenie nr 417/2021 z dnia 03.08.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

79

KD.7125.79.2022

Oleśnica, dnia 10.11.2022 r.

PROTOKÓŁ 75/354/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 08.09.2022r. (data wpływu maila 08.09.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku wprowadzeniem oznakowania poziomego P-4, P-1e, P-6, P-13, P-7e w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1490D w miejscowości Komorów - gmina Syców. (zatwierdzenie nr 354/2022 z dnia 25.07.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

(80)

KD.7125.80.2022

Oleśnica, dnia 10.11.2022 r.

PROTOKÓŁ 76/343/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 08.09.2022r. (data wpływu maila 08.09.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku z wprowadzeniem ograniczenia prędkości (oznakowanie pionowe B-33 „40" pod znakiem D-42) oraz wyznaczaniem przejść dla pieszych (oznakowanie pionowe D-6, oznakowanie poziome P-10) w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1488D obręb Klonów - gmina Międzybórz. (zatwierdzenie nr 343/2022 z dnia 21.07.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

81

KD.7125.81.2022

Oleśnica, dnia 10.11.2022 r.

PROTOKÓŁ 77/345/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 08.09.2022r. (data wpływu maila 08.09.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku z wprowadzeniem ograniczenia prędkości (oznakowanie pionowe B-33 „40" pod znakiem D-42), wprowadzeniem oznakowania pionowego (E-17a, E-18a), wyznaczaniem przejścia dla pieszych (oznakowanie pionowe D-6, oznakowanie poziome P-10) , wprowadzeniem oznakowania poziomego (P-4, P-1e, P-14, P-17) w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1490D obręb Dziesławice - gmina Międzybórz. (zatwierdzenie nr 345/2022 z dnia 21.07.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

82

KD.7125.82.2022

Oleśnica, dnia 10.11.2022 r.

PROTOKÓŁ 78/350/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 09.09.2022r. (data wpływu maila 09.09.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku z wyznaczaniem przejścia dla pieszych (oznakowanie pionowe D-6, oznakowanie poziome P-10) oraz wprowadzeniem oznakowania poziomego (P-4, P-1e, P-14,) w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1500D ul. Sycowskiej obręb Dziadowa Kłoda - gmina Dziadowa Kłoda. (zatwierdzenie nr 350/2022 z dnia 25.07.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

83

KD.7125.83.2022

Oleśnica, dnia 10.11.2022 r.

PROTOKÓŁ 79/348/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 09.09.2022r. (data wpływu maila 09.09.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku z wprowadzeniem oznakowania pionowego (oznakowanie pionowe D-15), wyznaczaniem przejść dla pieszych (oznakowanie pionowe D-6, oznakowanie poziome P-10) oraz wprowadzeniem oznakowania poziomego (P-4, P-1e, P-14, P-17) w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1500D i 1504D obręb Dalborowice - gmina Dziadowa Kłoda. (zatwierdzenie nr 348/2022 z dnia 21.07.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

84

KD.7125.84.2022

Oleśnica, dnia 10.11.2022 r.

PROTOKÓŁ 80/222/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 21.09.2022r. (data wpływu 21.09.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku ze zmianą stałej organizacji ruchu w miejscowości Dobroszyce – gmina Dobroszyce w zakresie dróg powiatowych i w zakresie zgłoszonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy. (zatwierdzenie nr 222/2022 z dnia 12.05.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

85

KD.7125.85.2022

Oleśnica, dnia 16.11.2022 r.

PROTOKÓŁ 81/419/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Urzędu Gminy Dobroszyce z dnia 26.10.2022r. (data wpływu 28.10.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku z montażem luster drogowych U-18a w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1472D dz. nr 423/5 (naprzeciwko wyjazdu z drogi wewnętrznej dz. nr 415) oraz w zakresie pasa drogi gminnej nr 102041D-1 dz. nr 424/4 (naprzeciwko wyjazdu z dz. nr 117/6) w miejscowości Dobrzeń - gmina Dobroszyce (zatwierdzenie nr 419/2022 z dnia 01.09.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

86

KD.7125.86.2022

Oleśnica, dnia 24.11.2022 r.

PROTOKÓŁ 82/112/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Konsorcjum Firm tj. Zakładu Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego Edward Kucułyma oraz BIOBUD Piotr Schabikowski z dnia 10.11.2022r. (data wpływu 10.11.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku z realizacją zadania pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1511D na odcinku od km 3,493 do km 3,907 w ul. Wiejskiej i Wały Jagiellońskie w Oleśnicy wraz z budową tunelu pieszo – rowerowego w nasypie kolejowym oraz pełnienie nadzoru autorskiego" w miejscowości Oleśnica, gmina Miasto Oleśnica (zatwierdzenie nr 112/2022 z dnia 17.03.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

87

KD.7125.87.2022

Oleśnica, dnia 30.11.2022 r.

PROTOKÓŁ 83/472/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 04.11.2022r. (data wpływu maila 04.11.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku z wyznaczeniem przejścia dla pieszych (oznakowanie pionowe D-6, oznakowanie poziome P-10) oraz uzupełnieniem oznakowania pionowego D-15 w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1500D dz. nr 313, 313/4 w miejscowości Dalborowice - gmina Dziadowa Kłoda. (zatwierdzenie nr 472/2022 z dnia 03.10.2022 r.).

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

88

KD.7125.88.2022

Oleśnica, dnia 30.11.2022 r.

PROTOKÓŁ 84/318/2022

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgłoszenia Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze z dnia 08.11.2022r. (data wpływu 15.11.2022r.) o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono poprawność wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w związku z remontem drogi gminnej nr 120292D dz. nr 216 w miejscowości Dąbrowa, obręb Dąbrowa gmina Twardogóra z uwagami: (zatwierdzenie nr 318/2022 z dnia 14.07.2022 r.).

UWAGI:

1. Odblaski na drzewa zastosowano w miejscach potencjalnie najlepszych wynikających z ukształtowania terenu.
2. Projektowane oznakowanie pionowe B-25 i B-33 „40” przeniesiono w miejsce likwidowanego oznakowania pionowego B-33 „70”.
3. Ze względu na geometrię drogi nie zastosowano oznakowania pionowego A-12b.

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

Wykonano w 1 egz.

egz. nr 1 - a/a.

SOR Łukanowska / Stawowa

89

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU OZNAKOWANIA DOCELOWEGO

spisany w dniu **23.11.2022 r.**

KD. 7125. 89. 2022

dla zadania pn.:

„Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy – etap 2 i 3"

Przed

1. [redacted] k Wydziału RP Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
2. Andrzej Skowroński - Inspektor Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg Starostwo Powiatowe w Oleśnicy

[redacted] r ds. Inwestycji drogowych ZDP w Oleśnicy

[redacted] wnik budowy Berger Bau

W dniu 23.11.2022 r. odbył się przegląd oznakowania docelowego zgodnie z zatwierdzeniem nr 432/2022 z dnia 13.09.2022 r., po wprowadzeniu uwag wymienionych w protokole odbioru oznakowania docelowego z dnia 24.10.2022 r.

Komisja w składzie jw. po dokonaniu oględzin stwierdza, że uwagi wykazane w protokole odbioru oznakowania docelowego z dnia 24.10.2022 r. zostały usunięte.

Na tym protokół zakończono, odczytano i podpisano.

PODPISY KOMISJI:

[redacted] .....

2) Andrzej Skowroński .....

[redacted]

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

KD.7126.2.2022 Oleśnica, dnia 21.06.2022 r.

PROTOKÓŁ 1/2022

Z OBJAZDU DRÓG

Na podstawie § 12 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784) dokonano objazdu dróg na okoliczność prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonalności i utrzymania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach.

W objeździe dróg uczestniczyli następujący przedstawiciele:

1. kom. Marek Merchut - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy;
2. Weronika Wojcieszak - Inspektor ds. Dróg Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy;
3. Andrzej Skowroński - Inspektor Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

W trakcie objazdu stwierdzono konieczność i potrzebę:

- uregulowania w porozumieniu z zarządcą terenu kwestii oznakowania zjazdu – wyjazdu z terenu dz. nr 3/70 AM-12 na ul. Sucharskiego dz. nr 3/28 AM-12 obręb Oleśnica;

- Przeniesienie znaku D-47 „koniec drogi wewnętrznej" z dz. nr 98/14 AM-51 w pas drogi gminnej ul. Św. Jadwigi dz. nr 99 AM-51;

- ul. Północna – łącznik do Malinowskiego dz. nr 49/1 AM-45 uzupełnienie oznakowania D-46, D-47;

- ul. Nowowiejska – połączenie z dz. nr 45 AM-45 uzupełnienie oznakowania D-46, D-47;

- ul. Sucharskiego dz. nr 2/13 AM-26 uregulowanie kwestii oznakowania poziomego w rejonie zjazdów/wyjazdów poprzez zastosowanie np. linii krawędziowej P-7 na całej długości zjazdów/wyjazdów;

- na spotkaniu roboczym w terenie z przedstawicielem KPP w Oleśnicy, SDM w Oleśnicy rozważyć ewentualną likwidację strefy zamieszkania na ul. Podchorążych;

Powyższe stwierdzone niedociągnięcia należy zrealizować do końca III kwartału 2022 r. z pisemną informacją o ich realizacji.

Podpisy uczestników objazdu dróg:

1. .....
2. .....
3. .....

Otrzymałem 03.08.2022
Weronika Wojcieszak

Otrzymałem 03.08.2022

Wykonano w 3 egz.

egz. nr 1 - Sekcja Dróg Miejskich w Oleśnicy, ul. B. Krzywoustego 31C, 56-400 Oleśnica.
egz. nr 2 - Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy ul. Hallera 3, 56-400 Oleśnica.
egz. nr 3 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

(3)

KD.7126.3.2022 Oleśnica, dnia 16 listopada 2022 r.

PROTOKÓŁ 2/2022

Z OBJAZDU DRÓG

Na podstawie § 12 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784) dokonano objazdu dróg na okoliczność prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonalności i utrzymania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach.

W objeździe dróg uczestniczyli następujący przedstawiciele:

1. kom. Marek Merchut - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy;
2. Maria Krysiak - Kierownik Działu Technicznego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy;
3. Andrzej Skowroński - Inspektor Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

W trakcie objazdu stwierdzono konieczność i potrzebę:

- zmiany organizacji ruchu (poprawy bezpieczeństwa dla rowerzystów w miejscu występowania wypadków ze skutkiem śmiertelnym) w zakresie przejazdu dla rowerzystów w rejonie skrzyżowania ul. Krzywoustego z ul. Lotniczą. ZDP w Oleśnicy opracuje koncepcję zmiany organizacji ruchu, która po niezbędnych uzgodnieniach zostanie wprowadzona;

- wymiany wyblakniętego oznakowania pionowego D-1 w rejonie skrzyżowania ul. Moniuszki z ul. Daszyńskiego;

- poprawienia ustawienia oznakowania pionowego B-36 z tabliczką w rejonie skrzyżowanie ul. Daszyńskiego z ul. Sudoła (przy tzw. aptece Kolejowej);

- obniżenia krawężnika przy przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Wiejska z ul. Ceglaną;

- obniżenia krawężnika przy przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Nowowiejską (przy Żabce);

- wyprostowania oznakowania pionowego D-1 ul. Wiejska (na wysokości przedszkola);

- wyznaczenia dwóch przejść dla pieszych (jedno wyniesione na wysokości przedszkola) z dedykowanym oświetleniem dla przejść w rejonie skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Rejtana;

- postawienie słupków ograniczających parkowanie przed przejściem dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Chopina z ul. Wały Jagiellońskie;

- postawienie słupków ograniczających parkowanie w rejonie przejścia dla pieszych w ul. Skłodowskiej (przejście w rejonie dz. nr 26/5 AM-24);

- pod znakami B-36 umieścić tabliczki „ nie dotyczy miejsc postojowych" w ul. Skłodowskiej;

- wymienić znak U-6a w rejonie Ronda ul. Hallera –ul. Daszyńskiego – ul. Poniatowskiego – ul. Paderewskiego od strony ul. Hallera;

- wyprostować znak w rejonie skrzyżowania ul. Hallera z ul. Kazimierza Wielkiego;

- uzupełnić znak D-6 w rejonie skrzyżowanie ul. Hallera z ul. Kilińskiego;

- wymienić znak B-33 (ograniczenie prędkości do 30) w rejonie skrzyżowania ul. Ludwikowskiej z ul. Wikliniarską;

- dokonać korekty oznakowania poziomego na ul. Ludwikowskiej (linia P -3b) dla wyjeżdzających z ul. Wikliniarskiej;

- wykonania ciągłości oznakowania poziomego od ul. Południowej do Ligoty Wielkiej;

- wymienić oznakowanie pionowe B -33 (70 i 50) w rejonie skrzyżowania Ligota Mała – Krzeczyn;

- umieścić nad tabliczkami T-16 znak A-30 (po obu stronach) w miejscowości Ligota Mała;

- usunąć oznakowanie pionowe B-33 (przy przejściach dla pieszych na wylocie z Ligoty Małej w kierunku Jelcza Laskowic) w miejscowości Ligota Mała;

- przenieść oznakowanie pionowe B-33 (znak ograniczający prędkość do 40 km/h) za linię znaków D-43 i E-17a (wylot na Jelcz Laskowice) w miejscowości Ligota Mała.

- wymienić oznakowanie pionowe B-33 (ograniczenie prędkości do 50 km/h oraz E-4 znak drogowskazowy Zimnica 1) oraz znak pionowy A-7 w rejonie skrzyżowanie Ligota Wielka- Zimnica;

- wykonać korektę oznakowania poziomego (linia P -3b) w rejonie skrzyżowania w Ligota Wielka - Smolna - Jelcz Laskowice dla wyjeżdzających od strony m. Jelcz Laskowice.

- wymiany wyblakniętego oznakowania pionowego D-1 w ciągu drogi powiatowej ul. Lotniczej oraz w rejonie skrzyżowania ul. Lotniczej z ul. Wileńską;

- usunąć oznakowanie pionowe B-16 w rejonie przejazdu kolejowego na połączeniu ul. Wiejskiej i ul. Stawowej.

Powyższe stwierdzone niedociągnięcia należy zrealizować do końca II kwartału 2023 r. z pisemną informacją o ich realizacji.

Podpisy uczestników objazdu dróg:

NACZELNIK
Wydziału Ruchu Drogowego
KPP w Oleśnicy
kom. Marek Merchut

1. .....

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO
Maria Krysiak

2. .....

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

3. .....

Otrzymałem 22.11.2022

Otrzymałem 22.11.2022

Wykonano w 3 egz.

egz. nr 1 - Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 52C, 56-400 Oleśnica.
egz. nr 2 - Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy ul. Hallera 3, 56-400 Oleśnica.
egz. nr 3 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

KD.7126.4.2022 Oleśnica, dnia 24.11.2022 r.

PROTOKÓŁ 3/2022

Z OBJAZDU DRÓG

Na podstawie § 12 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784) dokonano objazdu dróg na okoliczność prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonalności i utrzymania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach.

W objeździe dróg uczestniczyli następujący przedstawiciele:

1. kom. Marek Merchut - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy;
2. Weronika Wojcieszak - Inspektor ds. Dróg Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy;
3. Andrzej Skowroński - Inspektor Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

W trakcie objazdu stwierdzono konieczność i potrzebę:

- uzupełnienia oznakowania pionowego D-3 na ul. Sucharskiego dla wyjeżdżających z dz. nr 3/70 AM-12 w kierunku ul. Kopernika;
- wymiany oznakowania pionowego F-5 (8t) w pasie drogi gminnej ul. Mokrej dz. nr 99 AM-51;
- wymiany oznakowania pionowego D-3, B-2 w pasie dróg gminnych ul. Radlińskiej i ul. Przerwy – Tetmajera;
- likwidacji oznakowania pionowego A-11a w pasie drogi gminnej ul. Radlińskiej (brak progu zwalniającego);
- wymiany oznakowania pionowego B-1 w łączniku ul. Rzepakowej z ul. Pszeniczną;
- wymiany wyblakniętego oznakowania pionowego D-1 w pasie ul. Kilińskiego (w rejonie przedszkola);
- przeniesienia i uzupełnienia oznakowania pionowego D-1 w pasie ul. 3 Maja (w rejonie ul. Słowackiego i ul. Mickiewicza);
- wprowadzenia oznakowania pionowego B-36 w pasie ul. Bocianiej (w rejonie Bazyliki);

- zastosowania w rejonie skrzyżowań linii warunkowego zatrzymania P-14 w pasie ul. Wielkopolnej;

- sukcesywnej wymiany progów podrzutowych na drogach gminnych;

- zamontowanie balustrad odgradzających chodnik od jezdni ulicy Kilińskiego na odcinku pomiędzy ul. Hallera a ul. Lwowską po lewej stronie drogi jadąc w kierunku ul. Lwowskiej (zakres ewentualnego wygrodzenia balustradami zostanie ustalony podczas spotkania roboczego w terenie).

Powyższe stwierdzone niedociągnięcia należy zrealizować do końca II kwartału 2023 r. z pisemną informacją o ich realizacji.

Podpisy uczestników objazdu dróg:

NACZELNIK
Wydziału Ruchu Drogowego
KPP w Oleśnicy
kom. Marek Merchut

1. .....

2. Weronika Wojcieszek

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

3. .....

Otrzymano 08.12.2022 r
Weronika Wojcieszek

Wykonano w 3 egz.

egz. nr 1 - Sekcja Dróg Miejskich w Oleśnicy, ul. B. Krzywoustego 31C, 56-400 Oleśnica.
egz. nr 2 - Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy ul. Hallera 3, 56-400 Oleśnica.
egz. nr 3 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

KD.7126.5.2022

Oleśnica, dnia 30 listopada 2022 r.

PROTOKÓŁ 4/2022

Z OBJAZDU DRÓG

Na podstawie § 12 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784) dokonano objazdu dróg na okoliczność prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonalności i utrzymania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach.

W objeździe dróg uczestniczyli następujący przedstawiciele:

1. kom. Marek Merchut - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy;
2. Maria Krysiak - Kierownik Działu Technicznego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy;
3. Marek Duszyński - Kierownik Obwodu Drogowego w Sycowie w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy;
4. Andrzej Skowroński - Inspektor Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

W trakcie objazdu stwierdzono konieczność i potrzebę:

- Droga 1500D w miejscowości Ślizów – wykonać oznakowanie poziome na całej długości jezdni, ograniczyć prędkość do 60 km/h przed łukiem;

- Droga 1500D Dziadowa Kłoda – Dalborowice – wykonać oznakowanie poziome – linie segregacyjne;

- Droga 1504D w miejscowości Gołębice - wymiana znaku pionowego D-15, uzupełnienie/wymiana oznakowania pionowego w rejonie skrzyżowań (znaki pionowe D-1 + A-7 x 7), uzupełnienie oznakowania pionowego A-30 przy tabliczkach T - 16;

- miejscowość Miłowice wymiana/uzupełnienie znak D-1 (przy szkole);

- skrzyżowanie drogi 1460D z 1504D w miejscowości Lipka uzupełnienie oznakowania pionowego A-6b i A-6c;

- Droga 1466D w miejscowości Radzowice – przenieść znak E-18a i D- 43 (wyrównać z tablicą obszaru zabudowanego);

- Skrzyżowanie drogi 1495D z 1490D (na Domasławice) – znak pionowy D-1 do wymiany;

- Droga 1496D w miejscowości Syców ul. Daszyńskiego – zaleca się wykonanie przejścia dla pieszych z oświetleniem dedykowanym (przy szkole).

<u>Powyższe stwierdzone niedociągnięcia należy zrealizować do końca II kwartału 2023 r. z pisemną informacją o ich realizacji.</u>

Podpisy uczestników objazdu dróg:

1. .....

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO
Maria Krysiak

2. .....

Kierownik Obwodu Drogowego
w Sycowie
Marek Duszyński

3. .....

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg
Andrzej Skowroński

4. .....

Wykonano w 3 egz.

egz. nr 1 - Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 52C, 56-400 Oleśnica.
egz. nr 2 - Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy ul. Hallera 3, 56-400 Oleśnica.
egz. nr 3 - a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-67

KD.7126.6.2022

Oleśnica, dnia 22 grudnia 2022 r.

PROTOKÓŁ 5/2022

Z OBJAZDU DROGI

Na podstawie § 12 ust. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784) dokonano objazdu drogi na okoliczność prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonalności i utrzymania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach.

W objeździe drogi uczestniczyli następujący przedstawiciele:

1. Bernadetta Murij - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Syców;
2. Andrzej Skowroński - Inspektor Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

W trakcie objazdu stwierdzono konieczność i potrzebę:

- w rejonie skrzyżowania dróg gminnych ul. Plac Wolności i ul. Ogrodowej wprowadzić oznakowanie pionowe D-6 przy istniejącym przejściu dla pieszych;

- w rejonie skrzyżowania dróg gminnych ul. Ogrodowej z ul. Szkolną należy uzupełnić oznakowanie pionowe o znak C-3 pod B-1 (z zachowaniem przepisowych wysokości umieszczania znaków pionowych) oraz wprowadzić znak pionowy A-20 w miejscu, w którym rozpoczyna się odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym;

- na drodze gminnej ul. Ogrodowej na istniejącym przejściu dla pieszych przestawić oznakowanie pionowe D-6 w rejon słupa energetycznego dla jadących z kierunku ul. Plac Wolności;

- na drodze gminnej ul. Ogrodowej za progami zwalniającymi zastosować odwołanie wprowadzonych ograniczeń prędkości;

- w rejonie skrzyżowania dróg gminnych ul. Ogrodowej z ul. Kasztanową wprowadzić oznakowanie pionowe D-1 dla obu kierunków ruchu;

- w ciągu drogi gminnej ul. Ogrodowej należy wprowadzić przepisowe oznakowanie pionowe i poziome stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych;

- w ciągu drogi gminnej ul. Ogrodowej należy poprawić oznakowanie pionowe C-13/16 drogi dla pieszych i drogi dla rowerów oraz wprowadzić oznakowanie pionowe informujące o zakończeniu drogi dla rowerów;

- w rejonie skrzyżowania dróg gminnych ul. Pawłówek z ul. Waryńskiego wprowadzić oznakowanie pionowe D-1 dla obu kierunków ruchu;

- na drodze gminnej ul. Pawłówek za progami zwalniającymi zastosować odwołanie wprowadzonych ograniczeń prędkości;

- na przedmiotowych drogach gminnych należy poprawić oznakowanie pionowe w zakresie wysokości ich montażu (min. 2m na drogach i min. 2,20m w przypadku umieszczenia znaku na chodniku).

- na drodze gminnej ul. Kasztanowej (w rejonie skrzyżowania z ul. Ogrodową) i ul. Waryńskiego (w rejonie skrzyżowania z ul. Pawłówek) należy wymienić na nowe oznakowania pionowe A-7 (grupa wielkości min. średnie).

Powyższe stwierdzone niedociągnięcia należy zrealizować do końca II kwartału 2023 r. na zasadzie opracowania projektu zmiany organizacji ruchu.

Podpisy uczestników objazdu dróg:

NACZELNIK WYDZIAŁU

1. ……Bernadetta Murij……

INSPEKTOR
Wydziału Komunikacji
i Inżynierii Dróg

2. ……Andrzej Skowroński……

Otrzymałam 27.12.2022r.

Wykonano w 2 egz.

egz. nr 1 - Urząd Miasta i Gminy w Sycowie ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców.
egz. nr 2 - a/a.